

## Apéndice II-1

### Línea de Tiempo de Contrato y Construcción

|                                  |              | D   | E | F | M | A | M         | J | J | A | S | O    | N | D | E | F | M    | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|----------------------------------|--------------|-----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades                      | Fecha - Info | '94 |   |   |   |   | 1995      |   |   |   |   | 1996 |   |   |   |   | 1997 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Firma de Contrato                | 29-dic-94    | •   |   |   |   |   | 29-dic-94 |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Order de Proceder                | 30-Jun-95    |     |   |   |   |   |           |   | • |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #1                       | 26-dic-96    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #2                       | 18-Jun-99    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #3                       | 30-ago-99    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #4                       | 20-ago-01    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Original de Contrato      | 24 meses     |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Final Original de Contrato | 29-Jun-97    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nueva fecha Final per Add#2      | 15-abr-98    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Real de Ejecucion         | 39 meses     |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Acceptacion Final          | 29-Jun-99    |     |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                  |              | E    | F | M | A | M | J    | J | A | S | O | N    | D | E | F | M | A    | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|----------------------------------|--------------|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades                      | Fecha - Info | 1998 |   |   |   |   | 1999 |   |   |   |   | 2000 |   |   |   |   | 2001 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Firma de Contrato                | 29-dic-94    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Order de Proceder                | 30-Jun-95    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #1                       | 26-dic-96    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #2                       | 18-Jun-99    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #3                       | 30-ago-99    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #4                       | 20-ago-01    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Original de Contrato      | 24 meses     |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Final Original de Contrato | 29-Jun-97    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nueva fecha Final per Add#2      | 15-abr-98    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Real de Ejecucion         | 39 meses     |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Acceptacion Final          | 29-Jun-99    |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |







## Apéndice II-1

### Línea de Tiempo de Contrato y Construcción

| Actividades                      | Fecha - Info | E   | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                  |              | 2004  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2005 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Orden de Proceder                | 1-Jul-96     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #2                       | 18-Jun-99    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Original de Contrato      | 24 meses     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Final Original de Contrato | 1-Jul-98     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nueva fecha Final per Add#2      | 1-Jul-99     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Real de Ejecucion         | 36 meses     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Acceptacion Final          | 29-Jun-99    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Autopista Madden - Colón</b>  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Orden de Proceder                | 1-Jul-96     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Addenda #2                       | 18-Jun-99    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Original de Contrato      | 24 meses     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Final Original de Contrato | 1-Jul-98     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nueva fecha Final per Add#2      | 15-Mar-05    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tiempo Real de Ejecucion         |              | PYCSA nunca empezo construccion en este tramo. Dicho tramo de construccion fue cancelado en la Addenda #5 donde el Gobierno de Panama adjudico dicha. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fecha Acceptacion Final          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |