



GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

Informe de Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras

**Vigencia Fiscal
2023**

Septiembre, 2024

Informe de Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras

Vigencia Fiscal 2023

Septiembre, 2024

CONTENIDO

Introducción	9
Capítulo I	10
Evolución y Desempeño de las Inversiones Públicas No Financieras	
Capítulo II	16
Ejecución Física de las Inversiones Públicas No Financieras por Sector	
A. Sector Salud	17
B. Sector Educación y Cultura	24
C. Sector Vivienda	35
D. Sector Trabajo y Bienestar social	40
E. Sector Transporte	42
F. Sector Energía	46
G. Sector Telecomunicaciones	49
H. Sector Agropecuario	51
I. Sector Industria Comercio y Turismo	53
J. Sector Finanzas	56
K. Sector Administración y servicios Generales	57
L. Sector Justicia	61
M. Sector Protección Ciudadana	63
N. Sector Ambiente	65
Capítulo III	68
Presupuesto de las Inversiones Públicas No Financieras por Área Geográfica	
A. Bocas del Toro	70
B. Coclé	71
C. Colón	72
D. Chiriquí	73
E. Darién	74
F. Herrera	75
G. Los Santos	76
H. Panamá	77
I. Panamá Oeste	78
J. Veraguas	79
K. Comarca Emberá Wounnan	80
L. Comarca de Madugandí	81
M. Comarca de Wargandí	81
N. Comarca Guna Yala	82
O. Comarca Ngabe Bugle	83

Capítulo IV	84
Formulación y Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública Financiados por Organismos Multilaterales.	
A. Misiones Atendidas	84
B. Situación Actual de Proyectos financiados por Banca Multilateral	85
1. Proyecto en Formulación	85
2. Proyectos en Ejecución	85
3. Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento	86
4. Proyectos Financiados por Multilaterales por Institución Financiera	87

Cuadros

Cuadro N°01	12
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Vigencias Comprendidas entre los años 1995 y 2023 Según Periodos de Gestión	
Cuadro N°02	14
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Vigencias Comprendidas entre los años 1995 y 2023 Según Periodos de Gestión	
Cuadro N°03	16
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por sector Económico	
Cuadro N°04	18
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Salud, Según Institución	
Cuadro N°05	19
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Obras de Infraestructura Hospitalaria del Ministerio de Salud, Sector Salud	
Cuadro N°06	23
Caja de Seguro Social Porcentaje de Avance Físico de Proyectos de Inversión	
Cuadro N°07	25
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Educación y Cultura - Según Instituciones	
Cuadro N°08	27
Ministerio de Educación Construcción y Reposición de Escuelas	
Cuadro N°09	28
Ministerio de Educación Programa Estudiar Sin Hambre	

Cuadro N°10	29
Ministerio de Educación Programa Estudiar Sin Hambre	
Cuadro N°11	30
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Construcción de Infraestructura Deportiva	
Cuadro N°12	32
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Ejecución de Programas de Becas y PASE-U	
Cuadro N°13	33
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Proyectos importantes	
Cuadro N°14	34
Instituto Nacional para la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Capacitaciones realizadas	
Cuadro N°15	35
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Vivienda - Según Instituciones	
Cuadro N°16	38
Ministerio de Vivienda Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Proyectos de viviendas de mayor inversión	
Cuadro N°17	39
Ministerio de Vivienda Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Inversión por provincia y proyecto	
Cuadro N°18	40
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Instituciones	
Cuadro N°19	42
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Transporte - Según Instituciones	
Cuadro N°20	45
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Obras de Infraestructura del Sector Transporte	

Cuadro N°21	46
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Energía - Según Instituciones	
Cuadro N°22	49
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Telecomunicaciones - Según Instituciones	
Cuadro N°23	51
E Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Agropecuario - Según Instituciones	
Cuadro N°24	54
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Instituciones	
Cuadro N°25	56
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Finanzas - Según Instituciones	
Cuadro N°26	58
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones	
Cuadro N°27	61
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Justicia - Según Instituciones	
Cuadro N°28	63
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Protección Ciudadana - Según Instituciones	
Cuadro N°29	65
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Ambiente - Según Instituciones	
Cuadro N°30	68
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Ubicación Geográfica	
Cuadro N°31	70
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Bocas del Toro	

Cuadro N°32	71
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Coclé	
Cuadro N°33	72
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Colón	
Cuadro N°34	73
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Chiriquí	
Cuadro N°35	74
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Darién	
Cuadro N°36	75
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Herrera	
Cuadro N°37	76
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Los Santos	
Cuadro N°38	77
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Panamá	
Cuadro N°39	78
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Panamá Oeste	
Cuadro N°40	79
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Provincia de Veraguas	
Cuadro N°41	80
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector -	
Comarca Emberá Wounaan	
Cuadro N°42	81
E Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector	
- Comarca Madungandí	

Cuadro N°43	81
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Wargand	
Cuadro N°44	82
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Guna Yala	
Cuadro N°45	83
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Ngäbe Buglé	
Cuadro N°46	85
Proyectos en Formulación	
Cuadro N°47	86
Ejecución del Financiamiento de las Inversiones Públicas por Organismo	
Cuadro N°48	86
Ejecución Presupuestaria por Organismo Financiero	
Cuadro N°49	91
Avance Físico de Proyectos de MEDUCA Programa de Infraestructura Educativa – CAF 008548	
Cuadro N°50	100
Avance Físico de Proyectos de Mi Ambiente Programa de Conservación y Gestión del Patrimonio Natural y Cultural – BID 4451/OC-PN	
Cuadro N°51	112
Apoyo para el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas	

Anexos

Anexo I	117
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Sector e Instituciones que lo componen	
Anexo II	122
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Tipo de Inversión	
Anexo III	124
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Área Institucional	

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente rector del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), a través de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) presenta el informe sobre la ejecución de las inversiones públicas no financieras, el cual tiene por objetivo dar a conocer los resultados a nivel nacional, durante el año 2023.

El Presupuesto para la Vigencia 2023, aprobado mediante Ley 336 de 14 de noviembre de 2022, cerró con un presupuesto modificado para realizar inversiones públicas no financieras de B/. 5,590.5 millones, con una ejecución de 87.0%.

El análisis de la ejecución física y financiera de cada uno de los programas y proyectos plasmados en este documento se complementa con cuadros y gráficas incluidos en el texto. En los mismos se destaca la situación de las evaluaciones de los proyectos en ejecución con financiamiento externo por sector; la ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras según fuente de financiamiento y objeto de gasto por sector y la ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, según sector e instituciones que lo componen.

Así, en el Capítulo N°1, **Evolución y Desempeño de las Inversiones Públicas No Financieras**, en el año 2023, se muestra la ejecución del presupuesto de inversión pública por tramo quinquenal desde el año 1995 a 2023, resultando una ejecución de 82.1% para los últimos tres tramos.

En el Capítulo N°2, **Ejecución Física de las Inversiones Públicas No Financieras por Sector**, el informe permite apreciar desde una visión sectorial, las intervenciones públicas que el Estado realiza en el ámbito de la inversión pública, y que deben estar dirigidas a apuntalar los objetivos y prioridades contenidas en los Planes Estratégicos de Gobierno (PEG).

Seguidamente, se puntualiza en el Capítulo N°3, **Presupuesto de las Inversiones Públicas No Financieras por Área Geográfica**, el cual corresponde a la ejecución física de las Inversiones por Provincias y Comarcas.

Por último, en el Capítulo N°4 se analiza la cartera de **Proyectos Financiados por Organismos Multilaterales**; su situación actual y la ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos destacados, bajo las distintas fuentes de financiamiento.

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

La inversión pública no financiera en Panamá, es parte relevante para lograr cambios significativos en el desarrollo y crecimiento del país, en donde las mismas se destinan a diversos sectores, así como a proyectos y programas que benefician a la sociedad en áreas como infraestructura, educación, salud y más; con un enfoque en resultados y transparencia.

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP) en Panamá es el encargado de planificar, monitorear y evaluar estas inversiones; además, es importante recalcar que las normas y procedimientos de inversión pública en Panamá, están reglamentados por la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por lo tanto, las instituciones del Estado deben gestionar programas y proyectos de inversión pública ante el MEF, para ser financiados a través del Presupuesto General del Estado, con el propósito de optimizar la calidad en la asignación de los recursos del sector público, por medio de la aplicación de medidas que fortalezcan y mejoren estos procesos conforme a lo que establece la legislación panameña.

Para lograr una inversión pública eficiente, se deben priorizar aspectos fundamentales basados en criterios técnicos y transparentes para realizar una gestión efectiva, como la planificación, en donde se deben seleccionar los proyectos cuidadosamente, asegurando que estén alineados a las grandes metas que se tienen a nivel de Estado; la organización y los presupuestos son otros aspectos primordiales, porque no solo es definir el presupuesto total de los proyectos, sino la creación de objetivos y calcular el gasto estimado, con el propósito de avanzar de una manera organizada y un seguimiento riguroso para obtener una medición final de resultados.

Asimismo, para determinar la viabilidad técnica, financiera y garantizar el alineamiento con el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, la DPI para la vigencia fiscal 2023, verificó el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones del sector público no financiero.

Cabe destacar que el presupuesto total de inversiones para el año 2023 fue de B/. 13,244.6 millones, dentro del cual las inversiones del sector público reflejan un monto total de B/. 9,437.4 millones; correspondiendo al presupuesto del Sector Público No Financiero un total de B/. 4,904.2 millones, distribuidos en B/. 2,370.5 millones en el Gobierno Central, B/. 1,534.0 de las Instituciones Descentralizadas,

B/.880.0 millones a las empresas públicas y B/.119.6 de los Intermediarios Financieros.

El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) en Panamá durante el año en estudio fue del 2.95%. Esto se encuentra dentro del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que especifica que el déficit no puede superar el 3.0%.

Por otro lado, en cuanto al Producto Interno Bruto, la economía panameña registró un crecimiento del 7.3% durante 2023, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Este constante crecimiento del PIB refleja la resiliencia y el dinamismo de la economía panameña, consolidándola como una de las más sólidas de la región.

El PIB en 2023 se ubicó en B/. 78,823.4 millones a precios constantes de 2018, registrando un aumento de B/. 5,374.0 millones de dólares, con respecto al año anterior y en lo concerniente a los términos nominales, registró un monto de B/. 83,382.4 millones, representando un incremento del 9.0% respecto al 2022, lo que se traduce en un alza de B/. 6,859.9 millones.

De igual manera, cabe enunciar que los ingresos corrientes del Gobierno Central al cierre de diciembre 2023, alcanzaron la cifra de B/.1 0,464.1 millones. Esto muestra un incremento significativo de B/.1,363.2 millones en comparación con el mismo período de 2022.

En otro orden de ideas, el Ranking de Competitividad Global evalúa la competitividad de 64 países a través de la medición de cuatro pilares: Desempeño Económico, Eficiencia del Gobierno, Eficiencia de Negocios e Infraestructura.

Panamá para el 2023, se mantiene entre las diez economías más competitivas de Latinoamérica, según el Índice de Competitividad Global, en el que alcanzó posiciones con ventaja competitiva en los pilares de estabilidad macroeconómica y mercado de producto, ocupando la posición 43 en cada uno de ellos y en el sistema financiero, la posición 46.

Sin embargo, los indicadores que mostraron un rezago significativo son: la independencia judicial, la tasa de homicidios, los salarios versus la productividad, la facilidad de encontrar empleados calificados, las prácticas de contratación-despido, flexibilización de la determinación del salario, habilidades digitales de la población, el desarrollo de pensamiento crítico en la enseñanza, el gasto en investigación y desarrollo y la visión a largo plazo del gobierno.

A lo largo de los años el país se ha destacado por atraer importantes inversiones, que han apoyado al crecimiento de la nación, basadas en el aprovechamiento de ventajas competitivas; por lo que, para sacar a Panamá hacia adelante se debe trabajar en el fortalecimiento y transformación de las áreas más débiles.

En resumen, la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones Públicas es un proceso riguroso que busca optimizar la asignación de recursos y garantizar el éxito de los proyectos en beneficio de la sociedad.


Cuadro N° 01
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Vigencias Comprendidas entre los años 1995 y 2023
Según Periodos de Gestión
(En miles de Balboas y porcentaje de ejecución)

Años	PRESUPUESTO		% de Ejec. Ejec. / Mod.
	Modificado	Ejecutado	
Total	88,318,800.7	69,994,482.2	79.3
1995-1999	4,771,200.0	3,068,900.0	64.3
2000-2004	5,805,200.0	3,701,700.0	63.8
2005-2009	7,903,400.0	6,007,600.0	76.0
2010-2014	22,688,225.3	18,839,015.6	83.0
2015-2019	26,846,155.9	21,464,096.4	80.0
2020-2023	20,304,619.6	16,913,170.2	83.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El período 2020-2023 en comparación con el anterior 2015-2019 denota una disminución de 24.4% en cuanto al presupuesto modificado se refiere y un 26.9% en relación al presupuesto ejecutado. Hay que tener en cuenta que esta disminución se debió a las afectaciones por la pandemia COVID-19 que trajo como consecuencia que no existieran los recursos disponibles para destinar a inversiones, debido a la diferencia entre ingresos y gastos, en donde el déficit del SPNF totalizaba millones menos que los años anteriores.

Gráfica N° 1
Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según los presupuestos, modificado y ejecutado
Según Periodos de Gestión 1995 -2023
 (En miles de Balboas)



Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Para la vigencia 2023, se aprobó un Presupuesto General del Estado por un monto de B/. 27,579.4 millones. En el Cuadro N°02, se puede apreciar el monto aprobado para el presupuesto de inversiones, siendo este de B/. 4,904.2 millones, destinados a las Inversiones del Sector Público No Financiero. Dicho monto, presentó a diciembre un presupuesto modificado de B/. 5,590.5 millones de los cuales se ejecutaron B/. 4,865.8 millones es decir el 87.0%.

Cuadro N°02
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias del 2010 al 2023
(En miles de Balboas)

AÑO	PQI 2010-2014	PRESUPUESTO		
		Ley	Modificado	Ejecutado
Total	33,082,667.9	60,034,641.2	69,839,000.7	57,216,282.2
2010	2,403,302.4	2,852,773.5	3,727,587.5	3,172,017.2
2011	3,205,146.1	3,171,590.4	3,752,274.0	3,139,458.7
2012	2,990,905.1	3,765,922.2	4,288,937.4	3,736,535.0
2013	2,678,545.9	4,135,339.1	5,544,144.7	4,795,277.4
2014	2,317,949.3	4,576,561.7	5,375,281.7	3,995,727.3
2015*	3,791,999.7	4,527,296.3	5,114,934.7	3,993,389.8
2016*	3,915,940.0	4,536,569.7	4,888,979.3	4,012,154.9
2017*	3,860,944.8	5,116,832.3	5,445,605.9	4,332,754.1
2018*	3,849,952.2	5,167,614.3	5,672,036.7	4,544,210.8
2019	4,067,982.5	5,638,753.2	5,724,599.1	4,581,586.8
2020		3,716,055.2	4,941,421.0	3,894,995.5
2021		3,634,350.3	4,714,168.7	3,793,842.5
2022		4,290,829.7	5,058,559.6	4,358,546.7
2023		4,904,153.3	5,590,470.2	4,865,785.5


Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

(*) Cifras revisadas, 2019, 2020, 2021 y 2022, 2023 preliminares

El presupuesto modificado 2023 en relación al año anterior muestra un incremento de 10.5%, y en cuanto al presupuesto ejecutado se refiere, el incremento es de 11.6%.

El presupuesto modificado para la vigencia 2023 por área de gobierno se dividió en: Gobierno Central B/. 2,729.7 millones, Instituciones Descentralizadas B/. 1,803.4 millones, Empresas Públicas B/. 976.7 millones e Intermediarios Financieros B/. 80.7 millones.

Gráfica N° 2
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias del 2010 al 2023
(En miles de Balboas)



Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO II

EJECUCION FÍSICA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR SECTOR

El Sistema Nacional de Inversiones Públicas, cuenta con un clasificador de la inversión para vincular las iniciativas de inversión del Estado, en función del sector de la actividad económica a la cual pertenecen. El objetivo de este clasificador es apoyar a las Instituciones del Sector Público, en orientar la clasificación sectorial del proyecto o estudios básicos y, a su vez, facilitar el análisis agregado de los datos y mejorar la toma de decisiones, en función de medir el impacto que tiene toda decisión que se adopte en materia de inversión pública sobre la actividad económica del país.

Esta clasificación sectorial de la inversión pública, consta de 14 sectores representados en el cuadro N°.03, con su respectiva ejecución presupuestaria, la cual está respaldada por los distintos proyectos de inversión ejecutados.

Cuadro N° 03
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector Económico
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sectores	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Administración y Servicios Generales	561,866.8	671,776.0	671,776.0	486,965.8	72.5	12.0
Agropecuario	150,572.3	183,954.6	183,954.6	176,120.1	95.7	3.3
Ambiente	8,199.2	32,945.1	32,945.1	18,471.5	56.1	0.6
Educación y Cultura	881,011.0	928,622.5	928,622.5	803,124.2	86.5	16.6
Energía	4,979.0	7,490.4	7,490.4	6,154.8	82.2	0.1
Finanzas	114,163.1	73,591.0	73,591.0	55,231.9	75.1	1.3
Industria, Comercio y Turismo	122,340.9	93,428.1	93,428.1	84,569.6	90.5	1.7
Justicia	45,624.8	41,126.0	41,126.0	30,711.2	74.7	0.7
Protección Ciudadana	21,489.6	26,213.8	26,213.8	22,155.5	84.5	0.5
Salud	924,399.1	948,994.1	948,994.1	770,427.8	81.2	17.0
Telecomunicaciones	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	0.1
Trabajo y Bienestar Social	685,338.7	857,353.6	857,353.6	843,440.3	98.4	15.3
Transporte	1,286,161.9	1,521,950.2	1,521,950.2	1,368,076.1	89.9	27.2
Vivienda	96,122.0	199,285.5	199,285.5	198,672.3	99.7	3.6


Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En el cuadro N°3 se refleja la ejecución por sector económico para la vigencia 2023. En el mismo se puede apreciar que el Sector Transporte, presenta la mayor participación (27.2%) dentro de los recursos asignados al SPNF, seguido de Salud (17.0%), Educación y Cultura (16.6%) y Trabajo y Bienestar Social el (15.3%); juntos representan el 76.1% de la Inversión Pública.

Referente a la ejecución, a nivel sectorial, la misma presentó un (87.0%), donde se destacan los siguientes sectores: Vivienda (99.7%), Trabajo y Bienestar Social (98.4%), Agropecuario (95.7%) e Industria, Comercio y Turismo (90.5%). De igual

forma se puede observar aquellos sectores por debajo de ese promedio, siendo estos: Administración y Servicios Generales, Ambiente, Educación y Cultura, Energía, Justicia, Protección Ciudadana, Energía, Finanzas, Salud y Telecomunicaciones.

Gráfica N° 3
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector Económico
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)



Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En la Gráfica N°. 3 se puede apreciar a manera visual, la relevancia en cuanto a los montos aprobados y ejecutados que presentaron los sectores de Transporte, Salud, Educación y Cultura; Trabajo y Bienestar Social.

A continuación, se presenta un análisis de los proyectos de inversión ejecutados dentro de los distintos sectores económicos, durante la vigencia fiscal 2023.

A. SECTOR SALUD

El Presupuesto Ley de inversiones para la vigencia fiscal 2023 aprobado para el sector salud fue B/.924.4 millones como se observa en el cuadro No.04, este Presupuesto culminó en dicha vigencia con un incremento de B/.24.6 millones quedando con un Presupuesto Modificado de B/.949.0 millones, recursos que se utilizaron para cumplir con los compromisos contractuales de las instituciones en materia de mejoras en la infraestructura del sector salud y ampliación de la red de alcantarillados sanitarios a nivel nacional. De esta cifra se ejecutaron B/.770.4 millones. Las entidades con mayor participación en el sector son: Ministerio de Salud (MINSa), Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Cuadro N° 04
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Salud, Según Institución
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	924,399.1	948,994.1	948,994.1	770,427.8	81.2	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	2,289.6	1,292.1	1,292.1	306.8	23.7	0.1
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	20,000.0	22,948.6	22,948.6	20,871.7	90.9	2.4
Autoridad de Turismo de Panamá	764.0	432.0	432.0	0.0	0.0	0.0
Caja de Seguro Social	306,367.3	364,808.7	364,808.7	300,017.9	82.2	38.4
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	17,273.1	17,096.1	17,096.1	16,310.2	95.4	1.8
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	166,482.6	183,044.3	183,044.3	149,658.5	81.8	19.3
Ministerio de Ambiente	5,896.1	34,956.5	34,956.5	30,977.2	88.6	3.7
Ministerio de Educación	600.0	678.9	678.9	630.0	92.8	0.1
Ministerio de Gobierno	2,307.0	3,374.2	3,374.2	3,248.3	96.3	0.4
Ministerio de Obras Públicas	100.0	50.4	50.4	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Salud	391,725.8	312,213.7	312,213.7	241,227.2	77.3	32.9
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	3,759.3	6,100.0	6,100.0	6,100.0	100.0	0.6
Secretaría Nacional de la Discapacidad	2,285.8	1,052.1	1,052.1	1,052.1	100.0	0.1
Universidad de Panamá	50.0	50.0	50.0	27.9	55.7	0.0
Zona Libre de Colón	4,498.5	896.5	896.5	0.0	0.0	0.1
					0.0	0.0
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Salud

La Estructura del Ministerio de Salud está compuesta por cuatro programas principales de los cuales dos (2) de estos se llevan el mayor porcentaje del presupuesto asignando, siendo estos:

1- Construcción y Mejoramiento de Instalaciones de Salud

Presupuesto de Ley aprobado por B/.193.4 millones y modificado a B/.144.4 millones, con una ejecución de B/.128.0 millones equivalente a 88.6%. Los proyectos que lograron una mejor ejecución fueron:

- **Reposición Hospital Aquilino Tejeira- HAT:** el proyecto alcanzó un avance físico de 62.4% con una ejecución del presupuesto 2023 por B/.19.7 millones, que corresponde a instalación de soportes de ductos de climatización nivel 200, aislamiento de tubería de red de agua potable principal nivel 300, alambrados de circuitos ramales de electricidad nivel 300, instalación de tuberías CPVC del sistema húmedo contra incendio, vaciado de lozas de pavimento de rodaduras y estacionamientos, entre otros. El HAT tiene la finalidad de Satisfacer las necesidades crecientes de atención hospitalaria de la población del área de Coclé, particularmente de los Distritos de Penonomé, La Pintada y Antón, contribuyendo a disminuir la demanda a los

Hospitales Nacionales, mediante una mayor y mejores condiciones de atención hospitalaria a nivel regional y de áreas.

- **Construcción Policentro San Isidro:** el proyecto alcanzó un avance físico de 61.6%, con una ejecución del presupuesto 2023 por B/.1.4 millones, que corresponde a repello, bloqueo, electricidad, plomería, albañilería, suministro e instalación de ductos en nivel 500-400 y 300, suministro e instalación de tuberías del sistema de alarma contra incendios y limpieza. Ofertar la atención médica a los pacientes y usuarios en una instalación que permita brindar servicios con eficiencia, eficacia y calidad operativa. Este Policentro tiene como objetivo Ofrecer servicios médicos en una instalación que respete la dignidad de las personas y producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecidas en el Distrito de San Miguelito.

Cuadro N° 05

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Obras de Infraestructura Hospitalaria del Ministerio de Salud, Sector Salud
 Al 31 de diciembre de 2023
 (En miles de Balboas)

Descripción	Ley	Modificado	Ejecutado	Costo	% Avance
Ministerio de Salud					
Reposición Hospital del Niño	88,517	55,545	50,250	614,118	33.0
Reposición Hospital Aquilino Tejeira	29,668	22,077	19,764	166,500	60.0
Construcción Hospital de Darién (*)	8,041	8,041	8,041	75,254	63.6
Construcción Almacén Nacional de Insumos de Salud (ANIS)	0	7,647	7,376	13,430	100.0
Reposición Centro de Salud Las Mañanitas	3,500	7,314	6,606	14,223	98.4
Construcción Nuevo Hospital de Bugaba (*)	5,721	5,721	5,721	62,971	77.3
Mejoramiento Centro de Salud El Copé	0	3,568	3,330	11,519	76.6
Construcción Centro Materno Infantil del Tambo	1,254	1,839	1,655	9,008	80.6
Construcción Policentro San Isidro	2,623	1,618	1,408	25,053	61.2
Construcción Materno Infantil Valle de Antón	2,700	989	692	7,904	100.0
Construcción Depósito Nacional de Biológicos	0	856	856	8,460	100.0

Fuente: MINSA y Otras. (*) Por retomar obras.

- **Construcción del Nuevo Hospital del Niño:** al final de la vigencia se logró un avance físico 34.3%, con una ejecución del presupuesto 2023 por B/.50.2 millones que corresponde a las instalaciones de formaleta y acero en el nivel de la losa 1400 entre las secciones #7 y #10, armado de vaciados y columnas y muros del nivel 1300, reparación de columnas y muros desde el nivel 200, hasta el nivel 1000, armado y vaciado de quicios para soporte de paredes de plyrock en el nivel 200 y prueba de hermeticidad. Este proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad resolutoria del Hospital del Niño para la atención de problemas de alta complejidad y asegurar la continuidad de los servicios de atención, **docencia e investigación con**

equidad, calidad y eficiencia a la población pediátrica del país por los próximos 50 años

- **Construcción de siete (7) Centros de salud en la provincia de Bocas del Toro:** estos Proyectos lograron el 100.0% de avance físico, con una ejecución presupuestaria de B/.3.7 millones y se encuentran en la etapa de entrega por parte del proveedor e inauguración de los mismos, siendo estos: Centro de Salud de Finca 60, Centro de Salud de Buena Esperanza, Centro de Salud de Guabo, Centro de Salud de La Gloria, Centro de Salud de San Cristóbal, Centro de Salud de Sie King y Centro de Salud de Higuerones; los mismos beneficiará a la población de estas comunidades apartada de la provincia de Bocas del Toro.
- **Construcción de dos (2) obras en la provincia de Coclé:** los proyectos Mejoramiento del Centro de Salud de El Copé y la Construcción del Hospital Materno Infantil del Valle de Antón fueron concluidos, con una ejecución presupuestaria de B/.2,3 millones; beneficiando así a las comunidades apartadas de Coclé y sus alrededores

2. Salud Ambiental

El Programa de Saneamiento de Panamá para la vigencia 2023 alcanzó el 35.0% (B/.114.5 millones) del presupuesto modificado destinado a la institución, y de los cuales la Unidad Coordinadora del Programa logró ejecutar el 64.9% (B/.74.4 millones). Actualmente, se ejecuta la Fase II relacionados al Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.

Algunos de los proyectos en ejecución para la Fase II, se detallan a continuación:

- **Servicio de Operación y Mantenimiento al Sistema de Tratamiento en los distritos de Panamá y San Miguelito:** con un avance físico de 50.0%, se atendieron las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, el Túnel Interceptor, Línea de impulsión, Redes y Colectoras. A su vez, se realizó la reposición de 949 m² de zonas verdes, instalación de 410 metros de tuberías de diferentes diámetros, limpieza de áreas verdes en tanque séptico y planta de tratamiento de aguas.
- **Servicios de Gerencia de Proyecto Asistencia Técnica y Supervisión del Diseño Final y Ejecución de la Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo:** a un costo de B/.3.1 millones y un avance físico de 21.0%, se logró el alineamiento del colector con el Metro de Panamá de los tramos 2 y 3, con el objetivo de que el mismo no se ubique dentro del área de dominio ferroviario de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Proyectos de Panamá Oeste, se contempla la ejecución de obras de Redes, Colectoras y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. A diciembre del 2023 presentó un presupuesto modificado de B/.49.7 millones de los cuales se ejecutó el 54.5% (B/.27.1 millones).

Los proyectos que mostraron una mejor ejecución fueron:

- **Construcción de la Red de Alcantarillado Burunga Este:** presentó un 5.5% de avance físico, se han instalado en los segmentos 1, 2 y 3 un total de 5,903.43 metros de tuberías, 360 conexiones domiciliarias y 101 cámaras de inspección. Se realizaron trabajos en la topografía y el diseño detallado de los segmentos 4 y 6, y se continúa avanzando en el diseño de los segmentos restantes. En total el proyecto contempla el trabajo en ocho (8) segmentos.
- **Mantenimiento y Operación del Sistema de Redes y Colectoras:** con una ejecución a diciembre del 2023 de B/.7.8 millones, se logró un avance físico de 75.1%. Se realizó la limpieza de 1,582 km aproximado de red sanitaria. Durante la ejecución del Proyecto se han atendido 1,791 casos de incidencias sanitarias, provenientes de llamadas al sistema de atención ciudadana 311.

Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

Al finalizar la vigencia fiscal 2023 el IDAAN, contó con un presupuesto modificado de B/.166.4 millones y una ejecución presupuestaria del 81.8%, con una participación de 19.3% en el sector.

Dentro del Subsector Agua Potable, los proyectos de inversión más importantes ejecutados durante la vigencia 2023 fueron:

- **Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de David - Chiriquí:** el costo total del proyecto asciende a la suma de B/.296.8 millones. Para la vigencia fiscal 2023, su presupuesto modificado fue de B/.29.1 millones, lográndose una ejecución presupuestaria de B/.28.4 millones, cantidad que representa el 97.3% del mismo. Su avance físico fue de 43.7%. Con respecto a la planta de tratamiento de alcantarillado de David, su etapa de estudio y diseño tiene un 95.7% de avance físico. La etapa de construcción 46.5% que comprende trabajo de cuenca, redes secundarias un 79.6%, colectora y zanja madre el 45.9%, edificio sede IDAAN 24.0% y PTAR 43.7%.
- **Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas Módulo II:** proyecto ubicado en la provincia de Colón, tiene un costo total de B/.111.3 millones,

presentó un avance físico de 93.0%. Para la vigencia fiscal 2023, al proyecto se le aprobó un presupuesto ley de B/.7.5 millones de los cuales ejecutó el 91.8% (B/.6.9 millones). Este proyecto está diseñado con capacidad de 30 millones de galones diarios, beneficiando a más de 200 mil colonenses. Actualmente la etapa de Estudios y Diseños tiene el 100.0% de avance. La etapa de Construcción comprende: Construcción de la PTAP (99.0%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (86.0%); Construcción de línea trifásica (avance 91.0%); Mejoras a la Regional de Colón (71.0%); Estación de rebombeo Santa Rita (67.0%); Tanque de almacenamiento de Santa Rita (avance de 46.7%).

- **Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora de Howard:** el costo total del proyecto asciende a la suma de B/.211.8 millones. La obra presenta un avance físico de 67.0%. Para la vigencia fiscal 2023 el proyecto presentó un presupuesto ley por un monto de B/.23.9 millones y una ejecución presupuestaria de B/.23.7 millones, equivalentes al 98.9% de los recursos. El proyecto está diseñado para contar con una capacidad de producción de 40 millones de galones diarios (MGD), expandibles a 60, que beneficiará a más de 190 mil habitantes. Actualmente la etapa de Estudios y Diseños, tiene 100.0%. Etapa de Construcción, comprende Toma de Agua Cruda (44.4%); Aducción de 60" (88.5%); PTAP (85.6%); Conducción de 60" (99.0%); Conducción de 24" (45.0%); Mejoras de Arraiján (94.6%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera.
- **Construcción de la Planta Potabilizadora Chiriquí Grande:** el costo total del proyecto asciende a la suma de B/.37.9 millones. La obra presenta un avance físico de 44.1%. Para la vigencia fiscal 2023, el proyecto presentó un presupuesto ley de B/.7.1 millones, de los cuales ejecutó B/.5.9 millones equivalente al 83.7% de los recursos presupuestarios. Este proyecto está diseñado para producir cinco millones de galones de agua por día, para brindar una cobertura de agua potable por medio de la red a más de 11,000 habitantes. Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de Estudio y Diseño, con un 80.0% de avance físico.
- **Construcción de Redes Intradomiciliarias de Puerto Armuelles:** a diciembre de 2023 el proyecto presentó un presupuesto modificado de B/.1.8 millones de los cuales ejecutó el 50.0% de lo asignado y una ejecución física de 36.6%. A la fecha en el proyecto se han construido 667 unidades de redes intradomiciliarias (viviendas) y 172 unidades de redes Interdomiciliarias.

- **Construcción de Alcantarillado Sanitario de Santiago:** Con un presupuesto modificado de B/.12.4 millones, finalizó con una ejecución presupuestaria de B/.11.8 millones, cantidad que representa el 95.4%. Algunos avances presentados en la etapa de construcción corresponden a: instalación de tuberías 99.3%, conexiones domiciliarias 99.5%, conexiones intradomiciliarias 92.0%, cámaras de inspección 98.8% y planta de tratamiento de aguas residuales 98.0%.

Cuadro N° 06
Caja de Seguro Social
Porcentaje de Avance Físico de Proyectos de Inversión
Al 31 de diciembre de 2024
(En miles de Balboas)

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejecutado	Monto de Contrato	% de Avance
Construcción Nuevo Complejo Hospitalario	191,256.5	188,470.4	1,228,060.2	97.7%
Mejoramiento Nuevo Hospital de Almirante	24,000.0	17,946.0	41,500.0	97.5%
Construcción Centro Especializado Quirúrgico de David	20,579.2	15,381.8	21,049.6	5.5%
Construcción del nuevo edificio del Instituto de Salud Ocupacional - Renta 5	10,032.9	10,032.7	66,315.2	19.7%
Construcción Policlínica de Penonomè	7,505.0	7,500.0	23,207.0	74.0%
Construcción Policlínica Rufina Alfaro	5,000.0	5,000.0	21,943.6	28.0%
Mejoramiento Hospital de Chepo	3,800.0	275.4	8,500.0	95.5%
Construcción Policlínica de Aguadulce	3,400.0	3,313.4	17,982.3	78.2%
Construcción Policlínica de Antón	3,200.0	3,193.3	16,953.0	21.0%
Construcción Policlínica de Boquete	2,000.0	0.0	9,214.9	55.0%

Fuente: CSS

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios Especiales (ICGES)

Con un presupuesto Ley aprobado por B/.17.6 millones, el ICGES, logró ejecutar de B/.16.8 millones equivalente a 95.5% de los recursos presupuestarios asignados durante el 2023.

- **Construcción del Nuevo Campus Gorgas:** el proyecto alcanzó un avance físico de 21.0%, representando una ejecución de B/.12.4 millones. Los avances logrados son los siguientes: movimiento de tierra, colocación de muro de geocelda de M-4 y corte de vía interna, capacitaciones de seguridad y ambiente, limpieza de letrinas portátiles, recolección, transporte y disposición final de los desechos comunes que se generan en el proyecto, mantenimiento de mallas para el control de sedimentos, estación de reciclaje dentro del proyecto y registros de reciclaje realizados.

B. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

El sector es esencial para el desarrollo integral de Panamá, ya que no solo promueve el crecimiento personal y profesional de los individuos, sino que también fomenta la cohesión social, contribuye a incrementar la productividad y la competitividad económica del país. La cultura, por su parte, enriquece la identidad nacional y el sentido de pertenencia, mientras que la educación y la cultura juntas forman una ciudadanía informada y activa, fortaleciendo así las instituciones democráticas y promoviendo la inclusión social.

En los últimos años, Panamá ha logrado avances significativos en el ámbito educativo. Se han implementado reformas curriculares que modernizan la educación, adaptándola a las necesidades contemporáneas y enfocándose en el desarrollo de habilidades tecnológicas y competencias digitales. Además, se ha incrementado la inversión en infraestructura educativa, con la construcción y renovación de escuelas, equipándolas con tecnología avanzada. También se han establecido programas de formación y capacitación continua para docentes, lo que ha mejorado la calidad de la enseñanza. La educación bilingüe ha sido fortalecida, ampliando el acceso al aprendizaje del inglés, y se han creado iniciativas para reducir la deserción escolar y aumentar la cobertura educativa en áreas rurales y comarcas indígenas. Estos esfuerzos buscan cerrar brechas de desigualdad y elevar el nivel educativo general de la población panameña.

Para la vigencia 2023, el Ministerio de Educación ha dado continuidad a la ejecución de programas y proyectos con una inversión de B/. 204.6 millones, lo que representa un 88.1% del presupuesto asignado. Entre los programas destacados se incluyen el mantenimiento preventivo, la construcción y rehabilitación de centros educativos, el equipamiento de estos, así como el desarrollo educativo, la nutrición escolar, y el fortalecimiento tecnológico, incluyendo el programa Panamá Bilingüe.

En cuanto a la educación superior, ésta desempeña un papel crucial en el desarrollo del país al satisfacer las necesidades de formación profesional, capacitar investigadores y promover la innovación, además de fortalecer los lazos internacionales. La educación superior ha experimentado mejoras significativas gracias a la dedicación de los docentes y a la implementación de nuevas metodologías de enseñanza que integran tecnologías pertinentes. Las universidades continúan trabajando en la mejora de la calidad educativa, desarrollando estrategias para optimizar la enseñanza mediante tecnologías emergentes y automatizando procesos administrativos para ofrecer una atención más integral a los estudiantes. Además, se están incorporando herramientas tecnológicas en el aula y mejorando las instalaciones físicas para proporcionar un entorno de estudio óptimo.

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la ejecución del presupuesto de inversiones 2023 de las entidades que forman parte de este sector:

Cuadro N° 07
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Educación y Cultura - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	881,011.0	928,622.5	928,622.5	803,124.2	86.5	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
IFARHU	400,687.6	427,417.4	427,417.4	381,583.8	89.3	46.0
INAEH	43,372.6	43,146.6	43,146.6	37,808.9	87.6	4.6
Instituto Panameño de Habilitación Especial	2,570.4	3,974.4	3,974.4	2,649.9	66.7	0.4
Instituto Técnico Superior del Este	2,252.7	3,061.5	3,061.5	2,933.0	95.8	0.3
Lotería Nacional de Beneficencia	0.0	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Ambiente	0.0	345.1	345.1	314.1	91.0	0.0
Ministerio de Cultura	30,413.0	29,282.2	29,282.2	26,240.3	89.6	3.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	3,500.0	303.5	303.5	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	841.8	1,395.3	1,395.3	1,384.4	99.2	0.2
Ministerio de Educación	217,379.0	232,377.1	232,377.1	204,649.2	88.1	25.0
Ministerio de Gobierno	4,500.8	6,025.9	6,025.9	5,959.6	98.9	0.6
Ministerio de la Presidencia	8,278.4	10,722.6	10,722.6	9,733.3	90.8	1.2
Ministerio de Obras Públicas	500.0	235.6	235.6	235.6	100.0	0.0
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,000.0	954.3	954.3	893.0	93.6	0.1
Ministerio de Vivienda	200.0	17.8	17.8	17.8	100.0	0.0
Pandeportes	72,301.4	67,512.7	67,512.7	66,967.1	99.2	7.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	19,949.3	24,471.1	24,471.1	24,148.2	98.7	2.6
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,615.0	1,128.6	1,128.6	546.2	48.4	0.1
Tribunal Electoral	0.0	3,285.6	3,285.6	3,018.4	91.9	0.4
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,705.2	4,838.6	4,838.6	2,754.0	56.9	0.5
Universidad de Panamá	49,118.7	49,324.9	49,324.9	18,773.2	38.1	5.3
Universidad Especializada de las Américas	1,860.5	1,579.3	1,579.3	1,286.6	81.5	0.2
Universidad Marítima Internacional de Panamá	3,890.0	3,322.3	3,322.3	1,299.1	39.1	0.4
Universidad Tecnológica de Panamá	8,348.8	9,154.6	9,154.6	5,704.9	62.3	1.0
Zona Libre de Colón	3,675.8	4,579.3	4,579.3	4,223.5	92.2	0.5
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El presupuesto Ley de inversiones del Sector Educación y Cultura para la vigencia fiscal 2023 se estableció en B/.881.0 millones. A lo largo del año, se realizaron modificaciones que elevaron este monto a B/.928.6 millones, resultando en un total ejecutado de B/.803.1 millones, lo que representa un 86.5% del presupuesto asignado. Estos recursos han sido fundamentales para atender diversas iniciativas de las entidades que componen el sector, enfocándose en la mejora de la infraestructura, equipamiento y desarrollo de programas educativos, entre otros aspectos.

En este contexto, se presentan los programas y proyectos más representativos del sector, por institución.

Ministerio de Educación

➤ Programa de Construcción y Reposición de Escuelas Grandes:

Durante la vigencia 2023, el Ministerio de Educación (MEDUCA) llevó a cabo una serie de programas y proyectos enfocados en la construcción, reposición y ampliación de espacios educativos en el sector público a nivel nacional. El objetivo de estas iniciativas es garantizar una infraestructura escolar segura y de calidad, que responda a las necesidades de la población estudiantil.

El programa relacionado con infraestructura escolar, incluye proyectos de construcción y ampliación en cada Provincia, abarcando también las Comarcas. Este programa contempla la creación de nuevas infraestructuras para los niveles de premedia y media, así como la implementación de escuelas de excelencia y proyectos financiados externamente.

El avance físico de los centros educativos más representativos en ejecución durante la vigencia 2023 se detalla en el cuadro N°08. A través de estas acciones, se busca no solo mejorar las condiciones de aprendizaje, sino también contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo en Panamá.

Cuadro N° 08
Ministerio de Educación
 Construcción y Reposición de Escuelas
 Al 31 de diciembre de 2023
 (En millones de Balboas)

Provincia y Comarca	Centros Educativos	Matrícula	Monto del Contrato	% Avance
Panamá Oeste	Escuela Altos de San Francisco	945	11.9	96.0
Bocas del Toro	Escuela Finca 30 y Finca 32 (Anexa)	210	5.8	75.0
Bocas del Toro	I.P.T. El Silencio (El Empalme)	1,365	18.9	100.0
Veraguas	Dirección Regional de Veraguas	0	5.9	99.4
Colón	C.E.B.G. Anastasia Mitre	700	11.4	86.5
Comarca Guna Yala	Instituto Cacique Olodebiniginya Proyecto DINIA	1,400	11.3	35.0
Panamá Oeste	Centro Educativo de Formación Integral Nuevo Emperador	2,310	19.1	100.0
Panamá Oeste	Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	1,750	20.4	99.0
Herrera	Escuela La Arena	525	9.9	55.0
Panamá Centro	Ernesto T. Lefevre	1,085	9.3	100.0
Comarca Ngäbe Buglé	Escuela Cerro Puerco	1,085	11.8	50.0
Colón	I.P.T. Colón	3,446	13.9	99.0
Chiriquí	Antonio José de Sucre	1,260	7.9	91.60
Coclé	Colegio Rodolfo Chiari	2,215	6.0	100.0
Panamá Oeste	Colegio Moisés Castillo Ocaña	2,462	13.7	53.9
Veraguas	La Primavera	1,234	7.0	66.0
Herrera	Escuela Boca Parita	145	6.3	74.8
Panamá Oeste	José Encarnación Escala	1,400	10.1	93.2
Colón	Los Lagos 1	2,300	22.4	91.0
Panamá Oeste	Cristóbal Adán Urriola	1,744	8.7	72.8
Veraguas	Manuela H. de Pérez	753	5.5	99.0
Veraguas	Belisario Villar	1,194	6.0	100.0
Panamá Oeste	El Hijo del Carpintero	1,650	16.5	95.9
Veraguas	Escuela José A. Ruiz Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas	961	9.4	64.6
Panamá	Instituto Fermín Naudeau	2,462	7.8	100.0
Panamá	Escuela República de Italia	755	9.4	100.0
Panamá	Primer Ciclo Santa Librada	1,435	10.9	54.1
Panamá	C.E.B.G. Santa Librada	1,540	9.0	69.0
Colón	Carlos Clement / C.E.B.G. República de Bolivia	2,225	7.6	100.0
Veraguas	C.E.B.G. José Santos Puga	1,576	7.7	76.0
Colón	Desmond Byan, Elisa Viuda de Garrido	2,773	14.0	53.0 / 70.0
Veraguas	I.P.T. Veraguas	1,174	14.7	92.4
Comarca Ngäbe Buglé	Río Chucará y Punta Escondida.	390	5.2	98.0
Comarca Guna Yala	C.E.B.G. Sayla Olonibiginya (Gardí Sugdup)	650	9.4	82.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas.

➤ Programa Estudiar Sin Hambre

El programa se establece mediante la Ley 115 del 5 de diciembre de 2019, que modifica la Ley 35 de 1995, referente al Programa de Distribución del Vaso de Leche y la Galleta Nutricional o Cremas Nutritivas Enriquecidas. Esta modificación permite la ejecución de componentes esenciales como la educación alimentaria y nutricional, la adecuación y equipamiento de cocinas y comedores escolares, la provisión de alimentos saludables y nutritivos, así como la compra directa a la agricultura familiar. Además, se implementarán mecanismos de evaluación y seguimiento.

El objetivo de este programa es complementar la dieta familiar, mejorar el rendimiento escolar y contribuir al desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, promoviendo hábitos alimenticios saludables. La ejecución del programa también incluye iniciativas como la creación de huertos, granjas avícolas y capacitaciones para los beneficiarios.

El Ministerio de Educación es el encargado de llevar a cabo este programa, contando con el apoyo interinstitucional del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Los avances del programa durante la vigencia 2023 se presentan en los cuadros N°9 y N°10, que ilustran el progreso alcanzado en la implementación de estas iniciativas. A través de estos esfuerzos, se busca garantizar una alimentación adecuada y contribuir al bienestar integral de los estudiantes.

Cuadro N° 09
Ministerio de Educación
Programa Estudiar Sin Hambre
Al 31 de diciembre de 2023

Modalidad	Planificado	Ejecutado	Beneficiarios	Avance Físico
Huertos	546	276	49,521 Estudiantes	100%
Granjas Avícolas	336	125	19,222 Estudiantes	100%
Capacitaciones	588	526	66,832 docentes, estudiantes y padres de familias	89.50%
Comedores dotados con utensilios y equipos	329	275	29, 373 Estudiantes	83.60%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro N° 10
Ministerio de Educación
Programa Estudiar Sin Hambre
Al 31 de diciembre de 2023

Provincia Comarca	Modalidad	Planificado	Ejecutado	% Avance Físico	Beneficiarios	Observación
Chiriquí	Huertos	7	7	100.0	686	Para el año 2023 las compras para los huertos y granjas avícolas fue con fondos transferidos desde la Dirección Nacional a las Regiones Educativas. No todas las Regiones Educativas pudieron realizar sus trámites de compras para desarrollar los Programas.
Darién	Huertos	13	13	100.0	1,315	
Herrera	Huertos	105	105	100.0	7,008	
Los Santos	Huertos	10	10	100.0	1,258	
Panamá Oeste	Huertos	129	129	100.0	34,900	
	G. Avícolas	77	77	100.0	6,203	
C. Ngabe - Bugle	Huertos	12	12	100.0	4,354	
	G. Avícolas	48	48	100.0	13,019	
Bocas del Toro	Comedores dotados con equipos y utensilios	14	0	0.0	0	
		30	35	117.0	2,646	
Coclé		40	46	115.0	4,923	
		17	11	65.0	1,500	
Darién		20	0	0.0	0	
		75	75	100.0	2,000	
Los Santos		30	14	47.0	719	
		25	6	24.0	891	
Panamá Este		33	33	100.0	4,770	
		14	14	100.0	12,500	
Panamá Oeste		63	63	100.0	11,000	
		15	15	100.0	11,139	
Veraguas		45	58	129.0	2,669	
		7	1	14.0	30	
Comarca Guna Yala		8	0	0.0	0	
		110	0	0.0	0	

*Este año 2023 las compras para los huertos y granjas avícolas fue con fondos transferidos desde la Dirección Nacional a las Regiones Educativas. No todas las Regiones Educativas pudieron realizar sus trámites de compras para desarrollar los Programas.

Instituto Panameño de Deportes

Entre los programas más destacados atendidos en esta vigencia se encuentran:

- **Programa de Infraestructura Deportiva:** durante la vigencia 2023, el Instituto Panameño de Deportes ejecutó una serie de proyectos de infraestructura deportiva con el objetivo de proporcionar a las comunidades, así como a los deportistas y atletas de alto rendimiento, espacios adecuados y seguros para el desarrollo de sus actividades. La creación de estas infraestructuras modernas y bien equipadas, junto con un adecuado mantenimiento, es fundamental para fomentar estilos de vida más saludables y productivos, beneficiando a toda la población. El programa se centra en garantizar que las instalaciones deportivas cumplan con los estándares necesarios para promover la práctica del deporte en diversas disciplinas. Mediante estas iniciativas, se busca mejorar las condiciones de

entrenamiento y competencia e incentivar la participación comunitaria en actividades deportivas.

En el cuadro N°11 se presentan las principales obras deportivas en ejecución y sus avances durante la vigencia 2023, proporcionando una visión clara del progreso realizado en la mejora de la infraestructura deportiva en Panamá. Estos esfuerzos son esenciales para el desarrollo del deporte en el país y para el bienestar general de la sociedad.

Cuadro N° 11
Instituto Panameño de Deportes
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Construcción de Infraestructura Deportiva
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Descripción	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejec	Costo	% Avance
Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en Amador	7,489,760	7,982,548	7,982,548	100.0%	16,075.0	61.0
Construcción del Proyecto de Renovación Deportiva de Colón (Estadio Roberto Mariano Bula).	6,139,175	7,288,219	7,288,219	100.0%	25,950.2	63.0
Construcción de Villas Deportivas en el distrito de Changuinola.	2,498,630	4,309,133	4,309,132	100.0%	8,995.9	100.0
Construcción y/o Rehabilitación y Equipamiento Nuevo para Mejorar las Facilidades Deportivas y Recreativas en los Corregimientos de Bethania, Santa Ana, Curundú y Calidonia, provincia de Panamá	503,316	4,187,334	4,172,475	99.6%	7,960.6	65.6
Construcción Gimnasio de Combate Sión Cohen.	0	3,956,152	3,921,929	99.1%	6,775.2	77.7
Construcción del Nuevo Estadio de Béisbol Juan Demóstenes Arosemena.	3,933,309	3,817,526	3,817,525	100.0%	14,524.8	98.9
Construcción Centro Deportivo y Cultural - Barrio Norte, Colón.	500,000	3,756,711	3,675,398	97.8%	11,388.6	94.0
Construcción de Mejoras del Estadio Rod Carew Fase I.	7,000,000	3,063,489	3,063,488	100.0%	8,268.1	100.0
Construcción y Equipamiento de Gimnasio La Basita.	5,434,250	2,392,043	2,392,043	100.0%	7,458.3	100.0
Construcción del Complejo Deportivo Festival del Banano.	1,843,340	2,184,096	2,184,095	100.0%	5,681.5	100.0
Construcción y equipamiento de Nuevo Estadio de Béisbol Justino "Gato Brujo" Salinas.	0	2,118,352	2,116,429	99.9%	6,358.0	100.0
Construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo Olmedo Sáenz y una Cancha Multifuncional frente al Estadio Claudio Nieto.	1,500,000	1,824,158	1,818,066	99.7%	8,777.8	46.1
Rehabilitación y Construcción para Adecuaciones del Estadio Rico Cedeño.	0	1,496,760	1,496,759	100.0%	7,278.8	67.9
Construcción del Nuevo Estadio de Fútbol Toco Castillo	895,000	938,048	938,047	100.0%	10,108.8	49.9

Ministerio de Cultura

La entidad encargada de la cultura en Panamá, desempeña un papel fundamental en la salvaguardia del patrimonio, el fomento de las artes, la promoción de la educación y el apoyo a la diversidad e inclusión. Estas acciones no solo enriquecen

la vida cultural del país, sino que también fortalecen su identidad y cohesión social. Durante el año 2023, el ministerio logró una ejecución de B/.26.2 millones, lo que representa un 89.6% del presupuesto asignado.

Entre los proyectos más destacados atendidos en esta vigencia se encuentran:

- **Restauración del Centro de Bellas Artes Abel Bravo:** este emblemático edificio, fundado en 1942 y declarado Conjunto Monumental mediante la Ley 47 de 2002, se sometió a un proyecto de restauración en tres fases: diagnóstico y estudios preliminares; análisis de estudios y diseño de planos finales; y rehabilitación de la estructura y mobiliario. Actualmente, el avance físico de este proyecto es del 76.0%.
- **Construcción de la Ciudad de las Artes:** este ambicioso proyecto contempla la construcción de siete edificios, que suman un total de 30,000 m². Incluye tres auditorios y un teatro multifuncional, albergando a las escuelas de Artes Plásticas, Música, Danza, Teatro, así como al Instituto Nacional de Música (INAM). Además, proporcionará por primera vez una sede propia al Ballet Nacional y a la Orquesta Sinfónica Nacional. El proyecto cuenta con un avance físico del 94.0%.
- **Construcción del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Changuinola:** este proyecto tiene como objetivo dotar al centro de instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades, incluyendo la construcción de seis aulas, una oficina administrativa, y la adquisición de mobiliario y equipos de computación. El avance físico de esta obra es del 60.0%.
- **Habilitación de la Museografía del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz:** considerado el museo más importante del país, este proyecto incluye la restauración de la sala de oro, las tumbas arqueológicas, la apertura de una biblioteca, y la modernización de la museografía. También se están creando áreas interactivas y de juegos, así como un sistema de audio y video. El avance físico de este proyecto es del 94.0%.

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)

Dentro del programa de Asistencia Social Escolar y Becas, se encuentran:

- **El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U):** iniciativa fundamental que proporciona apoyo económico a estudiantes en riesgo de deserción escolar debido a dificultades socioeconómicas. Cada

estudiante beneficiario recibe una asignación anual que varía según su nivel educativo. Para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto modificado fue por el orden de B/.219.2 millones, la ejecución presupuestaria total alcanzó un monto de B/.197.7 millones, lo que representa un avance de ejecución del presupuesto del 90.1%. Realizaron un total de 815,340 pagos a estudiantes a través del programa PASE-U.

- **Becas Nuevas:** Para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto modificado fue de B/.52.4 millones, de los cuales se logró ejecutar B/.40.8 millones, es decir el 77.8% de los recursos asignados. Durante este período se otorgaron 62,172 nuevas becas.
- **Becas Vigentes:** para este programa el presupuesto modificado fue por el orden de B/.109.0 millones, con una ejecución presupuestaria que ascendió a B/.102.2 millones, es decir el 93.7%. Se procesaron pagos de 107,931 becas vigentes.

Cuadro N° 12
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)
 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Ejecución de Programas de Becas y PASE-U
 Al 31 de diciembre de 2023
 (En miles de Balboas)

Nombre del Proyecto	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejec
Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)	218,990.6	219,253.6	197,723.4	90.2%
Programa de Fortalecimiento Becas Nuevas	40,657.7	52,419.5	40,820.2	77.9%
Programa de Fortalecimiento Becas Vigentes	88,401.0	108,988.3	102,210.7	93.8%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas.

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

La entidad desempeña un papel crucial en la formación de profesionales altamente capacitados, en el impulso de la investigación y la innovación en el país. Para el ejercicio fiscal del año 2023, la UTP registró un presupuesto modificado de B/. 9.2 millones, con una ejecución de B/.5.7 millones, alcanzando un avance financiero del 62.3% en sus proyectos de inversión.

Uno de los proyectos destacados es el "Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP", que logró un 93.8% de ejecución sobre el presupuesto asignado, representando una inversión de B/.2.3 millones.

Cuadro N° 13
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos importantes
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Nombre del Proyecto	% Avance Físico
Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá	93.8%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la UTP por mejorar la infraestructura educativa y proporcionar a sus estudiantes un entorno propicio para el aprendizaje y la investigación. La adecuada ejecución de estos proyectos beneficiará a la comunidad estudiantil, contribuyendo al desarrollo tecnológico y científico del país, posicionando a la UTP como un referente en la educación superior en Panamá.

Universidad de Panamá (UP):

Es una de las instituciones educativas más importantes del país y juega un papel crucial en la formación de profesionales y el desarrollo académico de la sociedad panameña. Para el ejercicio fiscal 2023, la UP recibió un presupuesto Ley de inversiones de B/.49.1 millones.

Durante este período, se llevaron a cabo dos proyectos significativos enfocados en la adecuación de los espacios físicos de las Secciones de Registros Docentes y Revisión de Créditos. La adquisición de mobiliario de oficina y modulares se realizó a través del Fondo de Inversión. Actualmente, el proyecto que abarca la adecuación de las Secciones de Parlamentarias y Registros Académicos se encuentra en su tercera fase, bajo la supervisión técnica de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA).

Al cierre 2023, la Universidad de Panamá logró ejecutar B/.18.8 millones (38.1%) del presupuesto modificado (B/49.3 millones) destinados a este sector. Estos esfuerzos son fundamentales para mejorar la infraestructura educativa y garantizar un entorno propicio para el aprendizaje y la gestión académica en la Universidad de Panamá.

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)

El INADEH, dentro del sector Educación y Cultura, para la vigencia 2023 presentó un presupuesto Ley de inversiones de B/.43.3 millones, de los cuales se ejecutaron B/.37.8 millones, cantidad que representa el 87.6% del presupuesto asignado. A través de sus programas y proyectos, el INADEH ofrece capacitación en diversas áreas de formación profesional a nivel nacional, incluyendo electricidad y electrónica, mecánica automotriz, metal mecánico, náutico pesquero, actividades de oficina y administración, así como servicios relacionados con la salud, la familia y la educación.

Cuadro N° 14
Instituto Nacional para la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Capacitaciones realizadas
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Nombre del Proyecto	% Avance Físico
Capacitación al Sector Privado	48.3%
Capacitación en Idioma Extranjero	36.4%
Capacitación y Desarrollo de la Calidad y Formación en Gastronomía, Hotelería y Turismo	84.3%
Capacitación y Formación en Operación de Maquinaria Portuaria	36.7%
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de Formación del Recurso Humano Institucional	71.0%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas.

C. SECTOR VIVIENDA

Cuadro N° 15
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Vivienda - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	96,122.0	199,285.5	199,285.5	198,672.3	99.7	100.0
Ministerio de Vivienda	96,122.0	199,285.5	199,285.5	198,672.3	99.7	100.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El sector vivienda es fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier país, ya que está vinculado al bienestar de la población y crecimiento urbano, por lo tanto, no solo se considera como un bien material, sino también un derecho esencial de vida, salud e inclusión social.

Con el propósito de disminuir el déficit habitacional que supera las 200,000 viviendas, el Sector se reviste de gran importancia, ya que, a través de la construcción de soluciones habitacionales, se da respuesta a las personas de menos ingresos en nuestro país, para que puedan contar con una vivienda digna y decorosa, lo que se traduce a todas luces, en un mejoramiento de su calidad de vida.

Este importante sector está conformado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN), contando el MIVIOT con la mayor asignación presupuestaria, de manera tal que pueda cumplir con la finalidad de su creación, de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y desarrollo urbano, destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso, tal como lo consagra el Artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Para la vigencia fiscal 2023, el MIVIOT contaba con un presupuesto modificado de inversiones por el orden de B/.199.3 millones, logrando una ejecución del 99.7% es decir B/.198.7 millones.

En comparación con el Presupuesto Modificado del año 2022 (B/.143.2 millones), hubo un incremento para el 2023 de B/.56.1 millones. Cabe destacar que, en ambas vigencias fiscales, la ejecución presupuestaria alcanzó el 99.0%.

Entre los proyectos con mayor inversión que ejecutó el MIVIOT durante el año 2023, se destacan los siguientes:

- **Construcción de Edificio Miguel Mickey Sierra:** con un presupuesto asignado de B/.10.9 millones y una ejecución presupuestaria del 100.0%, este proyecto ubicado en el corregimiento Belisario Frías en el distrito de San Miguelito, tiene un costo total de B/.26.9 millones y consiste en la construcción de 400 apartamentos. Dicho proyecto cuenta con una ejecución física de 63.6% y está ubicado en la provincia de Panamá.
- **Construcción Renovación Urbana Colón:** el proyecto consiste en la construcción de 7,420 soluciones habitacionales en la provincia de Colón y pretende impulsar la transformación y reintegración social, ambiental y renovación urbana del sector.

Se enfoca en tres objetivos a saber:

- Renovación de la infraestructura urbana (calles, avenidas, espacio público recreativo, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y soterramiento de cables).
 - Recuperación de edificaciones y otras infraestructuras o sitios de interés situados dentro o fuera del centro histórico de la ciudad de Colón, (incluye los estudios, diseños, planos de construcción y especificaciones técnicas).
 - Diseño y Construcción del Proyecto Habitacional Altos de Los Lagos, que contempla la construcción de soluciones habitacionales en dos fases: impulsar la transformación y reintegración social ambiental y la renovación urbana del sector. Presentó un presupuesto modificado de B/.37.8 millones logrando ejecutar el 100.0%
- **Construcción de Complejo Habitacional en Arraiján:** con una ejecución presupuestaria del 100.0% en relación a su presupuesto modificado de B/.10.4 millones, el proyecto contempla la construcción de 68 edificios de apartamentos con 2,130 soluciones habitacionales en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste. El proyecto, beneficiará aproximadamente a 10,650 personas. Su ejecución física a diciembre de 2023, fue de 90.6%.
 - **Construcción Techos de Esperanza:** consiste en la construcción a nivel nacional, de más de 24,645 viviendas de 40.96 m² de construcción, concentrando los mayores esfuerzos en las áreas comarcales. El presupuesto modificado para la vigencia 2023 fue de B/.77.7 millones, con una ejecución presupuestaria del 100.0% y una ejecución física de 50.5%.

- **Construcción Techo de Esperanza – Plan Progreso:** el Plan Progreso es un nuevo concepto de desarrollo de vivienda a nivel nacional, que consiste en una construcción gradual y progresiva, que permite la ampliación de la vivienda para instalar un negocio barrial, bajo la orientación y capacitación de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). Incluye la posibilidad de ir ampliando la vivienda hasta llegar a dos recámaras y se brinda apoyo con la mano de obra y materiales para mejoras habitacionales, en caso de viviendas existentes que necesiten ser culminadas. Su presupuesto modificado para el año 2023 asciende a B/.10.2 millones, con una ejecución presupuestaria del 100.0% y una ejecución física de 44.9%.

- **Subsidio Fondo Solidario de Vivienda de Interés Social:** el proyecto consiste en otorgar un aporte de B/.10,000.00, de carácter intransferible para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal e informal, con ingreso de hasta B/.1,200.00, para la adquisición de viviendas de la empresa privada a nivel nacional, cuyo precio de venta no excedan la suma de B/.70,000.00. Con una ejecución presupuestaria de 99.4% con relación al presupuesto modificado de B/.21.3 millones. Al 31 de diciembre de 2023 se han expedido 2,112 Cartas Compromiso a través del Banco Nacional de Panamá, con 193 Promotoras.

- **Fortalecimiento Asistencia a Urgencias:** con el proyecto de Fortalecimiento Asistencia a Urgencias, se brinda apoyo a nivel nacional a las familias damnificadas o que deben ser reubicadas, producto de fenómenos naturales o eventos no previstos. El apoyo incluye acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia. Su presupuesto modificado para el 2023 asciende a B/.7.7 millones y su ejecución presupuestaria fue del 100.0%.

El cuadro que se presenta a continuación, detalla la ejecución presupuestaria de los proyectos con mayor inversión del MIVIOT, los mismos representan el 88.3% respecto al presupuesto modificado.

Cuadro N° 16
Ministerio de Vivienda
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de viviendas de mayor inversión
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Descripción	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejec
Viviendas y subsidios	78,595.5	176,098.3	175,953.0	99.9%
Construcción de Edificio Miguel Mickey Sierra	2,000.0	10,931.8	10,931.8	100.0%
Construcción Renovación Urbana Colón	10,000.0	37,804.7	37,804.7	100.0%
Construcción de Complejo Habitacional en Arraiján	2,825.0	10,411.4	10,411.4	100.0%
Construcción Techos de Esperanza	45,974.9	77,749.2	77,741.8	99.9%
Construcción Techo de Esperanza – Plan Progreso	5,094.0	10,252.4	10,249.6	100.0%
Subsidio Fondo Solidario de Vivienda de Interés Social	10,911.6	21,257.0	21,122.0	99.4%
Fortalecimiento Asistencia a Urgencias	1,790.0	7,691.8	7,691.8	100.0%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a las cifras presentadas en el Cuadro No. 17, los proyectos ejecutados a nivel nacional, representan el 64.4% del total del presupuesto modificado de la entidad, que asciende a B/.199.3 millones. Le siguen en orden de importancia, las provincias de Colón, con 19.1%; Panamá 9.7%; Panamá Oeste 5.2%; Chiriquí y Bocas del Toro con 1.0%.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, 13 proyectos alcanzaron el 100.0%. De estos, siete se ejecutaron a nivel nacional, tres en la provincia de Panamá y uno en cada una de las provincias de Colón, Chiriquí y Panamá Oeste.

La distribución del Presupuesto de Inversiones del MIVIOT por provincia y proyecto, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17
Ministerio de Vivienda
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Inversión por provincia y proyecto
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Provincia/Proyecto	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejec
Total	96,122.0	199,285.5	198,672.3	99.7%
Bocas del Toro	2,100.0	1,579.5	1,574.5	99.7%
Construcción Urbanización El Bambú	100.0	0.0	0.0	0.0%
Construcción Complejo Habitacional en Bocas del Toro	2,000.0	1,579.5	1,574.5	99.7%
Colón	11,710.0	37,981.6	37,971.2	100.0%
Mejoramiento Mensura y Legalización-Colón	60.0	0.0	0.0	0.0%
Construcción de Viviendas- Colón	50.0	0.0	0.0	0.0%
Construcción Renovación Urbana Colón	10,000.0	37,804.7	37,804.7	0.0%
Mejoramiento de Viviendas - Colón de Colores	100.0	0.0	0.0	0.0%
Construcción de Viviendas de Villa Arco Iris	1,500.0	176.9	166.5	94.1%
Chiriquí	1,000.0	1,558.3	1,558.3	100.0%
Construcción Urbanización Paso Ancho Tierras Altas	1,000.0	1,558.3	1,558.3	100.0%
Panamá	9,696.5	19,319.0	18,870.9	97.7%
Mejoramiento Mensura y Legalización-Panamá	340.0	480.7	421.1	87.6%
Construcción De Edificio Miguel Mickey Sierra	2,000.0	10,931.8	10,931.8	100.0%
Construcción de Viviendas- Panamá	760.0	617.9	488.9	79.1%
Construcción Nuevo Brooklincito	4,900.0	3,972.0	3,812.8	96.0%
Construcción Edificio San Felipe	0.0	693.4	693.4	100.0%
Construcción Techos de Esperanza - Panamá Centro	0.0	3.6	3.6	100.0%
Reparación de Vivienda y Mejoramiento Urbano - Panamá	1,696.5	2,619.6	2,519.3	96.2%
Panamá Oeste	2,825.0	10,411.4	10,411.4	100.0%
Construcción Complejo Habitacional en Arraiján	2,825.0	10,411.4	10,411.4	100.0%
Nivel Nacional	68,790.5	128,435.7	128,286.0	99.9%
Mejoramiento Mensura y Legalización-Provincial	100.0	0.5	0.5	100.0%
Construcción Ordenamiento Urbanístico y Territorial	500.0	622.6	618.1	99.3%
Construcción de Viviendas- Provincial	500.0	4,675.3	4,675.3	100.0%
Construcción Techo de Esperanza - Plan Progreso	5,094.0	10,252.4	10,249.6	100.0%
Construcción Techo de Esperanza - Materiales de Construcción	3,300.0	1,393.0	1,393.0	100.0%
Construcción Techos de Esperanza	45,974.9	77,749.2	77,741.8	100.0%
Subsidio Fondo Solidario de Vivenda de interés Social	10,911.6	21,257.0	21,122.0	99.4%
Fortalecimiento Asistencia a Urgencias	1,790.0	7,691.8	7,691.8	100.0%
Adquisición Proyecto Varios	620.0	4,793.9	4,793.9	100.0%

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas

D. SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

En la vigencia del 2023 el sector obtuvo un 15.3% de participación por sector económico, con un presupuesto ejecutado de B/.843.4 millones que representan el 98.4% del presupuesto modificado; siendo el segundo sector más alto detrás del sector vivienda.

Los programas y proyectos dentro de este sector buscan entregar herramientas básicas necesarias para promover la estabilidad social de la población más vulnerable del país, entre ellos: transferencias monetarias condicionadas, subsidio para la inversión de capital social, subsidio dirigido a las personas con discapacidad, crear mejores condiciones para las mujeres en condición vulnerable, alfabetismo, prevención al trabajo infantil; entre otros.

Cuadro N° 18
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	685,338.7	857,353.6	857,353.6	843,440.3	98.4	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,000.0	704.5	704.5	0.0	0.0	0.1
Autoridad de Turismo de Panamá	197.7	521.3	521.3	495.4	95.0	0.1
Autoridad Nacional de Descentralización	308,840.4	324,902.8	324,902.8	324,848.4	100.0	37.9
INADEH	1,000.0	1,028.2	1,028.2	806.7	78.5	0.1
Instituto de Mercadeo Agropecuario	13,190.0	6,184.7	6,184.7	6,144.7	99.4	0.7
Instituto Nacional de la Mujer	368.2	1,368.2	1,368.2	747.0	54.6	0.2
Ministerio de Ambiente	19,530.0	330.7	330.7	120.5	36.4	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	251,437.0	432,614.8	432,614.8	429,174.8	99.2	50.5
Ministerio de Economía y Finanzas	0.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0
Ministerio de la Mujer	0.0	50.4	50.4	15.4	30.6	0.0
Ministerio de la Presidencia	45,301.8	44,762.5	44,762.5	42,002.8	93.8	5.2
Ministerio de Obras Públicas	2,000.0	128.8	128.8	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	3,415.9	2,992.7	2,992.7	2,452.5	82.0	0.3
Ministerio de Vivienda	21,500.0	24,062.5	24,062.5	24,062.5	100.0	2.8
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	10,411.3	10,411.3	10,411.3	6,127.9	58.9	1.2
Secretaría Nacional de la Discapacidad	3,446.4	3,050.5	3,050.5	2,357.4	77.3	0.4
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	3,700.1	4,189.7	4,189.7	4,034.5	96.3	0.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Cuadro N°18 se presentan todas las instituciones dentro de ese sector, en donde se destacan el Ministerio de Desarrollo Social que cuenta con 50.5% de participación, Autoridad Nacional de Descentralización con 37.9% y el Ministerio de la Presidencia con el 5.2%.

A continuación, se presentan los programas y proyectos más importantes según el presupuesto ejecutado:

- **Programa de inversión de obras públicas y servicios municipales (PIOPSM) e Implementación Municipal de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI):** A través de la Autoridad Nacional de Descentralización creada por la Ley 37 de 2009 y su posterior modificación por la Ley 66 de

2015 que descentraliza la administración pública, se transfieren fondos del Presupuesto Estatal a los Municipios y a las Juntas Comunales, que junto con los ingresos propios, se facilita el financiamiento de obras e inversiones para potenciar el desarrollo y para el funcionamiento de unidades administrativas que garanticen la eficiencia y la transparencia en la gestión local. Este programa agrupa Transferencia Proyecto de Interés Social Nacional – PDIS, Transferencia IBI y PIOPSM, con un 99.0% de ejecución alcanza la suma de B/.324.8 millones en la vigencia 2023.

- **Asistencia Alimentaria Vale Digital Panamá Solidario:** el Programa de Asistencia Alimentaria Vale Digital Panamá Solidario bajo la coordinación del MIDES, es un auxilio económico y subsistencia creado en medio de la pandemia causada por causas de la COVID-19, cuyos beneficios han llegado a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica en los 702 Corregimientos del país. A este programa se le asignó la suma de B/.183.0 millones y ejecutó el 100.0%.
- **Transferencia "120 para los 65":** programa coordinado por el MIDES, contó con un presupuesto modificado de B/.173.7 millones el cual fue ejecutado en un 100.0%, tiene una amplia cobertura de adultos mayores de 65 años de edad que no gozan de pensión o de jubilación, en condición de riesgo, vulnerabilidad, pobreza extrema y marginalidad, beneficiado con transferencias económicas por la suma de B/.120.00 entregados cada 2 meses.
- **Transferencia del Sistema de Protección Social:** el programa tiene como meta proveer atención inmediata a los problemas del hambre, desnutrición, falta de acceso a los servicios básicos y capacitación para el desarrollo a 79,000 hogares en situación de pobreza extrema en Panamá. Por lo tanto, garantiza un sistema de protección social, basado en el subsidio directo para las familias de extrema pobreza expresado en las Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). Al programa se le asignó un presupuesto de B/.24.7 millones alcanzando un 100.0% de ejecución, al final de la vigencia 2023.

E. SECTOR TRANSPORTE

El sector transporte está conformado por 13 instituciones: Agencia Panamá Pacífico (APP), Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Metro de Panamá, S.A., Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de la Presidencia (MIPE), Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Zona Libre de Colón.

Este sector, al finalizar la vigencia fiscal 2023, presentó un presupuesto modificado de B/.1,521.9 millones, de los cuales ejecutó el 89.9%, es decir B/.1.368.1 millones.

Es importante destacar que dentro del sector transporte, las entidades con mayor asignación presupuestaria son: Ministerio de Obras Públicas, Metro de Panamá, S.A y Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Los cuales presentan una ejecución de 83.9%, 97.6% y 96.4%, respectivamente.

Cuadro N° 19
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Transporte - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	1,286,161.9	1,521,950.2	1,521,950.2	1,368,076.1	89.9	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,700.0	428.2	428.2	16.5	3.8	0.0
Autoridad de Aeronáutica Civil	10,056.4	9,203.6	9,203.6	6,066.6	65.9	0.6
Autoridad de Turismo de Panamá	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.1
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	30,476.6	158,476.6	158,476.6	152,832.9	96.4	10.4
Autoridad Marítima de Panamá	30,015.9	40,793.1	40,793.1	36,919.2	90.5	2.7
Autoridad Nacional de Aduanas	11,630.0	5,522.4	5,522.4	2,285.6	41.4	0.4
Metro de Panamá, S.A.	467,827.6	534,921.3	534,921.3	522,081.3	97.6	35.1
Ministerio de Ambiente	0.0	10,331.3	10,331.3	10,283.1	99.5	0.7
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	101.0	584.5	584.5	568.0	97.2	0.0
Ministerio de Economía y Finanzas	3,000.0	1,507.7	1,507.7	0.0	0.0	0.1
Ministerio de la Presidencia	400.0	400.0	400.0	400.0	100.0	0.0
Ministerio de Obras Públicas	726,488.5	752,645.7	752,645.7	631,487.0	83.9	49.5
Zona Libre de Colón	4,466.0	5,136.0	5,136.0	5,135.9	100.0	0.3
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de la cartera de proyectos de inversión en el sector transporte se destacan:

➤ Construcción Línea 3 Metro de Panamá:

Proyecto ejecutado por el Metro de Panamá, S.A, la cual representa una inversión de B/. 2,844.1 millones. Consiste en mejorar la movilidad de los más de 500 mil habitantes de Panamá Oeste, con la capacidad de transportar a 20 mil pasajeros por hora en cada sentido, con un intervalo entre trenes menor de 4 minutos, contemplando una demanda aproximada de 160 mil pasajeros. Al cierre de la vigencia fiscal 2023, el proyecto contaba con un presupuesto modificado de B/.207.0 millones, de los cuales ejecuto el B/.205.9 millones,

cantidad que representa una ejecución presupuestaria de 99.5%. El avance físico fue de 47.2%

➤ **Ampliación y Mejora a la Línea 2 (Ramal Línea 2 hacia el ITSE y AIT):**

La mejora de la obra consiste en la construcción de 2 kilómetros de extensión de línea ferroviaria, el cual tiene un costo de inversión de B/.165.9 millones, lo que contempla una generación de empleo directo e indirectos de 247 y 296 subcontratista (incluye personal en obra y administrativos).

A diciembre del 2023, logró ejecutar el 77.8% (B/.35.8 millones) de un presupuesto modificado de B/.45.9 millones. Presenta un avance físico de 100.0%

➤ **Ampliación y Mejoras a la Línea 1 (Extensión de Línea 1 hasta Villa Zaíta):**

El proyecto se divide en 3 fases: ampliación Línea 1 hasta Villa Zaíta, construcción de viaducto, intercambiador, estacionamientos y la ampliación de la avenida Transístmica a 6 carriles.

Para el proyecto se cuenta con una inversión total de B/.287.8 millones, desglosado de la siguiente manera: obra civil B/.230.4 millones, vía férrea y catenaria B/.14.0 millones, sistema de telecomunicaciones B/.6.2 millones, sistema de señalización y mando B/.31.3 millones y sistema de energía B/.5.9 millones.

Al cierre de la vigencia fiscal 2023, el presupuesto modificado era de B/.86.0 millones, con una ejecución de B/.84.5 millones lo que representó una ejecución presupuestaria de 98.2%. El avance físico fue de 70.4%.

➤ **Construcción Ensanche Puente de las Américas –Arraiján:**

La construcción de esta obra mejorará la conexión entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el proyecto contará con un ancho de 3.65 metros de pavimento asfáltico,

Esta infraestructura está diseñada de mezcla de asfalto que permitirá un mejor desempeño, durabilidad y calidad, actualmente se han generado más de 1,000 empleos directos, de tal manera que este proyecto beneficiará más de 600.000 panameños, que se beneficiarán con un menor tiempo de traslado.

El proyecto presenta un porcentaje de avance físico de 97.2% y abarca excavación común, excavación de desechable; obras de drenajes; disposición de material desechable en botaderos, topografía, saneos, estabilización con

matacán o bolders; construcción de drenajes longitudinales con sus cajas (CAZ); construcción de cunetas y derramaderos; trabajos de estabilización con cal (SEST-2); estabilización con suelo cemento (SEST-3); estabilizaciones con base cemento (SC40); colocación de carpeta asfáltica superpave y mezcla asfáltica OGFC. Logró ejecutar el 100.0% del presupuesto modificado

➤ **Ampliación Corredor Playas 6 Carriles (La Chorrera-San Carlos):**

El proyecto consta de una longitud de 4.40 km, el cual tiene su inicio al finalizar la autopista Arraiján-La Chorrera y terminando en la entrada de Santa Cruz (antes del cruce sobre el río Lagarto). Con este proyecto se beneficiarán más de 2.5 millones de personas directa e indirectamente, no solo residentes de Panamá Oeste, sino también usuarios de todo el país que transitan por esta vía. El alcance de esta obra contempla el diseño, construcción y mantenimiento.

Actualmente, esta obra se encuentra con un porcentaje de avance físico de 80.2%, que contempla asfalto viaducto, caja pluvial, asfalto en ampliación, impermeabilización de viaducto, luminaria, new jersey, losa de paso peatonal y barandales en Villa Mireya, cunetas en la ampliación, siembra de semilla en taludes, instalación de rejilla de drenajes, losa peatonal de Loma Brígida. Presentó una ejecución presupuestaria del 100.0% de su presupuesto modificado (B/.45.1 millones).

➤ **Construcción Puentes Modulares para el Progreso:**

El proyecto consiste en diseño, suministro, construcción e instalación de cincuenta (50) Puentes Modulares sobre distintos cuerpos de agua (quebradas y ríos); y el suministro de cincuenta (50) puentes adicionales según medida solicitadas, para el manejo de imprevistos y otras necesidades dentro del país. Actualmente esta obra se encuentra con un porcentaje de avance físico de 93.0%. A diciembre del 2023 presentó un presupuesto modificado de B/.42.7 millones de los ejecuto el 99.5%.

➤ **Construcción Carretera Coclesito-Kankintú:**

El proyecto consta de una longitud de 28 kilómetros y la construcción de 17 puentes vehiculares.

Actualmente esta obra se encuentra con un porcentaje de avance físico de 97.2% y abarca construcción de cunetas, colocación de material selecto, colocación de capa base construcción de barreras new jersey de los puentes, construcción de cabezales, vaciado de pilotes de los puentes, construcción de zampeados y colocación de tubos de hormigón reforzado.

Cuadro N° 20
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Obras de Infraestructura del Sector Transporte
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Descripción	Partida	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejec
Ministerio de Obras Publicas		523,863	614,685	523,463	85.2
Construcción Ensanche Puente de las Américas - Arraiján	009.1.5.20.15	57,982	57,982	57,932	99.9
Ampliación Corredor Playas 6 Carriles(La Chorrera-San Carlos)	009.1.5.20.56	44,985	45,187	45,187	100.0
Construcción Puentes Modulares para el Progreso	009.1.8.01.92	42,568	42,768	42,574	99.5
Rehabilitacion Vía La Feria-P Paunch-Isla Colón-B.Creek Drago	009.1.5.25.54	44,220	42,767	26,394	61.7
Construcción Carretera Coclesito-Kankintú	009.1.5.23.15	35,952	35,952	35,952	100.0
Rehabilitacion Cam Distr de Changuinola	009.1.5.25.53	34,375	34,375	34,375	100.0
Rehabilitacion Carret Paso Canoas-Río Sereno	009.1.5.25.12	0	33,409	33,231	99.5
Ampliación Carret Autopista-Pto. de Vacamonte	009.1.5.19.89	28,944	28,925	18,137	62.7
Ampliación Carretera Bugaba-Volcán	009.1.5.20.67	9,700	28,578	26,917	94.2
Rehabilitacion Puntos Críticos -Emerg. Ambiental	009.1.5.26.01	0	25,211	24,424	96.9
Construcción Interc. C. Costera 3-Calzada de Amador	009.1.6.22.42	23,021	23,021	13,337	57.9
Rehabilitacion Carretera Calidonia-Pixvae	009.1.5.25.34	19,987	19,987	19,987	100.0
Ampliación 4 carriles V.Transísmica -Villa Grecia	009.1.5.24.08	19,249	19,249	1,764	9.2
Rehabilitacion Calles Distrito de Panamá	009.1.6.17.96	37,000	18,376	18,293	99.6
Rehabilitacion Cam Distr Almirante y Bocas del Toro	009.1.5.25.52	16,653	16,653	16,652	100.0
Rehabilitacion Caminos de Producción	009.1.5.04.02	15,263	15,870	13,654	86.0
Construcción Carr hacia Pinogana	009.1.5.25.17	20,607	15,754	6,206	39.4
Construcción Caminos de Producción (Agropecuarios)	009.1.5.17.02	3,000	15,251	14,928	97.9
Rehabilitacion Carretera Gualaca-Chiriquí Grande	009.1.5.20.69	1,000	13,749	13,068	95.0
Rehabilitacion Carretera Cpa (El Llano - Carti)	009.1.5.25.31	10,933	12,387	12,117	97.8
Rehabilitacion Carret Gatún-Miguel de la Borda	009.1.5.19.82	1,000	12,185	11,520	94.5
Construcción Cl. y Alcant. de Correg. Macaracas	009.1.6.22.40	14,385	12,176	2,868	23.6
Rehabilitacion Carretera CPA - Boca Chica	009.1.5.24.17	11,939	11,939	11,939	100.0
Construcción PTE DE COQUIRA EN CHEPO	009.1.8.19.01	11,044	11,245	11,245	100.0
Fortalecimiento Administración de Proyectos	009.1.5.09.01	9,194	10,963	9,950	90.8
Construcción Puente La Cabima y Cuidad Bolivar	009.1.6.19.30	10,864	10,728	812	7.6

F. SECTOR ENERGÍA

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) propone e impulsa la política nacional para garantizar el suministro de la energía, para esto diseñó el Plan Energético Nacional (PEN) 2015-2050, como instrumento de planificación de la política energética del país y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), ente regulador del sector, tiene a su cargo el control y la fiscalización de los servicios públicos (electricidad, agua y alcantarillado y telecomunicaciones).

Este sector comprende aquellas instalaciones relacionadas a la conversión de energía desde la fuente primaria para ser utilizada como energía eléctrica (Generación) y así como el manejo y elevación de voltaje de dicha energía hacia los centros de consumo (Transmisión) y posteriormente entregarla a los clientes quien harán uso final de ella en los distintos niveles de tensión (Distribución).

Por consiguiente, dentro de la generación: existen varios tipos de plantas generadoras de electricidad siendo estas: térmicas, hidroeléctricas, eólicas, fotoeléctricas, estas últimas que utilizan energía de fuentes renovables alternativas. Las principales plantas hidroeléctricas se ubican en las provincias de Chiriquí y Panamá. Las principales plantas termoeléctricas en Colón y Panamá y las fuentes eólicas en las provincias de Coclé y Chiriquí.

Respecto a la transmisión; en el país la empresa encargada de transportar la energía de alta tensión es la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). Por otra parte, la distribución de energía eléctrica, está a cargo de las Empresas: Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (EDEMET); Elektra Noreste, S.A. (ENSA) y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI).

ETESA realiza el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional para un horizonte de 15 años con una ruta 2019-2033 que identifica todas las inversiones necesarias para la expansión del sistema con nuevas líneas de transmisión, incrementos de la transformación en subestaciones, ampliación de instalaciones y equipos de compensación reactiva.

Cuadro N° 21
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Energía - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	4,979.0	7,490.4	7,490.4	6,154.8	82.2	100.0
Empresa de Generación Eléctrica, S.A.	279.0	279.0	279.0	249.8	89.5	3.7
Ministerio de Obras Públicas	4,700.0	7,211.4	7,211.4	5,904.9	81.9	96.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Empresa de Generación Eléctrica, S.A.

Dedicada a la generación de energía eléctrica en Panamá, para el año 2023 contó con un presupuesto ley de B/. 279,000.

Entre los proyectos con mayor inversión se encuentra el siguiente:

- **Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica Changuinola II:** aunque la construcción de la infraestructura aún no ha comenzado, el proyecto se encuentra en la fase de planificación y ha alcanzado un avance financiero del 89.5% respecto a los recursos asignados. Durante esta fase, se han realizado diversas actividades, incluyendo la ejecución de contratos y el apoyo a las comunidades locales. Se han llevado a cabo jornadas de responsabilidad social de reforestación con árboles de guayacán y ceiba, ofreciendo servicios de cedulação, donaciones a escuelas, jornadas de salud y actividades socioculturales. Estas iniciativas han contado con la colaboración de entidades del sector público como el MIDES, MEDUCA, MINSA, MIAMBIENTE y el Tribunal Electoral.

Ministerio de Obras Públicas (MOP) - Oficina de Electrificación Rural (OER)

La Oficina de Electrificación Rural (OER), establecida por la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, se encarga de promover proyectos de electrificación en áreas rurales no atendidas, utilizando fuentes de energía renovables y no renovables de manera eficiente y sostenible. Su misión es mejorar la calidad de vida en zonas aisladas y apoyar el desarrollo social. En el marco de sus proyectos, la OER busca elevar el nivel de vida, salud y educación en diversas provincias mediante la extensión de las líneas eléctricas existentes y el uso eficiente de recursos públicos.

Al finalizar el segundo semestre de la vigencia fiscal 2023, la OER contó con un presupuesto modificado de B/.7.2 millones y un presupuesto ejecutado de B/.5.9 millones, lo que representó un porcentaje de ejecución presupuestaria equivalente al 81.9% lo cual indica una participación en el sector energía de 96.3%.

Dentro de la cartera de proyectos de inversión que ejecuta la OER, están los siguientes:

- **Construcción de líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Coclé:** La inversión total es por la suma de B/.8.6 millones, beneficiando un total de 736 habitantes. El proyecto consiste en la construcción e instalación de la línea interna de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados y su debida supervisión para el correcto funcionamiento. De tal manera que este proyecto incidirá positivamente en beneficio de la

población. Al cierre de la vigencia fiscal 2023, el proyecto contó con un presupuesto ley de B/. 500,000.0 y un presupuesto modificado de B/.2.0 millones, de los cuales logró ejecutar B/.1.8 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria de 90.0%, el mismo cuenta con un avance físico de 75.0%.

- **Construcción de líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en la Comarca Ngäbe Buglé:** Su costo total es por la suma de B/.13.6 millones, beneficiando aproximadamente a 10,664 habitantes a nivel nacional. El Proyecto consiste en el diseño y suministro de las líneas de distribución eléctricas, luminarias públicas, transformadores, acometidas eléctricas, tapias e instalaciones eléctricas internas para viviendas de bajos recursos en comunidades de esta comarca. El mismo contó con un presupuesto modificado de B/.1.2 millones logrando un avance de este presupuesto de 74.7% y un avance físico del 16.0%.
- **Construcción de líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales de Panamá Oeste:** el proyecto tiene inversión de B/.9.3 millones, se espera beneficie a 168 familias de escasos recursos económicos. Consiste en el diseño, suministro, transporte, entrega e instalación de materiales y equipos, e interconexión para los proyectos de extensión de líneas que incluyen: líneas de distribución eléctricas, luminarias públicas, transformadores, acometidas eléctricas, tapias e instalaciones eléctricas internas para viviendas de bajo recursos en las comunidades de esta provincia. Al finalizar la vigencia fiscal 2023, presentó un presupuesto modificado de B/.570,000 y un avance físico de 16.0%.
- **Construcción del Sistema de Electrificación Rural de Bocas del Toro:** proyecto cuya inversión total es de B/.9.7 millones beneficiando a 1,260 habitantes. Consiste en el suministro, transporte y entrega de los materiales y equipos para el diseño e instalación de la línea de distribución eléctrica, tapias, acometidas eléctricas, instalaciones internas y luminarias públicas para esta provincia. Al cierre del año fiscal 2023, el proyecto dispuso de un presupuesto modificado de B/.558,000 ejecutando B/.492,000 es decir, el 88.3% y un avance físico de 5.0%.

G. SECTOR TELECOMUNICACIONES

Las telecomunicaciones en la República de Panamá constituyen un servicio público, y se encuentran reguladas por la ley N°31 de 8 de febrero de 1996, tiene como objetivo acelerar la modernización y el desarrollo del sector.

Dentro del SPNF en el sector de telecomunicación, solo se encuentra el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), que fue creada por la ley N°58 del 28 de diciembre de 2005.

SERTV busca a través de su programa de inversiones servir de medio para la formación, integración y difusión de la cultura y apoyo a las instituciones estatales y privadas en la divulgación de los valores históricos, étnicos, espirituales, cívicos y morales. Tiene la función de planificar, producir y emitir serie de datos y otros productos de audio y audiovisuales, que incentiven el proceso de modernización educativa, divulgando los planes y programa de las instituciones del sistema educativo. Además de ofrecer un programa de radio y televisión de contenido cultural, incluyendo las actividades de las comarcas, que promueve el desarrollo del talento nacional, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene por objetivo elaborar y desarrollar una política de información objetiva, dirigida a producir programas de opiniones y noticias, que fomenten la participación ciudadana, la transferencia en la gestión gubernamental y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El Sistema Estatal de Radio y Televisión está conformado por cuatro medios: SERTV, Radio Nacional FM, Crisol FM y Nacional AM que gestionan bajo concepto de radio y televisión educativa, cultural e informativa con transmisión de señal a todo el territorio nacional y cobertura mundial a través de la web.

Para la vigencia fiscal 2023, el presupuesto modificado en inversiones alcanzó la cifra de B/.3.7 millones y una de ejecución presupuestaria del 44.5%.

Cuadro N° 22
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Telecomunicaciones - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	100.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	100.0

Esta asignación ha permitido implementar proyectos destinados al fortalecimiento de la gestión, los cuales se describen a continuación:

- **Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión:** este proyecto entrega el suministro e instalación de equipos para la rehabilitación y expansión de cobertura de la Red Nacional de Radio y Televisión

(microondas, transistores, torres de transmisión, antenas, plantas eléctricas, medidores de VSWR, UPS fuerza, unidades móviles y otros). Con un presupuesto ley modificado de B/.3.7 millones y un presupuesto ejecutado de B/.1.7 millones, lo cuales representan una ejecución presupuestaria de 45.0%.

- **Ampliación de Programación Educativa y Cultural:** este proyecto permite adquirir la programación internacional de América, Europa y Asia. La oferta incluye series educativas en ciencia y tecnología, contenidos animados, así como documentales culturales y deportivos, todos dirigidos a fomentar la educación, el entretenimiento y la cultura en los hogares panameños.
- **Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro:** este proyecto tiene como objetivo la adquisición de un sistema para la creación del archivo digital visual y sonoro. Este sistema está diseñado para preservar toda la producción audiovisual del Sistema Estatal de Radio y Televisión, al almacenar los contenidos en servidores especializados que faciliten su gestión, edición y transmisión. Los archivos audiovisuales y sonoros formarán parte del Banco Cultural Panameño, alineándose con el compromiso de la entidad de actuar como medio para la difusión cultural y de servir como custodio de la memoria audiovisual de Panamá.

H. SECTOR AGROPECUARIO

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) contó para la vigencia 2023 con un presupuesto ley de B/.122.8 millones y un presupuesto modificado de B/.153.1 millones, de los cuales logró ejecutar B/.151.7 millones, alcanzando un porcentaje de ejecución del 99.1% al cierre de la vigencia. Estos recursos han sido asignados para fortalecer el desarrollo tecnológico, mejorar la productividad, garantizar la sanidad agropecuaria, promover el desarrollo rural agropecuario, así como para proyectos de inversión y reconversión y transformación agropecuaria (Ley 25 de 4 de junio de 2001), entre otros aspectos relevantes.

Cuadro N° 23
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Agropecuario - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	150,572.3	183,954.6	183,954.6	176,120.1	95.7	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	989.0	7,679.5	7,679.5	5,687.7	74.1	4.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	21,543.1	18,875.7	18,875.7	14,408.0	76.3	10.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario	4,280.0	1,082.5	1,082.5	1,040.2	96.1	0.6
Ministerio de Ambiente	0.0	371.0	371.0	371.0	100.0	0.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	122,810.2	153,071.1	153,071.1	151,745.1	99.1	83.2
Ministerio de la Presidencia	700.0	2,824.8	2,824.8	2,818.1	99.8	1.5
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innov	250.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Estas iniciativas impactarán directamente en programas que benefician al sector productivo del país, como lo son: sistemas de riego, apicultura, sementales, producción artesanal de semillas, programas de vigilancia fito y zoonosanitario, pruebas para exportación de carne, familias rurales, mujeres rurales, jóvenes rurales, agronegocios, servicios de cuarentena, invernaderos, agricultura orgánica, genética, acuicultura y desarrollo agroindustrial, entre otros.

Desde 2019 hasta julio de 2023, se entregaron aproximadamente 2,152 sementales a pequeños ganaderos. En la actualidad se encuentran en proceso de compra otros 181. Además, el Programa Ovino-Caprino ha beneficiado a 3,677 personas, mientras que 1,176 han sido favorecidas por el Programa Apícola. Un total de 5,500 familias han recibido insumos, herramientas y maquinarias; 700 mujeres han accedido a capital semilla, y se han realizado 142 escuelas de campo. También se ha logrado la certificación de 115 fincas agroturísticas, la construcción de 2,096 pozos, y la mejora de un promedio de 131 km de caminos de producción por año, así como la instalación de 690 abrevaderos. Estas iniciativas han impactado a

comunidades en Veraguas, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Capira, Chepo, Bocas del Toro, Darién y Colón.

Se han fortalecido programas como el de agroexportaciones, enfocándose en rubros como la pitahaya y el jengibre. A su vez, se han reforzado planes para enfrentar la variabilidad climática, estableciendo mesas técnicas en todas las Provincias para brindar información oportuna a los productores y apoyarlos con el Plan Sequía, que incluye la construcción de pozos, abrevaderos, caminos e insumos en todo el país.

Se han impulsado diversas leyes para fortalecer el sector, como la creación de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el programa "Estudiar Sin Hambre", y la ley que establece la Política Agroalimentaria de Estado, entre otras.

Instituto de Mercadeo Agropecuario

Dentro del Sector Agropecuario, participa también el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), contó con un presupuesto ley de B/.4.3 millones y un presupuesto modificado de B/.10.8 millones, alcanzando un porcentaje de ejecución del 99.1% hasta diciembre de 2023.

Uno de los objetivos principales de la institución es disponer de instalaciones en óptimas condiciones para la prestación de servicios agroindustriales, que incluyen pilado, secado, almacenamiento, clasificación y empaque de granos. Esto es fundamental para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, así como para asegurar la calidad e inocuidad de los productos agrícolas destinados al consumo nacional e internacional.

I. SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cabe destacar que, en el 2023, Panamá experimentó un crecimiento del 6.5% impulsado por varios sectores como: construcción, comercio, transporte, turismo, Zona Libre de Colón y actividades financieras

El sector de Industria, Comercio y Turismo es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico global. El mismo conecta la producción de bienes, distribución de productos y servicios, genera visitas de turistas, lo cual logra un gran impacto en la economía mundial. Estos tres componentes o sectores juegan un papel muy importante en el desarrollo y bienestar de la sociedad.

En relación al Turismo, Panamá durante el 2023 mostró resultados históricos, debido a un notable incremento de viajeros en cruceros, vía área y terrestre. Por otra parte, la Autoridad de Turismo de Panamá informó que recibieron un crecimiento del 55.1% en comparación con el año 2022 y demuestra el 3.5% más que el primer semestre del año 2019 antes de la Pandemia.

Según el ranking “Best Countries for Business” Panamá se resaltó como el mejor destino para hacer negocios durante el 2023, esto tomando en cuenta los bajos costos de fabricación y el entorno fiscal favorable, entre otros. A su vez, señaló que a nivel turístico en América Latina se destaca por su diversa acogida y clima agradable, ubicando al país en la posición número 39 del ranking. También fue uno de los mejores países para mudarse ocupando la posición número 48 por ser diferente, distintivo, dinámico y único.

Por parte el Fondo de Promoción Turística (Promtur), destaca que Panamá es un país en donde el principal tipo de turismo que se realiza es el de ocio (playas, montañas, campos y otros), y donde el mercado de los viajes familiares se vuelve más relevante, resaltando lo señalado por Forwardkeys, que destacó que este segmento ha mostrado una recuperación en todas las regiones de América Latina, superando los niveles de 2019.

Tomando en cuenta los datos del Informe International Tourism Highligths, desarrollado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), emitido en diciembre del 2023, el país al igual que el resto de América Latina, se vislumbra como la región de más rápida recuperación turística del continente.

El sector está compuesto por las siguientes instituciones: Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Zona Libre de Colón (ZLC), Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. entre otras que contribuyen al sector.

Cuadro N° 24
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	122,340.9	93,428.1	93,428.1	84,569.6	90.5	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empre	6,790.3	6,459.4	6,459.4	6,331.3	98.0	6.9
Autoridad de Turismo de Panamá	30,952.6	30,211.4	30,211.4	29,269.4	96.9	32.3
Autoridad Marítima de Panamá	500.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.5
Autoridad Nacional de Aduanas	700.0	2,330.0	2,330.0	788.7	33.8	2.5
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Pro	1,863.9	1,860.1	1,860.1	1,860.1	100.0	2.0
Instituto de Mercadeo Agropecuario	69,123.7	39,593.9	39,593.9	38,429.0	97.1	42.4
Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A.	6,869.2	6,795.5	6,795.5	6,759.4	99.5	7.3
Ministerio de Comercio e Industrias	1,417.2	1,192.1	1,192.1	1,124.1	94.3	1.3
Secretaría Nacional de la Discapacidad	24.0	22.1	22.1	7.8	35.3	0.0
Zona Libre de Colón	4,100.0	4,463.6	4,463.6	0.0	0.0	4.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El presupuesto de inversiones de este sector culminó su vigencia fiscal 2023 con un presupuesto modificado de B/.93.4 millones. De esta cifra, se ejecutaron B/.84.5 millones que representan una ejecución presupuestaria de 90.5%. Las entidades con mayor participación en el sector son: IMA, ATP, Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A.

Dentro de la cartera de proyectos de inversión que ejecuta el sector, están los siguientes:

- **Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025** el cual se desarrolla a través de tres pilares: Patrimonio Verde (naturaleza y biodiversidad), Patrimonio Azul (sol, playa, turismo náutico) y Patrimonio Cultural (cultura, etnias, gastronomía). A diciembre se logró ejecutar el 98.3.0% de su presupuesto ley (B/.751,656).
- **Fortalecimiento de los Fondos de Fomento Empresarial y Gremios Empresariales AMPYME:** este programa realiza congresos de exportaciones, apoya el incremento y fortalecimiento de las relaciones comerciales y la internacionalización de productos y servicios en el país, que redunden en beneficios para las Pequeñas y Medianas Empresas. A diciembre se logró ejecutar el 98.9.0% de su presupuesto ley (B/.35,250.0)

- **El programa Manejo de Capital Semilla de AMPYME:** este programa busca desarrollar competencias orientadas al desarrollo económico en emprendedores y microempresarios, tales como: capacitaciones empresariales, emprendimiento e innovación, asociatividad y nuevos esquemas de financiamiento con el fin de generar empleos. Cabe señalar que para este año se generaron 6,029 empleos. A diciembre se logró ejecutar el 100.0% de su presupuesto modificado (B/.48.0 millones).
- **Mejoramientos de las entrada y salida del Centro Logístico de la Zona Libre de Colón:** consiste en la construcción del edificio por donde pasarán los vehículos que ingresarán al Centro Logístico Multimodal de las Américas, acompañado de la reubicación y construcción de la infraestructura para lograr tal fin. Este proyecto contó con un presupuesto modificado para el año 2023 de B/.597,500 y un avance financiero de 100.0%.
- **Desarrollo del Sistema de Información del MICI:** implementación de servidores de contingencia WIFI a nivel nacional, gabinetes auto contenidos, Panamá Emprende V3, seguridad perimetral, cambio de switches a nivel nacional, plataforma de RRHH, intranet, plataforma de bienes y raíces, plataforma de CPA. Este proyecto contó con un presupuesto modificado para el año 2023 de B/.1.1 millones y una ejecución presupuestaria de 93.8%.
- **Fortalecimiento de Laboratorio de Recursos Minerales:** el proyecto consiste en el desarrollo de pilares básicos dentro de un laboratorio estatal para mejorar las funciones técnicas como ente rector de la minería en el país, mediante la adquisición de equipos de análisis químico instrumental y equipos complementarios. Cabe señalar que aún se requiere adquirir equipos de alta gama para el análisis instrumental de muestras geológicas, metálicas y productos de minería. Contó con un presupuesto modificado de B/.92,300.00 de los cuales ejecutó el 100.0%.

J. SECTOR FINANZAS

El sector financiero panameño ha continuado mostrando resiliencia, y una posición en general sólida; sin embargo, dado el deterioro en el entorno macrofinanciero externo, y en particular, las condiciones financieras más restrictivas provenientes del endurecimiento de los marcos de política monetaria de países desarrollados, así como del agotamiento de la aplicación de las medidas de alivio financiero en el plano local, es previsible que tales componentes podrían implicar riesgos prospectivos de deterioro en la calidad crediticia. Es por ello que la SBP continuará monitoreando los efectos del entorno sobre el comportamiento de la liquidez de los mercados y su solvencia, con el fin de continuar asegurando estabilidad del sistema financiero ante la actual coyuntura.

La estructura del Sistema Financiero de Panamá está comprendida por las siguientes instituciones: los bancos, las empresas de valores, los fondos de pensiones, las aseguradoras, cooperativas, empresas financieras, los bancos de desarrollo, las compañías de leasing y asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda. Jugando un papel importante en la reactivación económica; por tal razón el Estado debe ser un facilitador entre los distintos agentes económicos y fomentar políticas públicas orientadas a estimular la economía.

Cuadro N° 25
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Finanzas - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	114,163.1	73,591.0	73,591.0	55,231.9	75.1	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	83,828.0	51,265.2	51,265.2	39,631.0	77.3	69.7
Banco Hipotecario Nacional	9,160.0	12,123.4	12,123.4	11,824.1	97.5	16.5
Instituto de Seguro Agropecuario	21,175.1	10,202.5	10,202.5	3,776.8	37.0	13.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el periodo fiscal 2023 el sector finanzas presentó un presupuesto modificado de B/.73.6 millones de los cuales se ejecutaron el 75.1% (B/.55.2 millones). El Banco de Desarrollo Agropecuario es la entidad que presentó la mayor asignación de presupuesto con B/.51.3 millones, equivalente al 69.7% de los recursos, seguido por el Banco Hipotecario con B/.12.1 millones asignados y una ejecución presupuestaria de 97.5 % y el Instituto de Seguro Agropecuario con B/.10.2 millones asignados y una ejecución de 37.0%.

K. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

De acuerdo al cuadro No.26 del Sector Administración y Servicios Generales se observa que el 72.5% de los recursos asignados, están distribuidos en las siguientes instituciones: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Caja de Seguro Social, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Ministerio de Seguridad Pública, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de la Presidencia, Autoridad Nacional de Descentralización, Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional.

Por otro lado, en términos de porcentaje de ejecución unas 26, de las 69 instituciones sobrepasan el 90.0% de ejecución. De estas 69, aquellas que alcanzaron el 100.0% de ejecución fueron: INADEH, Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación, Fiscalía de Cuentas, Pandeportes, Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario, Procuraduría de la Nación y la Autoridad Nacional de Descentralización.

De acuerdo al presupuesto modificado, las instituciones con la mayor cantidad de recursos fueron: Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, juntos suman B/.226 millones.

Cuadro N° 26
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	561,866.8	671,776.0	671,776.0	486,965.8	72.5	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	0.0	353.2	353.2	295.7	83.7	0.1
Asamblea Nacional	11,655.4	11,926.8	11,926.8	11,796.7	98.9	1.8
Autoridad de Aeronáutica Civil	8,783.3	9,130.9	9,130.9	7,072.0	77.5	1.4
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	0.0	9.5	9.5	9.5	100.0	0.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	926.2	817.4	817.4	669.6	81.9	0.1
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	20.0	8.6	8.6	7.5	86.6	0.0
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Comp	196.0	368.5	368.5	348.8	94.7	0.1
Autoridad de Turismo de Panamá	433.3	446.6	446.6	147.1	32.9	0.1
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	250.0	250.0	250.0	49.8	19.9	0.0
Autoridad Marítima de Panamá	10,450.0	10,672.8	10,672.8	10,144.3	95.0	1.6
Autoridad Nacional de Administración de Tierras	5,764.1	8,698.6	8,698.6	8,181.2	94.1	1.3
Autoridad Nacional de Aduanas	3,576.7	8,310.2	8,310.2	3,802.5	45.8	1.2
Autoridad Nacional de Descentralización	250.0	1,087.6	1,087.6	1,084.5	99.7	0.2
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,300.0	3,300.0	3,300.0	1,910.8	57.9	0.5
Autoridad Nacional de Pasaportes	3,299.0	3,399.0	3,399.0	2,540.8	74.8	0.5
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informació	700.0	546.8	546.8	459.1	84.0	0.1
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental	15,196.5	41,006.9	41,006.9	18,327.9	44.7	6.1
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos	1,800.0	1,750.3	1,750.3	305.2	17.4	0.3
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de	210.0	213.9	213.9	213.8	100.0	0.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	4,050.0	4,070.0	4,070.0	1,316.2	32.3	0.6
Banco Hipotecario Nacional	1,000.0	1,036.6	1,036.6	934.4	90.1	0.2
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	23,724.0	25,077.9	25,077.9	7,806.9	31.1	3.7
Caja de Seguro Social	48,141.1	48,257.5	48,257.5	33,014.5	68.4	7.2
Contraloría General de la República	4,240.0	14,160.4	14,160.4	6,946.7	49.1	2.1
Defensoría del Pueblo	155.3	53.0	53.0	47.8	90.2	0.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,536.2	1,886.2	1,886.2	1,380.4	73.2	0.3
Fiscalía de Cuentas	30.0	182.2	182.2	182.2	100.0	0.0
IFARHU	552.0	597.3	597.3	589.7	98.7	0.1
INADEH	3,300.0	3,497.7	3,497.7	3,497.7	100.0	0.5
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	325.0	502.0	502.0	497.1	99.0	0.1
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	33,615.6	50,109.8	50,109.8	43,538.3	86.9	7.5
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	32.0	79.0	79.0	73.2	92.7	0.0
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá	647.0	1,755.5	1,755.5	1,336.4	76.1	0.3
Instituto de Seguro Agropecuario	367.1	1,923.6	1,923.6	857.3	44.6	0.3
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	736.2	857.8	857.8	770.2	89.8	0.1
Lotería Nacional de Beneficencia	5,735.9	5,619.9	5,619.9	3,001.6	53.4	0.8
Ministerio de Ambiente	150.0	59.8	59.8	41.6	69.6	0.0
Ministerio de Comercio e Industrias	49.0	335.6	335.6	329.5	98.2	0.0
Ministerio de Cultura	1,614.6	2,739.9	2,739.9	2,667.1	97.3	0.4
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	1,732.6	2,029.8	2,029.8	1,689.7	83.2	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	619.5	1,843.1	1,843.1	1,585.0	86.0	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	131,251.9	116,355.6	116,355.6	83,169.7	71.5	17.3
Ministerio de Educación	103,874.6	109,225.3	109,225.3	67,939.2	62.2	16.3
Ministerio de Gobierno	2,041.5	10,388.7	10,388.7	10,232.2	98.5	1.5

Cuadro N° 26
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	561,866.8	671,776.0	671,776.0	486,965.8	72.5	100.0
Ministerio de la Mujer	0.0	117.3	117.3	61.9	52.8	0.0
Ministerio de la Presidencia	18,514.0	22,141.9	22,141.9	22,021.8	99.5	3.3
Ministerio de Obras Públicas	2,911.5	4,765.3	4,765.3	4,005.8	84.1	0.7
Ministerio de Relaciones Exteriores	3,584.0	2,944.2	2,944.2	2,842.4	96.5	0.4
Ministerio de Salud	14,296.2	15,041.6	15,041.6	14,101.1	93.7	2.2
Ministerio de Seguridad Pública	22,868.7	43,430.2	43,430.2	40,497.9	93.2	6.5
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	770.0	922.1	922.1	823.6	89.3	0.1
Ministerio de Vivienda	1,961.8	3,481.2	3,481.2	3,307.6	95.0	0.5
Órgano Judicial	3,288.1	1,588.6	1,588.6	1,063.9	67.0	0.2
Pandeportes	344.9	181.9	181.9	181.9	100.0	0.0
Procuraduría de la Administración	1,720.0	1,462.4	1,462.4	262.6	18.0	0.2
Procuraduría de la Nación	250.0	4,524.1	4,524.1	4,514.8	99.8	0.7
Registro Público de Panamá	9,473.8	9,473.8	9,473.8	9,405.3	99.3	1.4
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	8,351.1	7,736.1	7,736.1	7,690.8	99.4	1.2
Secretaría Nacional de la Discapacidad	2,231.3	3,811.4	3,811.4	3,418.2	89.7	0.6
Superintendencia de Sujetos no Financieros	3,500.0	3,734.0	3,734.0	3,554.0	95.2	0.6
Transporte Masivo de Panamá, S.A.	10,893.0	18,893.0	18,893.0	12,593.2	66.7	2.8
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	1,000.0	516.8	516.8	322.6	62.4	0.1
Tribunal Electoral	5,842.0	7,082.7	7,082.7	6,272.8	88.6	1.1
Universidad de Panamá	9,705.0	7,478.9	7,478.9	3,051.8	40.8	1.1
Universidad Especializada de las Américas	120.0	401.2	401.2	369.4	92.1	0.1
Universidad Marítima Internacional de Panamá	2,410.0	2,856.5	2,856.5	1,873.3	65.6	0.4
Universidad Tecnológica de Panamá	361.8	425.7	425.7	353.0	82.9	0.1
Zona Franca de Barú	138.2	138.2	138.2	40.1	29.0	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	3,685.0	3,685.0	3,524.5	95.6	0.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre los principales programas y proyectos ejecutados por su monto asignado mayores de 20 millones dentro del sector se encuentran:

- **Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE):** la asignación presupuestaria para el año 2023 ascendió a B/.80.0 millones de los cuales se ejecutó el 62.0%, distribuidos entre 3,286 escuelas oficiales en las 16 regiones educativas del país, que en conjunto albergan una matrícula de 824,106 estudiantes, según revela un informe reciente del Ministerio de Educación.
- **Actualización Informática:** este proyecto busca que la Caja del Seguro Social cuente con un sistema informático, el cual exige la adecuación y fortalecimiento de dicho sistema, permitiendo la optimización de los tiempos y recursos requeridos en cada uno de los procedimientos dentro de sus funciones. Se le asignó un presupuesto para la vigencia 2023 de B/.42.6 millones de los cuales ejecutó el 78.0%.

- **Administración de Capitalización del Proyecto "Generadora Gatún"**
AES: el Estado a través de un acuerdo de capitalización por medio del Ministerio de Economía y Finanzas junto a AES Panamá, se comprometen en capitalizar generadora Gatún en un 7.7% del total del costo del proyecto en un período de tres años. Esta capitalización le traerá retornos en dividendos al Estado correspondientes al triple del recurso invertido. Esta capitalización, amparada en la Resolución de Gabinete No.47 de 16 de mayo de 2023, ha aportado mayormente a la construcción y operación de generadora Gatún, proyecto que ha efectuado una inversión de más de un millón de dólares en proyectos comunitarios y de desarrollo social. En el caso de este proyecto, le fue asignado para la vigencia 2023 B/.41.6 millones de los cuales ejecutó el 100.0%.
- **Desarrollo Gobierno Electrónico:** es ejecutado por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), los recursos van dedicados a: establecer la infraestructura y servicios que faciliten a los ciudadanos el contacto con el estado, facilitando su acceso, reduciendo la tramitología, evidenciando la transparencia de la función pública y ofrecerle al ciudadano un solo punto de acceso para realizar cualquier servicio gubernamental. Para este proyecto le fue asignada mediante presupuesto B/.20.8 millones de los cuales ejecutó el 41.0%.
- **Mejoramiento de la Capacidad de respuesta Operacional Aérea:** este proyecto es ejecutado por el Servicio Aeronaval del Ministerio de Seguridad que resulta de vital importancia para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, coadyuvando significativamente al desarrollo de acciones operacionales de mantenimiento de la seguridad nacional, la prestación de auxilio humanitario a ciudadanos en áreas de difícil acceso y el apoyo a la consecución de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional a través de programas de impacto social. En el caso de este proyecto le fue asignado un presupuesto de B/.20.3 millones para la vigencia 2023, de los cuales se ejecutó el 100.0%.
- **Fondo Agropecuario:** este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario cuyos recursos van dedicados a proporcionar financiamiento a los programas de desarrollo agropecuario y proyectos agroindustriales, brindando atención especial al micro, pequeño y mediano productor agropecuario y agroindustrial de Panamá. Se le asignó para la vigencia 2023 la suma de B/.20.0 millones, habiéndose ejecutado el 100.0%.

L. SECTOR JUSTICIA

Cuadro N° 27
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Justicia - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	45,624.8	41,126.0	41,126.0	30,711.2	74.7	100.0
Defensoría del Pueblo	371.5	525.3	525.3	507.5	96.6	1.3
Fiscalía de Cuentas	304.5	441.8	441.8	416.4	94.2	1.1
Ministerio de Gobierno	6,677.9	2,691.0	2,691.0	2,415.1	89.7	6.5
Ministerio de Seguridad Pública	0.0	922.8	922.8	588.1	63.7	2.2
Órgano Judicial	28,641.2	28,168.6	28,168.6	19,516.9	69.3	68.5
Procuraduría de la Administración	303.7	561.3	561.3	413.5	73.7	1.4
Procuraduría de la Nación	9,066.8	7,503.0	7,503.0	6,544.0	87.2	18.2
Tribunal de Cuentas	259.2	312.3	312.3	309.6	99.2	0.8
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A diciembre del 2023, el sector Justicia cerró con una ejecución presupuestaria del 74.7%, siendo B/.2.0 millones más que en el 2022, al mismo tiempo disminuyó el nivel de porcentaje de ejecución presupuestaria (94.0% vs 74.7%).

Con un total ejecutado de B/.19.5 millones, la mayor parte de las inversiones del sector fueron ejecutadas por el Órgano Judicial, con una participación del 68.5% del total del presupuesto modificado.

Respecto al Ministerio de Gobierno, las acciones realizadas se alinean a los objetivos que se desprenden de la ruta del gobierno nacional para el quinquenio 2019-2024, establecidas para restaurar la confianza de los panameños al crear las condiciones para vivir en una sociedad democrática, participativa, con paz social, inclusiva y equitativa, para que todos tengan acceso al progreso y bienestar social.

También se destacan aquellos recursos destinados por parte de la Fiscalía de Cuentas, al fortalecimiento institucional con la modernización de las actividades operativas y administrativa a través de proyectos que permitirán el acceso y la transparencia de la información, reduciendo los tiempos de respuestas a los usuarios internos y externos, seguridad y validez a la gestión documental.

Los recursos principalmente se destinaron a los siguientes proyectos:

- **Construcción y Equipamiento de la UJR de La Chorrera:** se invirtieron B/.4.0 millones. La obra cuenta con un avance físico de 31.0%, la misma se encuentra en estructura de techo del módulo B, losas y techos para los módulos A y C.

- **Adquisición Equipo Informático:** se ejecutaron B/.2.7 millones, se pagó el servicio de estabilización de infraestructura tecnológica del Órgano Judicial y se adquirieron 35 escáner de alto volumen de trabajo, así como también se procedió a la adquisición de equipos informáticos.
- **Equipamiento de las dependencias a nivel nacional:** se ejecutaron B/.1.2 millones en la adquisición de mobiliario de oficina, equipo terrestre, equipo de computación, equipos de comunicaciones y equipo marítimo, entre otros.
- **Ampliación del Sistema Informativo de Gestión:** Se adquirió una herramienta tecnológica que permite administrar, controlar y monitorear las asignaciones de soporte recibidas por usuarios internos y externos del Órgano Judicial. Lo cual incluye suministro, instalación, capacitación de software tecnológico permitiendo la verificación biométrica, realización de video llamadas entre partes para firmar acuerdos de mediación y recopilación de documentación, con el desarrollo de estas actividades se logró una ejecución dentro del proyecto de B/.1.7 millones.
- **Equipamiento de Jurisdicciones a nivel nacional:** Se realizó una inversión de B/.1.1 millones la adquisición de mobiliarios y equipos para los juzgados nuevos, en el ámbito nacional, servicio para licenciamiento de acceso a plataforma y desarrollo de cursos de capacitaciones en habilidades blandas y técnicas para servidores del Órgano Judicial.

M. SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA

El sector abarca una serie de instituciones y programas diseñados para garantizar la seguridad y el orden público. Entre las principales entidades se encuentran: El Ministerio de Seguridad (MINSEG), Ministerio de Gobierno (MINGOB), Ministerio de la Presidencia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Los objetivos generales del sector se explican a la luz de los rectores de la Política de Seguridad Nacional, por lo que están alineados a todos los ámbitos de esta política y responden a la necesidad de que Panamá se poseione oportunamente ante las implicaciones de seguridad en el contexto nacional e internacional como: Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis, Promover la cultura de Seguridad Nacional y Favorecer el buen uso de los espacios comunes.

El MINSEG, como entidad responsable de la protección de los ciudadanos, se ha enfocado en mantener el control territorial mediante estrategias coordinadas con todos los estamentos de seguridad. No obstante, comprometido con la seguridad del país, han intensificado la lucha contra el tráfico de drogas, armas ilegales, tráfico de migrantes, blanqueo de capitales, el crimen organizado y la delincuencia común, lo que ha permitido alcanzar sus objetivos durante el año 2023.

Bajo esa línea el MINSEG se ha dedicado a mantener la seguridad y el orden, implementando programas de prevención del delito, como iniciativas comunitarias y educativas para abordar las causas subyacentes de la criminalidad, promover la cultura de seguridad nacional y favorecer el buen uso de los espacios comunes. Además, se trabaja en la modernización de equipos y la capacitación continua de los agentes de seguridad y protección ciudadana.

Cuadro N° 28
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Protección Ciudadana - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	21,489.6	26,213.8	26,213.8	22,155.5	84.5	100.0
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	4,200.0	2,846.1	2,846.1	88.1	3.1	10.9
Ministerio de Economía y Finanzas	1,270.0	588.3	588.3	0.0	0.0	2.2
Ministerio de Gobierno	1,569.2	1,384.3	1,384.3	1,364.5	98.6	5.3
Ministerio de la Presidencia	1,900.4	5,707.6	5,707.6	5,682.4	99.6	21.8
Ministerio de Obras Públicas	1,100.0	1,160.5	1,160.5	1,158.0	99.8	4.4
Ministerio de Seguridad Pública	11,450.0	14,527.1	14,527.1	13,862.5	95.4	55.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El presupuesto de inversiones de este sector inició la vigencia fiscal 2023 con B/.21.5 millones aprobados en la Ley de Presupuesto, como se observa en el cuadro N°28, presentó un incremento de B/.4.7 millones, cerrando con un presupuesto modificado de B/. 26.2 millones. De esta cifra se ejecutaron B/.22.2 millones que representa el 84.5% del presupuesto modificado.

El MINSEG es la entidad con mayor participación de 55.4% dentro del presupuesto modificado del sector, con una ejecución presupuestaria del 95.4%; le sigue el Ministerio de la Presidencia con una participación del 21.8% y una ejecución de 99.6% de su presupuesto modificado y el Ministerio de Gobierno con una participación de 5.3% y el 98.6% de ejecución de los recursos asignados.

Ministerio de Seguridad

El MINSEG ejecutó en el sector un total de B/.13.9 millones, lo cual incluye importantes proyectos como: implementación del Centro Integral C5 por un monto de B/.3.9 millones; Reparación de las subestaciones de la policía a nivel nacional por un monto de B/.3.7 millones; Equipamiento para la Policía Nacional por un monto de B/.1.5 millones; Restauración y Mejoras de Infraestructuras a Nivel Nacional por un monto de B/.1.4 millones; Equipamiento, Maquinaria y Equipo del Servicio Nacional de Frontera por un monto de B/.1.1 millones.

Benemérito Cuerpo de Bomberos

Durante el año 2023, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá concluyó exitosamente dos proyectos de rehabilitación clave, reflejando un avance significativo en la modernización y optimización de sus infraestructuras operativas.

El primer proyecto, "Rehabilitación de la Estación Walter Bonilla - Paso Canoa," con un presupuesto de B/.31,176.36 y el segundo proyecto, "Rehabilitación de la Estación Julio A. Salas – Sabanitas," con un presupuesto de B/. 29,462.67. Ambos proyectos se ejecutaron conforme a los parámetros contractuales y cronogramas estipulados, asegurando el cumplimiento de los requisitos funcionales y estructurales establecidos.

La inversión total realizada en el año 2023 ascendió a B/.7.8 millones, distribuidos entre proyectos de equipamiento, transporte y logística de apoyo, rehabilitación de estaciones de bomberos, adquisición de tecnología y construcción de nuevas instalaciones.

Ministerio de la Presidencia

Con el Desarrollo de Proyectos Logísticos de Seguridad Institucional se busca la creación de una red de inteligencia en todo el territorio nacional, a través de un sistema de enlace con la Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Pasaportes, Aeropuertos Internacionales y Dirección General de Aduanas, con el fin de intercambiar información con las agencias de seguridad de los países de la región.

El presupuesto modificado para este periodo fue de B/.2.0 millones, con una ejecución presupuestaria de 100.0%.

N. SECTOR AMBIENTE

El sector Ambiente garantiza un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los recursos naturales, regulando la calidad del aire, agua, suelo, entre otros; desarrollando un papel importante en el bienestar de la humanidad y el planeta.

Cuadro N° 29
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Ambiente - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	8,199.2	32,945.1	32,945.1	18,471.5	56.1	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	191.0	90.8	90.8	86.0	94.7	0.3
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	0.0	15,100.0	15,100.0	6,171.4	40.9	45.8
Ministerio de Ambiente	8,008.2	17,754.4	17,754.4	12,214.2	68.8	53.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El presupuesto Ley de inversiones del Sector Ambiente para la vigencia fiscal 2023 fue de B/.8.2 millones, con un incremento en el presupuesto modificado a B/.32.9 millones, de esta cifra se ejecutaron un total de B/.18.5 millones, lo que representó un 56.1% del presupuesto modificado. Estos recursos han sido fundamentales para atender diversas iniciativas de las entidades que componen el sector, enfocándose a mejorar las condiciones ambientales.

Entre los principales programas ejecutados dentro del sector se encuentran:

Programa de Áreas Protegidas y Biodiversidad: contempla acciones de cobertura en áreas Protegidas Terrestres y áreas Protegidas Marino Costeras.

- **Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas:** durante la vigencia fiscal 2023 se logró efectuar 904 acciones de protección con 491 patrullajes terrestres, 62 patrullajes acuáticos y 24 operativos, 23 inspecciones de vigilancia, control y fiscalización de vida silvestre. De igual manera, se realizan operativos de control y monitoreo para resguardar la biodiversidad de estas áreas, y garantizar la existencia de los recursos naturales. Se desarrollaron jornadas de educación ambiental y se logró el aprovechamiento con el uso público atendiendo a 5,375 visitantes, nacionales e internacionales, en 24 áreas protegidas. Este proyecto contó con un presupuesto asignado de B/. 419,064 y una ejecución presupuestaria del 97.0%.
- **Fortalecimiento, protección y manejo sostenible de tortugas marinas, en comunidades costeras del pacífico y caribe de Panamá:** con este

proyecto se ejecutaron acciones de una estrategia nacional de gestión integral para la protección, conservación y manejo sostenible de las tortugas marinas y su hábitat, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de las comunidades costeras y marinas de Panamá. El mismo mostró una asignación presupuestaria de B/. 37,732 logrando una ejecución del 87.0%.

Programa de Gestión Ambiental: con acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y en Educación Ambiental.

- **Fortalecimiento de Sistematización de Procesos y Procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:** este proyecto apoya la modernización del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), logrando digitalizar 992 expedientes de estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y se logra disponer de un registro de 600 expedientes de consultores ambientales digitalizados. Se han capacitado a 135 técnicos en EIA, fortaleciendo las capacidades de los servidores públicos del Ministerio de Ambiente. Su presupuesto asignado fue de B/.403,625 de los cuales se ejecutó el 95.0%.
- **Fortalecimiento del Manejo Integrado del Fuego en Bosques Tropicales de Panamá:** se realizan acciones para la prevención, control y manejo de los incendios forestales, además se logró el equipamiento en protección personal y capacitación para nuevas brigadas forestales voluntarias de Los Valles de Cañazas, adiestramiento sobre técnicas básicas de prevención y control de incendios de masas vegetales, dirigida a moradores de las comunidades de San José , de igual forma, se continuó con el proceso para la conformación de la brigada forestal voluntaria en el distrito de San Francisco, apoyando a los gobiernos locales a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Su asignación presupuestaria fue de B/.300,001 y una ejecución del 94.0%

Programa de Conservación de Cuencas Hidrográficas: se refiere a las acciones de Seguridad Hídrica de las cuencas y manejo de Recursos Forestal.

- **Fortalecimiento y Conservación de las Cuencas Hidrográficas:** este proyecto desarrolló iniciativas con el objetivo de orientar las acciones y procedimientos necesarios para la creación y conformación de los Comités de Cuencas Hidrográficas a nivel nacional, así como, divulgar, sensibilizar y fortalecer las capacidades de sus miembros y las comunidades.

Durante la vigencia 2023, se inauguró el vivero forestal de TAPAGRA, en Panamá Este, con una producción de 10 mil plantones de diferentes especies entre ellas (Espavé, Guayacán, Caoba Nacional, entre otros); de igual manera, el proyecto apoyó la conformación de 29 Comités de Subcuencas y 2 Comités de Microcuencas. Para el desarrollo de este proyecto se asignó un presupuesto de B/.798,379 del cual se ejecutó 97.0%.

- **Fortalecimiento a la Reforestación - Alianza por el Millón de Hectáreas:** el proyecto forma parte del Programa Nacional de Restauración Forestal con el que se realizaron acciones para asegurar la conservación y recuperación de los recursos forestales del país con actividades de forestación, acondicionamiento de viveros para aumentar el volumen de la producción de plantones y la realización de jornadas de restauración forestal en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe en las provincias de Veraguas y Colón, con la plantación de 100 árboles de especies frutales como: guanábana, mamón chino, mangotino, zapote y guayacán, esta última especie ornamental. En estas actividades participaron estudiantes, profesores y personal técnico de áreas protegidas, de igual manera, se efectuaron jornadas de mantenimiento en zona reforestada en el área de Panamá Pacífico en Panamá Oeste. Para la ejecución de este proyecto se asignó un presupuesto de B/.446,237, habiéndose ejecutado al final del periodo el 95.0% del mismo.
- **Fortalecimiento Técnicas de Monitoreo de la calidad del Agua:** a través de la Red de Monitoreo, el proyecto contribuyó a la medición del impacto de contaminación en el recurso hídrico por derrame, con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Para la realización de este proyecto se contempló una asignación presupuestaria de B/.142,085, de los cuales se ejecutó el 91.0%.

CAPÍTULO III

PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Para el año 2023 el presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras contó con un presupuesto modificado de B/. 5,590.5 millones, del cual se ejecutó el 87.0% (B/. 4,865.8 millones), recursos distribuidos entre las diez Provincias y cinco Comarcas que componen el país.

Cuadro N° 30
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Ubicación Geográfica
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)


Provincias y Comarcas	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Bocas del Toro	211,612.2	216,213.5	216,213.5	183,622.5	84.9	3.9
Chiriquí	184,735.2	250,582.8	250,582.8	220,989.4	88.2	4.5
Coclé	106,611.1	102,837.7	102,837.7	88,903.2	86.5	1.8
Colón	158,400.5	186,802.6	186,802.6	164,983.1	88.3	3.3
Comarca de Madugandí	501.1	3,348.7	3,348.7	580.8	17.3	0.1
Comarca de Wargandí	3,747.6	4,342.0	4,342.0	3,520.1	81.1	0.1
Comarca Emberá Wounaan	3,719.3	4,041.0	4,041.0	2,638.8	65.3	0.1
Comarca Guna Yala	16,787.7	18,247.2	18,247.2	17,588.2	96.4	0.3
Comarca Ngäbe Buglé	93,199.4	87,157.2	87,157.2	80,959.7	92.9	1.6
Darién	52,264.2	43,634.0	43,634.0	32,298.7	74.0	0.8
Exterior	32,478.0	32,478.0	32,478.0	30,384.2	93.6	0.6
Herrera	66,877.8	62,375.4	62,375.4	51,652.4	82.8	1.1
Los Santos	51,875.0	58,163.3	58,163.3	44,902.3	77.2	1.0
Nacional	1,623,745.5	2,099,740.1	2,099,740.1	1,846,654.4	87.9	37.6
Panamá	1,653,097.6	1,759,946.7	1,759,946.7	1,494,013.9	84.9	31.5
Panamá Oeste	528,500.1	541,073.3	541,073.3	489,009.4	90.4	9.7
Veraguas	116,000.9	119,486.7	119,486.7	113,084.3	94.6	2.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Sector Público No Financiero a Nivel Nacional se asignaron B/.2,100.0 millones (37.6%); sin embargo, a nivel provincial la mayor asignación de los recursos le correspondió a la provincia de Panamá (B/.1,760.0 millones), cifra que representa el 31.5% del presupuesto modificado del sector.

Según el cuadro N°30, las Provincias que presentaron una mayor ejecución en relación a un presupuesto modificado por encima de B/.100.0 millones fueron: Veraguas, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí con el 94.6%, 90.4%, 88.3% y 88.2%, respectivamente.

Gráfico No. 04
Inversión Per Cápita por Provincia
al 31 de diciembre del 2023
(En Balboas)



El Gráfico N°.04 presenta la inversión per cápita por Provincia a diciembre 2023; y en el cual se puede apreciar que en la Comarca Wargandí se invirtió B/.1,265.8 por cada habitante, seguido de las provincias de Bocas de Toro y Panamá con una inversión per cápita de B/.1,153.2 y B/.1,043.4, respectivamente.

A. BOCAS DEL TORO

Cuadro N° 31
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Bocas del Toro
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	211,612.2	216,213.5	216,213.5	183,622.5	84.9	100.0
Administración y Servicios General	2,200.2	3,541.2	3,541.2	3,256.8	92.0	1.6
Agropecuaria	0.0	191.6	191.6	189.9	99.1	0.1
Educación y Cultura	44,216.0	39,108.3	39,108.3	37,129.2	94.9	18.1
Energía	479.0	1,378.8	1,378.8	885.9	64.3	0.6
Industria, Comercio y Turismo	2,640.0	4,502.6	4,502.6	2,961.1	65.8	2.1
Justicia	800.0	34.7	34.7	34.7	100.0	0.0
Salud	51,848.2	45,423.8	45,423.8	35,518.1	78.2	21.0
Trabajo y Bienestar Social	7,009.5	7,473.0	7,473.0	7,413.2	99.2	3.5
Transporte	100,319.3	112,979.9	112,979.9	94,659.2	83.8	52.3
Vivienda	2,100.0	1,579.5	1,579.5	1,574.5	99.7	0.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Bocas del Toro durante el 2023, presentó un presupuesto modificado de B/.216.2 millones y una ejecución del 84.9% (B/.183.6 millones). Dentro de los sectores con el mayor presupuesto modificado fueron: Transporte B/.52.3 millones, Salud B/.45.4 millones y Educación y Cultura con B/.39.1 millones.

Algunos de los proyectos destacados dentro de estos sectores corresponden a:

- Rehabilitación de Caminos- Distrito de Bocas del Toro, logrando ejecutar el 100.0% del presupuesto modificado (B/.34.4 millones)
- Rehabilitación Vía La Feria- Pauch-Isla Colón, Creek-Drago con un presupuesto modificado de B/.42.7 millones logró ejecutar 61.7% (B/.26.4 millones)
- Mejoramiento al Nuevo Hospital de Almirante que logró ejecutar B/.17.9 millones de un total de B/.24.0 millones de su presupuesto modificado.

B. COCLÉ

Cuadro N° 32
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Coclé
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	106,611.1	102,837.7	102,837.7	88,903.2	86.5	100.0
Administración y Servicios General	4,307.0	13,493.6	13,493.6	7,526.7	55.8	13.1
Agropecuario	807.0	206.0	206.0	206.0	100.0	0.2
Ambiente	125.0	39.8	39.8	34.9	87.7	0.0
Educación y Cultura	36,829.4	29,766.2	29,766.2	27,398.5	92.0	28.9
Energía	550.0	2,028.9	2,028.9	1,773.8	87.4	2.0
Salud	45,920.6	40,754.7	40,754.7	37,373.4	91.7	39.6
Trabajo y Bienestar Social	9,812.2	9,812.2	9,812.2	9,812.2	100.0	9.5
Transporte	8,260.0	6,736.3	6,736.3	4,777.7	70.9	6.6
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Coclé presentó una ejecución de B/.88.9 millones (86.5%) de su presupuesto modificado (B/.102.8 millones). En la provincia, los sectores con la mayor participación dentro del presupuesto son: Salud (39.6%), Educación (28.9%) y Cultura y Administración y Servicios Generales (13.1%). En relación a la ejecución durante la vigencia 2023, se destaca el Sector Trabajo y Bienestar Social y Educación y Cultura con el programa Becas PASE-U Coclé (B/.13.1 millones) y Salud, donde destaca la ejecución del proyecto Reposición Hospital Aquilino Tejeira con una ejecución del 89.5% (B/.19.7 millones) de su presupuesto modificado (B/.22.1 millones).

C. COLÓN

Cuadro N° 33
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Colón
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	158,400.5	186,802.6	186,802.6	164,983.1	88.3	100.0
Administración y Servicios General	6,920.9	6,992.2	6,992.2	3,524.5	50.4	3.7
Agropecuario	100.0	13.0	13.0	13.0	100.0	0.0
Educación y Cultura	46,490.0	58,926.4	58,926.4	55,842.0	94.8	31.5
Energía	500.0	519.9	519.9	519.9	100.0	0.3
Industria, Comercio y Turismo	4,100.0	4,463.6	4,463.6	0.0	0.0	2.4
Justicia	4,330.6	2,232.8	2,232.8	473.5	21.2	1.2
Salud	42,265.3	16,327.6	16,327.6	11,106.7	68.0	8.7
Trabajo y Bienestar Social	29,411.9	27,441.3	27,441.3	27,246.2	99.3	14.7
Transporte	12,072.0	27,228.8	27,228.8	23,610.7	86.7	14.6
Vivienda	12,210.0	42,657.0	42,657.0	42,646.6	100.0	22.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Colón muestra un presupuesto modificado de B/.186.8 millones en donde los sectores que presentaron la mayor ejecución dentro de este presupuesto fueron: Vivienda (B/.42.6 millones), Educación y Cultura (B/ 55.8 millones) y Trabajo y Bienestar Social (B/.27.2 millones).

Algunos proyectos destacados por su ejecución fueron:

- Construcción Renovación Urbana de Colón, lográndose ejecutar el 100.0% del presupuesto modificado (B/.37.8 millones)
- Construcción Obras en Colón con B/.16.2 millones
- Becas PASE-U Colón B/.14.1 millones ejecutados.

D. CHIRIQUÍ

Dentro de la provincia de Chiriquí los sectores con el mayor presupuesto modificado durante la vigencia 2023 fueron: Transporte (B/.95.0 millones), Salud (B/.72.2 millones) y Educación y Cultura (B/.52.5 millones).

Cuadro N° 34
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Chiriquí
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	184,735.2	250,582.8	250,582.8	220,989.4	88.2	100.0
Administración y Servicios General	3,030.5	3,015.4	3,015.4	758.0	25.1	1.2
Agropecuario	2,965.7	1,456.8	1,456.8	1,225.8	84.1	0.6
Educación y Cultura	63,030.6	52,493.2	52,493.2	47,426.0	90.3	20.9
Energía	500.0	453.2	453.2	427.8	94.4	0.2
Industria, Comercio y Turismo	3,017.7	2,636.2	2,636.2	1,932.1	73.3	1.1
Justicia	955.6	171.4	171.4	110.8	64.7	0.1
Protección Ciudadana	0.0	477.7	477.7	477.7	100.0	0.2
Salud	42,946.1	72,193.6	72,193.6	58,976.5	81.7	28.8
Trabajo y Bienestar Social	21,445.0	21,068.7	21,068.7	20,925.0	99.3	8.4
Transporte	45,844.0	95,058.2	95,058.2	87,171.3	91.7	37.9
Vivienda	1,000.0	1,558.3	1,558.3	1,558.3	100.0	0.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos de los proyectos en ejecución dentro de estos sectores son:

- Rehabilitación Carretera Paso Canoas-Río Sereno ejecutó el 99.5% (B/.33.2 millones) de su presupuesto modificado
- Ampliación Carretera Bugaba-Volcán de un presupuesto modificado de B/.28.5 millones ejecutó el 94.2% (B/.26.9 millones)
- Ampliación Alcantarillado Sanitario de David con B/.29.2 millones de presupuesto modificado, se ejecutaron B/.28.4 millones.
- Construcción Centro Especializado Quirúrgico de David, ejecutó B/.15.4 millones (74.7%) de un presupuesto modificado de B/.20.6 millones
- Programa de Becas PASE-U Chiriquí se ejecutaron B/.20.2 millones cifra que representa el 99.7% de su presupuesto modificado.

E. DARIÉN

La provincia de Darién contó con un presupuesto modificado de B/.43.6 millones y ejecutó B/.32.3 millones es decir el 74.0%.

Cuadro N° 35
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Darién
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	52,264.2	43,634.0	43,634.0	32,298.7	74.0	100.0
Administración y Servicios General	55.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.1
Agropecuario	201.0	83.7	83.7	83.7	100.0	0.2
Educación y Cultura	8,626.8	9,393.0	9,393.0	8,434.3	89.8	21.5
Energía	100.0	39.2	39.2	39.2	100.0	0.1
Salud	17,332.7	10,951.1	10,951.1	10,232.3	93.4	25.1
Trabajo y Bienestar Social	4,205.0	4,205.0	4,205.0	4,205.0	100.0	9.6
Transporte	21,743.7	18,917.1	18,917.1	9,304.2	49.2	43.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Referente al presupuesto modificado, los sectores Agropecuario, Energía y Trabajo y Bienestar Social fueron los que presentaron un 100.0% de ejecución. Sin embargo, en relación al monto dentro del presupuesto modificado se destacan los sectores como: Transporte (B/.18.9 millones), Salud (B/.10.1 millones) y Educación y Cultura (B/.9.4 millones).

Algunos de los proyectos destacados dentro de estos sectores son:

- Construcción Hospital de Darién con un presupuesto de B/.8.0 millones, el cual fue ejecutado en su totalidad.
- Construcción Carretera hacia Pinogana se ejecutaron B/.6.2 millones (39.4%) de B/.15.8 millones asignados.
- Becas PASE-U Darién con una ejecución de B/.2.9 millones.

H. HERRERA

Cuadro N° 36
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Herrera
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	66,877.8	62,375.4	62,375.4	51,652.4	82.8	100.0
Administración y Servicios General	0.0	6.4	6.4	6.4	100.0	0.0
Agropecuaria	100.8	3,799.9	3,799.9	1,604.3	42.2	6.1
Educación y Cultura	14,253.7	26,177.6	26,177.6	23,722.6	90.6	42.0
Energía	50.0	57.0	57.0	45.4	79.7	0.1
Justicia	3,030.0	2,554.7	2,554.7	1,059.4	41.5	4.1
Protección Ciudadana	794.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	22,817.4	1,177.7	1,177.7	821.3	69.7	1.9
Trabajo y Bienestar Social	9,197.8	9,228.3	9,228.3	9,208.4	99.8	14.8
Transporte	16,634.1	19,373.9	19,373.9	15,184.7	78.4	31.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Herrera durante la vigencia 2023, presentó una ejecución del 82.8% (B/.51.7 millones) respecto al presupuesto modificado. Cabe señalar que los sectores que presentaron una mayor participación dentro del presupuesto modificado de la Provincia fueron: Educación y Cultura 42.0% (B/.26.2 millones), Transporte 31.1% (B/.19.4 millones) y Trabajo y Bienestar Social 14.8% (B/.9.2 millones). Los proyectos más destacados fueron:

- Construcción Centro Integral Educativo José Daniel Crespo con el 97.3% (B/.5.9 millones)
- Rehabilitación Carretera Ocu-Las Minas con el 100.0% (B/.5.5 millones)
- Construcción Calles del distrito de los Pozos con el 99.6% (B/.4.6 millones).

G. LOS SANTOS

Cuadro N° 37
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Los Santos
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	51,875.0	58,163.3	58,163.3	44,902.3	77.2	100.0
Administración y Servicios General	1,387.5	266.0	266.0	0.0	0.0	0.5
Agropecuario	750.0	698.4	698.4	698.4	100.0	1.2
Educación y Cultura	8,174.7	9,302.1	9,302.1	8,298.7	89.2	16.0
Energía	200.0	161.3	161.3	118.9	73.8	0.3
Industria, Comercio y Turismo	262.0	57.6	57.6	46.5	80.8	0.1
Justicia	500.0	541.2	541.2	90.3	16.7	0.9
Salud	1,444.7	5,360.8	5,360.8	4,725.9	88.2	9.2
Trabajo y Bienestar Social	12,305.0	12,305.0	12,305.0	12,304.7	100.0	21.2
Transporte	26,851.1	29,471.0	29,471.0	18,618.9	63.2	50.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante la vigencia 2023, la provincia de Los Santos contó con un presupuesto modificado de B/.58.6 millones. El 50.0% del este presupuesto se encuentra en el sector Transporte con B/.29.5 millones, seguido de Trabajo y Bienestar Social B/.12.3 millones y Educación y Cultura B/.9.3 millones, con un porcentaje de participación de 21.0% y 15.9%, respectivamente.

Algunos proyectos que presentaron una ejecución importante fueron:

- Becas Vigentes de Los Santos B/.3.6 millones (93.8%)
- Becas PASE-U Los Santos B/.3.3 millones (94.4%)
- Mejoramiento Acueducto de Bahía Honda B/.1.3 millones (90.4%)
- Construcción e Implementación de Espacios Públicos logró ejecutar B/.46.5 millones (82.2%).

H. PANAMÁ

Cuadro N° 38
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Panamá
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	1,653,097.6	1,759,946.7	1,759,946.7	1,494,013.9	84.9	100.0
Administración y Servicios General	252,978.4	281,748.1	281,748.1	207,092.4	73.5	16.0
Agropecuario	17,863.0	21,653.8	21,653.8	19,942.5	92.1	1.2
Ambiente	2,397.2	4,608.1	4,608.1	4,324.1	93.8	0.3
Educación y Cultura	336,358.0	354,675.5	354,675.5	287,380.3	81.0	20.2
Energía	450.0	264.5	264.5	261.7	98.9	0.0
Industria, Comercio y Turismo	15,651.0	14,568.7	14,568.7	13,788.0	94.6	0.8
Justicia	12,858.6	14,192.7	14,192.7	11,935.1	84.1	0.8
Protección Ciudadana	4,520.4	8,385.2	8,385.2	7,443.1	88.8	0.5
Salud	430,823.1	445,221.3	445,221.3	396,699.7	89.1	25.3
Telecomunicaciones	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	0.2
Trabajo y Bienestar Social	75,989.7	79,286.8	79,286.8	73,825.0	93.1	4.5
Transporte	491,006.8	507,490.0	507,490.0	445,992.9	87.9	28.8
Vivienda	10,316.5	24,112.8	24,112.8	23,664.7	98.1	1.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La provincia de Panamá muestra un presupuesto modificado para la vigencia 2023 de B/.1,759.9 millones, de los cuales logró ejecutar el 84.9% (B/.1,494.0 millones). Cabe señalar que los sectores con mayor presupuesto fueron: Transporte B/.507.5 millones y Salud B/.445.2 millones. Sin embargo, en relación a la ejecución destacan otros como: Energía (98.9%), Vivienda (98.1%), Industria Comercio y Turismo (94.6%) y Ambiente (93.8%).

Se destacan por su ejecución proyectos como:

- Construcción del Edificio Miguel Mickey Sierra presentó un presupuesto modificado de B/.10.9 millones (100.0%)
- Desarrollo de Capacidades, Producción y Capital Semilla B/.4.8 millones (100.0%)
- Difusión de Publicidad Institucional B/.4.6 millones
- Desarrollo Plan de Acción Panamá con Euroclima B/.2.2 millones, lográndose ejecutar el 94.7%.

I. PANAMÁ OESTE

La provincia de Panamá Oeste reflejó un presupuesto modificado de B/.541.1 millones de los cuales ejecutó B/.489.0 millones (90.4%). En cuanto al monto dentro del presupuesto ejecutado, los sectores con mayor participación fueron: Transporte, Salud y Educación y Cultura los cuales representan el 91.5% (B/.494.8 millones) del presupuesto total.

Cuadro N° 39
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Panamá Oeste
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	528,500.1	541,073.3	541,073.3	489,009.4	90.4	100.0
Administración y Servicios General	8,090.2	13,369.7	13,369.7	12,181.7	91.1	2.5
Agropecuario	95.0	57.6	57.6	53.9	93.6	0.0
Educación y Cultura	61,180.6	65,422.3	65,422.3	59,398.5	90.8	12.1
Energía	550.0	573.7	573.7	556.7	97.0	0.1
Justicia	5,500.0	4,674.1	4,674.1	4,545.4	97.2	0.9
Protección Ciudadana	0.0	955.8	955.8	948.7	99.3	0.2
Salud	82,011.9	76,705.1	76,705.1	50,447.6	65.8	14.2
Trabajo y Bienestar Social	15,857.5	15,561.9	15,561.9	14,857.5	95.5	2.9
Transporte	351,889.9	352,719.2	352,719.2	334,989.8	95.0	65.2
Vivienda	3,325.0	11,034.0	11,034.0	11,029.6	100.0	2.0
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de estos sectores se destacan la ejecución de algunos proyectos como:

- Construcción Línea 3 del Metro con una ejecución de 99.4% (B/.205.9 millones) de un presupuesto modificado de B/.207.0 millones
- Construcción Ensanche Puente de las Américas, lográndose una ejecución del 100.0% (B/.57.9 millones) de su presupuesto modificado
- Construcción Complejo Habitacional de Arraiján, con una ejecución presupuestaria del 100.0% del presupuesto modificado (B/.10.4 millones)
- Becas PASE-U Panamá Oeste con una ejecución de B/.27.3 millones.

J. VERAGUAS

Del presupuesto modificado de B/.119.5 millones a diciembre de 2023, la provincia de Veraguas logró ejecutar B/.113.1 millones (94.6%). En la Provincia, los sectores que mayor participación con respecto al presupuesto modificado fueron: Educación y Cultura, Transporte, Trabajo y Bienestar Social y Salud con 36.7%, 31.6%, 15.5% y 13.3%, respectivamente.

Cuadro N° 40
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Veraguas
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	116,000.9	119,486.7	119,486.7	113,084.3	94.6	100.0
Administración y Servicios General	3,647.7	761.3	761.3	301.5	39.6	0.6
Agropecuario	1,947.1	1,156.4	1,156.4	1,125.1	97.3	1.0
Educación y Cultura	35,776.5	43,883.5	43,883.5	40,882.4	93.2	36.7
Energía	400.0	661.4	661.4	578.6	87.5	0.6
Justicia	3,000.0	743.1	743.1	743.1	100.0	0.6
Salud	17,201.2	15,929.0	15,929.0	14,955.9	93.9	13.3
Trabajo y Bienestar Social	18,543.6	18,549.5	18,549.5	18,544.5	100.0	15.5
Transporte	35,484.9	37,802.6	37,802.6	35,953.4	95.1	31.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos más destacados por su ejecución presupuestaria fueron:

- Becas Pase-U, B/.15.4 millones
- Construcción y Reposición de Escuelas-Veraguas, B/.9.9 millones
- Rehabilitación Carretera Calidonia-Pixvae, B/.19.9 millones.
- Rehabilitación Carretera Atalaya-Ponuga-Mariato, B/.8.8 millones
- Construcción del Sistema de Alcantarillado de Santiago, con B/.12.4 millones.

K. COMARCA EMBERÁ WOUNAAN

Cuadro N° 41
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Emberá Wounaan
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Asig.	Modificado
Total	3,719.3	4,041.0	4,041.0	2,638.8	65.3	100.0
Educación y Cultura	1,742.3	1,838.1	1,838.1	991.7	54.0	45.5
Energía	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	57.0	682.9	682.9	127.1	18.6	16.9
Trabajo y Bienestar Social	1,520.0	1,520.0	1,520.0	1,520.0	100.0	37.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de la Comarca Emberá Wounaan los sectores más representativos corresponden a: Educación y Cultura, así como Trabajo y Bienestar Social; ambos sectores representan el 83.1% (B/.3.4 millones) del presupuesto modificado.

Dentro de estos sectores los proyectos ejecutados más representativos fueron:

- Becas PASE-U Emberá-Wounaan el cual presentó un presupuesto modificado de B/.1.1 millón lográndose ejecutar el 44.6%
- Becas Vigente de Emberá contó con un 55.4% (B/. 293,148)
- Construcción de Sanidad Básica con un presupuesto de B/. 682,890 de los cuales se ejecutaron B/.127,095.

L. COMARCA DE MADUNGANDÍ

Cuadro N° 42
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Madungandí
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	501.1	3,348.7	3,348.7	580.8	17.3	100.0
Educación y Cultura	282.1	3,133.0	3,133.0	388.7	12.4	93.6
Salud	109.0	105.7	105.7	82.1	77.7	3.2
Trabajo y Bienestar Social	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	3.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En la Comarca Madungandí el presupuesto de inversiones está formado por la ejecución de proyectos dirigidos al ámbito social; por lo tanto, los sectores de Educación y Cultura, Salud y Trabajo y Bienestar Social conforman el presupuesto modificado (B/.3.3 millones) de la Comarca.

El proyecto ejecutado que más impacto tuvo en la Comarca, corresponde al proyecto de Becas PASE-U, perteneciente al sector Educación y Cultura.

M. COMARCA DE WARGANDÍ

Cuadro N° 43
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Wargandí
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	3,747.6	4,342.0	4,342.0	3,520.1	81.1	100.0
Educación y Cultura	3,494.6	3,784.1	3,784.1	3,001.2	79.3	87.2
Salud	93.0	422.8	422.8	408.9	96.7	9.7
Trabajo y Bienestar Social	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	2.5
Transporte	50.0	25.1	25.1	0.0	0.0	0.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Con un presupuesto modificado de B/.4.3 millones y una ejecución al cierre del 2023 de 81.1% de este presupuesto, la Comarca Wargandí desarrolló proyectos dirigidos a los sectores de Educación y Cultura, Salud, Trabajo y Bienestar Social y Transporte, siendo el sector de Educación y Cultura el de mayor asignación presupuestaria con B/.3.7 millones, de los cuales ejecutó el 81.1% (B/.3.0 millones).

N. COMARCA GUNA YALA

Cuadro N° 44
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Guna Yala
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	16,787.7	18,247.2	18,247.2	17,588.2	96.4	100.0
Administración y Servicios General	365.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Educación y Cultura	3,463.2	4,773.8	4,773.8	4,502.1	94.3	26.2
Energía	200.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Salud	551.1	221.7	221.7	153.8	69.4	1.2
Trabajo y Bienestar Social	925.0	815.0	815.0	815.0	100.0	4.5
Transporte	11,283.4	12,436.7	12,436.7	12,117.3	97.4	68.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comarca Guna Yala, contó en la vigencia 2023, con un presupuesto modificado de B/.18.2 millones, siendo entre las Comarcas, la segunda con mayor asignación de recursos.

Cabe destacar que al sector Transporte se le asignó el 68.2% del presupuesto modificado y del cual fue ejecutado el 97.4%. Dentro de este sector, se destaca el proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana El Llano-Cartí, habiéndose ejecutado el 97.8% de su presupuesto modificado (B/.12.3 millones) para esta vigencia.

O. COMARCA NGÄBE BUGLÉ

La Comarca Ngäbe Buglé, ocupa el primer lugar en asignación de recursos a nivel de todas las Comarcas. Su presupuesto modificado fue de B/.87.2 millones. En esta Comarca el Sector Transporte presentó una ejecución de 43.3% (B/.37.8 millones) del presupuesto total, seguido del Sector Educación y Cultura con el 38.9% (B/.28.7 millones).

Cuadro N° 45
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Ngäbe Buglé
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Asig.	% de Part. Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	93,199.4	87,157.2	87,157.2	80,959.7	92.9	100.0
Agropecuario	2,780.0	1,579.6	1,579.6	1,579.5	100.0	1.8
Educación y Cultura	39,278.0	33,885.7	33,885.7	28,679.3	84.6	38.9
Energía	500.0	1,210.1	1,210.1	904.3	74.7	1.4
Salud	1,263.5	998.4	998.4	608.9	61.0	1.1
Trabajo y Bienestar Social	11,690.0	11,732.6	11,732.6	11,698.4	99.7	13.5
Transporte	37,687.9	37,750.8	37,750.8	37,489.3	99.3	43.3
					0.0	0.0
					0.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos de los proyectos que se destacan en la Comarca son:

- Construcción Carretera Coclesito-Kankintú con una ejecución del 100.0% (B/.35.9 millones) de su presupuesto modificado
- Becas PASE-U Ngäbe Buglé con una ejecución de 81.7% (B/.17.9 millones)
- Construcción y Reposición Escuelas Ngäbe Bugle con una ejecución de B/.8.7 millones (95.6%) de su presupuesto modificado de B/.9.1 millones.

CAPÍTULO IV

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES

A. MISIONES ATENDIDAS

La Dirección de Programación de Inversiones, atendió diecisiete (17) misiones, de las cuales siete (7) fueron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocho (8) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y dos (2) misiones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); incluyendo misiones relacionadas a la cooperación técnica de “Fortalecimiento de las Capacidades para la Incorporación de la Reducción del Riesgo de Desastres y la Adaptación Sostenible e Incluyente al Cambio Climático en la Inversión Pública en los países miembros del COSEFIN/SICA”, administrado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y misión de cooperación Sur-Sur e intercambio de conocimientos sobre la gobernanza del riesgo de desastres entre el Gobierno de Panamá y de Túnez.

Respecto a las misiones del BID, estas fueron para el seguimiento a los avances al i) Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146), ii) Programa de Innovación para el Cierre de Brechas; iii) Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PN-L1166); iv) Programa de Integración Logística Aduanera (PILA) (PN-L1107), v) Programa para el Desarrollo del Capital Humano y dos (2) misiones para iii) Revisión de Cartera de Proyecto, con el propósito de monitorear la ejecución, avance financiero y físico, y la proyección de desembolsos para 2024 y 2025.

Del Banco Mundial se atendieron ocho (8) misiones y correspondieron a i) Apoyo a la Implementación del Proyecto de Respuesta de Emergencia del COVID-19 de Panamá (P173881) y su Financiamiento Adicional (P178011, ii) estructuración de un préstamo de políticas de desarrollo en la agenda de resiliencia, descarbonización y crecimiento verde de Panamá (DPL verde), iii) Supervisión de la implementación del Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo a la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Giro Diferido (Cat DDO), iv) misión especial para revisión de las Acciones prioritarias de la hoja de ruta para la Gestión Financiera Pública; v) preparación del programa Consolidación del Sistema de Información de Gestión de las Finanzas Públicas de Panamá, e incluyendo dos (2) misiones para cada proyecto de: v) Revisión Técnica de la Cartera de Panamá con Financiamiento del Banco Mundial; y Supervisión al Proyecto “Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas-BIRF 8834-PA”.

Del CAF, se atendió la Revisión de Cartera del programa de inversión y misión de supervisión para el Programa Nacional de Inversiones para la Infraestructura de la Red Vial.

B. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA BANCA MULTILATERAL

1. PROYECTOS EN FORMULACIÓN

Durante este periodo se apoyó la preparación de cuatro (4) nuevos proyectos, de los cuales uno será financiado con recursos del BIRF y tres (3) con recursos del BID. Ver cuadro N°46.

Cuadro No. 46
Proyectos en Formulación
Al 31 de diciembre de 2023
(En millones de Balboas)

Proyecto	Ejecutor	Fuente	Monto de Financiamiento	Estatus
BIRF			43.50	
Proyecto Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en Panamá - <u>Donación</u>	MIAMBIENTE	BIRF -GEF	3.50	APROBADO
programa Consolidación del Sistema de Información de Gestión de las Finanzas Públicas de Panamá	MEF	BIRF	40.00	FORMULACIÓN
BID			93.00	
PN-L1180 Apoyo a la Transformación Digital del Órgano Judicial de Panamá	ORGANO JUDICIAL	BID	30.00	FORMULACIÓN
PN-L1185 Proyecto Integral de Electromovilidad y de Aumento de la Resiliencia Infraestructura de Transporte Público de la Ciudad de Panamá		BID	38.00	FORMULACIÓN
PN-L1183 Programa de Fomento a la Investigación y a la Innovación para la Productividad	SENACYT	BID	25.00	FORMULACIÓN

2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

La cartera de proyectos financiada por la banca multilateral estuvo conformada por 51 proyectos en ejecución, lo que equivale a B/. 3,350.2 millones y de los cuales se ha desembolsado B/.1,677.5 millones, quedando por desembolsar B/.1,672.7 millones.

Cuadro No. 47
Ejecución del Financiamiento de las Inversiones Públicas por Organismo
Al 31 de diciembre de 2023
(En millones de Balboas)

Organismo	Cantidad de Proyectos	Monto (en millones de B/)		
		Financiamiento	Desembolsado	Por Desembolsar
TOTAL	51	3,350.2	1,677.5	1,672.7
BID	27	1,753.2	852.5	900.7
CAF	13	994.5	573.5	421.0
BM	5	267.5	187.0	80.5
BCIE	2	170.0	11.4	158.6
BEI	2	100.0	50.0	50.0
ICO-AECID	2	65.0	3.1	61.9

Fuente: MEF-Reporte de Desembolsos a cierre de Diciembre 2023 - Dirección de Financiamiento Público

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del presupuesto modificado de inversiones no financieras del año 2023, que asciende a un total de B/.5,590.5 millones, corresponde al aporte por parte de la banca multilateral B/.318.4 millones, representando solo el 6.0% del total de inversiones, y de los cuales se ejecutó un 62.0% es decir, B/.198.5 millones, como se observa en el cuadro N°48.

Cuadro N° 48
Ejecución Presupuestaria por Organismo Financiero
Al 31 de diciembre de 2023
(En millones de Balboas)

Fuente	Presupuesto 2023		% Ejecución
	Ley/Modificado	Ejecutado	
TOTAL	318.40	198.52	62%
BID	168.30	98.2	58%
BCIE	19.00	14.10	74%
BIRF	11.10	10.80	97%
CAF	116.60	74.60	64%
BEI	1.90	0.00	0%
AECID	1.50	0.82	55%

Destacan con una ejecución presupuestaria la fuente BIRF, cuya ejecución del presupuesto modificado, está dentro del porcentaje promedio de ejecución total.

4. PROYECTOS FINANCIADOS POR LA BANCA MULTILATERAL POR INSTITUCIÓN FINANCIERA

A continuación, las actividades llevadas a cabo por los proyectos en ejecución:

Banco de Desarrollo de América Latina – CAF

1. Infraestructura Red Vial CAF 0010675

Comprende mejorar las condiciones de la infraestructura vial para reactivar zonas de producción agropecuaria, turística y económica del país. El costo total del proyecto es B/.107.1 millones, en donde CAF aportará un financiamiento de B/.75.0 millones, el cual representa el 70.0% y tendrá un aporte local de B/.32.1 millones lo cual abarca el 30.0% restante. La fecha límite de desembolso es el 18 de julio de 2024.

Acciones a desarrollar por Componentes:

A. **Consultoría - Auditoría: Se realizó la contratación por procedimiento Excepcional.** Entrega de Informes de Auditoría correspondiente a los periodos: 2020 y 2021; 2022; 2023; y 2024 Orden de Inicio y Ejecución de la Auditoría programada para el 10 enero de 2024.

B. Obras viales:

Proyecto Carretera La Concepción – Cuesta de Piedra – Volcán: costo de la obra B/. 84,276,325.07. En relación a los trabajos pendientes, costos asociados y adquisición de servidumbre, B/. 4,772,016.43. El proyecto cuenta con un periodo de mantenimiento de la obra desde el 12 de noviembre de 2022 al 11 de noviembre de 2025 a un costo de B/. 4,176,518.16 y tiene un avance físico de 33.6%.

Proyecto Camino hacia el Fuerte San Lorenzo: costo de la obra B/. 9,205,948.17. El periodo de Mantenimiento de la obra es del 9 de febrero de 2023 al 8 de febrero de 2026 a un costo de B/. 1,133,477.48, y tiene un avance físico de 24.6%.

C. Fortalecimiento Institucional:

Sistema de Gestión de Activos Viales-Inventario de la red vial de Panamá: Tiene un costo de B/. 2,476,639.83 el cual incluye la Adenda N°.1 que resultado producto de la revisión de cantidades contratadas, aumento de relevamiento Lidar en la red principal y disminución de cantidades de deflectometría, rugosidad y aforos, dando como resultado un costo adicional de B/. 23,630.01. Presenta un avance físico de 100.0%. En evaluación la Adenda N°.2 por B/. 957,102.94

Contratación de la Fase 2 del Inventario Vial: Hitos importantes en cuanto al proceso de cierre de este Préstamo, el cual tiene como fecha de último desembolso el 18 de julio de 2024:

- Refrendo de la CGR al contrato para la Auditoría Financiera Externa.
- Ejecución y entrega de los Informes de Auditoría Financiera Externa.
- Formalización y refrendo de Adendas N°1 y 2 del Contrato de SGAV.
- Planificación y ejecución de nuevas contrataciones para:
 - Estudios APP
 - Fase II del Inventario Vial

2. Saneamiento Ciudad y Bahía CAF 9238/9239

Contrato de Préstamo que tiene como fecha de último desembolso el 30 de junio del 2024. A diciembre del 2023 presentó un desembolso de B/.60.9 millones lo que representa un 55.4% del monto total (B/.110.0 millones). Dentro del programa de Saneamiento de Panamá, este contrato financia los proyectos desarrollados en la segunda etapa, siendo algunos de estos:

- Servicio de Gerencia de Proyecto (Project Management-PM) Asistencia Técnica y Supervisión del Diseño Final y Ejecución de la Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo: Con un avance físico de 21.0%; se analiza junto al contratista los comentarios al alineamiento del colector por el Metro de Panamá de los tramos 2 y 3, en busca de una alternativa en la cual el alineamiento no se ubique dentro del área de dominio ferroviario de la Línea I del Metro de Panamá.
- Servicio de Gerencia de Proyecto (Project Management-PM) Asistencia Técnica y Supervisión para el Proyecto del Segundo Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Panamá.
- Rehabilitación de las Colectoras Las Lajas y Santa Rita, Subcolectora Rogelio Sinán y Colectora Ramonazo: A un costo de B/.20.9 millones y un avance físico de 5.4%, se han realizado las siguientes actividades: Topografía para Estudio Hidrológico e Hidráulico, Diagnóstico preliminar de cámaras de inspección y tuberías, memoria técnica y planos de Punto Crítico en Praderas de San Antonio.

3. Aguas Residuales Burunga CAF 9854

Contrato de Préstamo por B/.95.0 millones con fecha de último desembolso 30 de junio 2024. A diciembre del 2023 presentó un desembolso de B/.36.5 millones, quedando por desembolsar B/.58.4 millones.

Algunos de los proyectos bajo este contrato de préstamo son:

- Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Burunga y Arraiján Cabecera: Presenta 15.9% de avance físico. El contratista está trabajando en los acabados de algunas estructuras como: Edificio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, Estación de Bombeo de Nuevo Chorrillo, Digestor Anaeróbico y Edificio de Pretratamiento. Dentro del proyecto, se culminó la planta de fabricación de mezcla de concreto de uso exclusivo del proyecto y se realizaron los primeros vaciados de concreto.
- Project Manager Cuencas de Cáceres y Perico: Presentó a diciembre del 2023, un 63.6% de avance físico. Se recibió e inició la revisión del diseño de la colectora principal del río Cáceres. Fueron presentados los dos tramos de aguas abajo, uno de los cuales corresponde con el tramo de instalación sin zanja de aguas debajo la Arboleda.

4. Aguas Residuales Arraiján/Chorrera CAF 10449

Contrato de préstamo por B/.75.0 millones, cuenta con un desembolso de B/.12.9 millones, quedando por desembolsar el 82.8% (B/.62.1 millones). Cabe resaltar que este contrato tiene como fecha de último desembolso el 30 de julio del 2024. Actualmente ejecuta el proyecto Construcción de las Redes y Colectoras de Cuencas de Perico y Cáceres el cual tiene un costo de B/.86.8 millones. A diciembre del 2023, presentó un avance físico de 13.6%; y una ejecución presupuestaria del 97.4% (B/.7.7 millones) respecto a su presupuesto modificado. En el proyecto se han instalado 104 metros de tuberías, y se realizaron pruebas de conducciones en 680 metros; inspección en 29 cámaras nuevas, reposición de 568 metros de tramos afectados y construcción de 116 unidades de conducción intradomiciliarias.

5. Aguas Residuales Arraiján/Chorrera B-2 CAF 10454

Préstamo por B/.50.0 millones, no ha presentado desembolsos, cuenta con una extensión de tiempo hasta el 30 de julio del 2027. Los proyectos bajo este contrato corresponden a: Diseño y Construcción de las Redes y Colectoras de la Cuenca de Rodeo y, Diseño y Construcción de las Redes y Colectoras de Martín Sánchez Tramo I; los cuales están en proceso de licitación. A su vez; apoyará en la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Caimito.

6. Programa de Acueducto y Alcantarillado Nacionales – PAYSAN – CAF 008686

Este contrato presentó a diciembre del 2023 un desembolso de B/.5.9 millones, aumentando el desembolso total a B/.99.9 millones lo que representa el 99.9% del monto total del préstamo (B/.100.0 millones). Estos recursos fueron dirigidos a apoyar el desarrollo de diversas actividades en proyectos tales como: Construcción de las Intradomiciliarias de Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de

Alcantarillado de Puerto Armuelles y la Construcción del Sistema de Alcantarillado de Almirante.

7. Programa de Infraestructura Educativa – CAF 008548

Declarado elegible en abril de 2014, consiste en la ampliación y modernización de los centros educativos de gestión pública, con la finalidad de mejorar la cobertura de la educación básica, la equidad y la calidad del sistema educativo, con una inversión total de B/.113.0 millones, de los cuales CAF financia B/.100.0 millones, quedando por desembolsar B/.21.8 millones, y los otros B/.13.0 millones corresponden a aporte local. El Ministerio de Educación (MEDUCA), actualmente, tiene de las 8 obras de construcción programadas, cuatro (4) entregadas y en operación; contratadas las supervisiones y auditoria externa, comprometiendo el 94.0% de los fondos externos, quedando pendiente algunos procesos de equipamiento (avance físico de 77.0%), los cuales se programan a medida que finalice la construcción de los otros cuatro (4) centros educativos.

A continuación, el avance físico de las obras al cierre del año 2023:

Cuadro N° 49
Avance Físico de Proyectos de MEDUCA
Programa de Infraestructura Educativa – CAF 008548
(En miles de Balboas)

N°	PROYECTO	STATUS	AVANCE FISICO	COSTO
				86,240.0
REGIÓN CHIRIQUÍ				
1	Centro de Educación Básica General Josefa Montero de Vásquez	FINALIZADA EL 27/01/2017	100%	2,979.9
2	Escuela Antonio José de Sucre - Demolición de estructura, diseño, desarrollo y construcción.	Refrendo de Contrato - Orden de Proceder entregada el 26 - oct - 2015. El 29 de diciembre de 2021 se publica en el Portal de "Panamá Compra" el Fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, mediante la Resolución No. 030-2021 /pleno-TACP del 28 de diciembre de 2021. La nueva empresa seleccionada para la culminación de la obra es el Consorcio SS Sucre. Por un monto de B/. 5,462, 722.76	91%	7,877.5
REGIÓN PANAMÁ CENTRO				
3	Centro de Formación Integral Colinas de Pacora Diseño y Construcción	FINALIZADA EL 31/07/2019	100%	15,943.0
4	Centro de Formación Integral José Encarnación Escala Diseño y construcción.	Ejecución -Trámite de adenda de tiempo - Orden de Proceder del 13 de diciembre de 2017. En proceso de cierre y entrega del proyecto.	99%	10,092.6
REGIÓN PANAMÁ OESTE				
5	Colegio Moisés Castillo Ocaña Diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación	Ejecución - Orden de Proceder 22 de enero 2018. Adenda de extensión hasta el 11 de diciembre de 2023, refrendada. En proceso trámite de nueva extensión de tiempo hasta noviembre de 2024. Se inició con las inspecciones para la entrega sustancial del Pabellón A.	68%	13,678.0
6	Colegio Altos de San Francisco	Ejecución - Orden de Proceder 15 de enero 2018. Adenda refrendada el 08 de febrero de 2024. Pendiente atender observaciones del Cuerpo de Bomberos.	99%	11,294.4
REGIÓN VERAGUAS				
7	Centro de Educación Integral Daniel Alvarez Diseño y Construcción	Finalizado - Orden de proceder el 5 de octubre de 2016.	100%	14,403.5
8	Colegio Secundario de Atalaya Diseño y Construcción	Finalizado - Orden de proceder 15 de sept de 2016. Pendiente pago de retenido.	100%	9,971.0

8. Programa Panamá – Bilingüe – CAF-010713

Inició su ejecución en el año 2019 y consiste en promover el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en los centros educativos oficiales, y ampliar así las oportunidades de formación y empleabilidad de los beneficiarios, con una inversión total de B/.154.7 millones, de los cuales CAF financia B/.125.0 millones y los otros B/.29.7 millones corresponden a aporte local. Importante señalar que el Programa se encuentra en una reestructuración; sin embargo, se realizaron actividades como:

Componente Formación Docentes: Continúa la gestión para la ejecución de las pruebas de culminación de la Certificación de Cambridge CELT-P Y CELT-S (Total

301 docentes). También, el desarrollo de los servicios técnicos, académicos y logísticos para la aplicación de hasta doscientas sesenta (260) certificaciones internacionales Cambridge, prueba “Teaching Knowledge Test – TKT (Módulos Young Learners que corresponde a certificar los conocimientos de enseñanza de inglés de un grupo de docentes de Panamá, este servicio incluirá (i) Módulos virtuales de preparación, (ii) Gestión logística de administración de los exámenes, (iii) Administración de los exámenes de certificación internacional, (iv) Informes de análisis de resultados, (v) Entrega de las certificaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge.

Componente Competencias Estudiantes: i) en proceso la revisión de pliego de contrataciones para el servicio de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una experiencia de inmersión en inglés, estrategia 'kids english camp', dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la provincia de Herrera. El programa incluirá servicio de alimentación y transporte para los participantes. ii) en revisión del pliego de condiciones para el procedimiento licitación n°001-2023-pb-oei: “contratación de firma consultora que tendrá a su cargo establecer la línea de base del nivel de inglés de una muestra representativa de estudiantes de grados 6° de primaria, 9° de premedia y 12° de media del sector oficial de Panamá, con relación a los niveles de dominio establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas – MCERL.

Componente Fortalecimiento académico e institucional: en revisión de Pliegos del Procedimiento Licitación No. 001-2023-PB-OEI. “contratación de una empresa que realice: (i) la caracterización institucional de los 292 centros educativos con denominación bilingüe (énfasis inglés), (ii) la formulación del plan de mejoramiento para la enseñanza y el aprendizaje del inglés y (iii) el acompañamiento en la fase inicial de la implementación del plan de mejoramiento.

9. Renovación de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología (FACINET) de la Universidad de Panamá – CAF 0010784

Programa de inversiones por un monto total de B/.31.9 millones, de los cuales B/.27.0 millones financiará CAF y los B/.4.9 millones restantes corresponden al aporte local; será ejecutado por la Universidad de Panamá. Las principales actividades a realizar se enmarcan en tres (3) componentes: Infraestructura y equipo; Fortalecimiento académico y Administración y seguimiento.

Durante el año 2023, se destaca: i) compras para el suministro, instalación, y capacitación de equipos de Alta Tecnología para la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología - FACINET, incluyendo los laboratorios de los Centros Regionales; ii) Implementación del Plan Maestro de Desarrollo Institucional, con la ejecución de actividades importantes, tales como: capacitaciones de temas

priorizados, curso para docentes en género y diversidad cultural y actualización de un curso propedéutico de preingreso a FACINET, entre otros.

Respecto a la infraestructura más importante a desarrollarse bajo este programa “Rehabilitación de la FACINET”, en octubre del año 2023 se adjudicó la obra a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S. A. En proceso de refrendo del contrato No.DSA-1340-2023 para el Proyecto “Renovación y Re-Funcionalización de la infraestructura física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá.

10. Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH CAF0010784

Busca mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa para el empleo y el emprendimiento, y ampliar así las competencias y oportunidades de participación activa de los beneficiarios en los procesos de formación, en función de la demanda actual y futura del sector productivo de Panamá. Se plantea realizar a través de los siguientes componentes:

Componente de Fortalecimiento de la oferta académica. Incluye acciones de: (i) mejora de la calidad y pertinencia de la oferta académica del INADEH en línea con las necesidades del sector productivo de Panamá; (ii) capacitación continua de los instructores y evaluadores; (iii) fortalecimiento del rol del INADEH como institución rectora del sistema en este nivel; (iv) definición de un sistema gerencial de indicadores de desempeño para la toma de decisiones, incluyendo información sobre eficiencia e impacto de sus servicios de formación profesional.

Componente de Fortalecimiento Institucional del INADEH: Comprende la implementación de un nuevo modelo de gestión en los centros formativos del INADEH y la capacitación de los directivos y del personal administrativo.

Componente de Infraestructura y Equipamiento. Renovación parcial de la infraestructura y equipamiento del centro de formación de Tocumen (sede central) y otros centros regionales.

El monto total del préstamo es por B/.50.0 millones y una contrapartida local de B/.5.0 millones; al cierre de diciembre 2023 se han desembolsado B/.19.5 millones de recursos externos y avanzó en: i) Acuerdo de Transferencia Técnica con OIT como Implementador de Productos del Componente Académico por B/.2.4 millones; ii) Contrato celebrado con PINEARQ para diseños e ingeniería de detalle para edificaciones e infraestructura. Fase I del Plan de Transformación en fase final de ejecución y con entrega prevista a fines de enero 2024; iii) contrato celebrado con Construcciones del Este, S.A. con cargo a la contrapartida local, para ejecutar las adecuaciones (obra temporal para la instalación del Centro de Formación de Tocumen) por B/. 997,707.18 en un área próxima a las instalaciones actuales de la Sede del INADEH en Panamá.

11. Proyecto ITSE CAF 009852

El costo total del proyecto está estimado en B/.258.6 millones de los cuales CAF financiará hasta B/.150.0 millones (58.0%); B/.108.6 millones corresponden a otras fuentes como recursos de contrapartida local y financiamiento (42%). Se implementará por medio de dos contratos, cada uno por B/.75.0 millones.

El mismo comprende los siguientes componentes:

1. Diseño y Construcción
2. Equipamiento y mobiliario
3. Desarrollo de la propuesta académica y de gobernanza
4. Gerencia de Proyecto

12. Implementación del ITSE-Fase II CAF 0012056

Operar con capacidad plena las escuelas y todos los programas de formación de técnicos superiores del ITSE, con el debido sustento de laboratorios equipados, proyectos de investigación e innovación, un marco institucional completo y mecanismos de gobernanza que faciliten la toma de decisiones y el establecimiento de relaciones con el entorno. El costo total del proyecto es: B/.110.0 millones, distribuido en B/.75.0 millones de CAF y el aporte local por B/.35.0 millones y la fecha límite de desembolso es el 4 de julio de 2028. Actualmente se encuentra en el cumplimiento de las condiciones previas el cual vence el próximo 4 de julio de 2024. Los componentes en ejecución con su respectivo presupuesto durante esta vigencia corresponden a:

Componente de Fortalecimiento Académico, Institucional y Gobernanza, con un presupuesto de B/.19.0 millones.

Componente de Equipamiento tecnológico y operativo, con un presupuesto de B/.43.4 millones. Este rubro está desglosado de la siguiente manera: equipamiento general con B/.5.9 millones, la escuela de negocios con B/.1.7 millones, la escuela de hospitalidad con B/.0.3 millones, la escuela de tecnología industrial con B/.30.5 millones y la escuela de innovación digital con un presupuesto de B/.4.9 millones.

Componente de Construcción de Infraestructura Complementaria, con un presupuesto de B/.6.4 millones.

Componente de Gerencia de Proyecto, con un presupuesto de B/.6.2 millones.

Cabe destacar los avances en los requisitos previos en lo que respecta a la Consultoría del MOP: especificaciones técnicas y demás documentos requeridos para la contratación de los consultores que conforman la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) revisado ITSE, el Informe Propuesta de Candidatos (UEP) Implementación del Instituto Técnico Superior Especializado y el Manual Operativo y por parte de la Consultoría de la Gerencia Estratégica Especializada (GEE), se

tienen los TdR's para la contratación de las GEE, pliegos de cargo para las 3 gerencias y la línea base, POA inicial, cronograma.

Banco Interamericano de Desarrollo – BID

13. Saneamiento de la Bahía BID 3506 CH/PN // 3506 OC/PN

Con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de la Bahía y del Área Metropolitana de la Ciudad Panamá, ambos contratos de préstamos tienen como fecha de último desembolsos 25 de diciembre de 2025.

Durante la vigencia 2023 el Contrato Fondo Chino 3506 CH/PN logró desembolsos por B/.4.5 millones, aumentando así un monto total desembolsado para este contrato de préstamo de B/.31.0 millones, faltando por desembolsar B/.18.9 millones.

En relación al Contrato de Préstamo de Capital Ordinario BID 3506 OC/PN se han desembolsado B/.49.7 millones. Algunos proyectos ejecutados por estos contratos de préstamos corresponden a:

- Diseño y Construcción de la Colectora del Río Matasnillo, a un costo de B/.71.4 millones, cuenta con 4.0% de avance físico, donde se ha culminado la revisión y aprobación por parte del PM y UCP del tramo I, el cual será entregado a las autoridades correspondientes para la obtención de permisos de construcción.
- Estudios y Diseños para Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calidonia, Bella Vista y áreas aledañas, se ha completado en un 100.0%, todos sus entregables fueron recibidos a satisfacción por la UCP.
- El Módulo de la Planta de Tratamiento de Juan Díaz, presenta el 100.0% de ejecución física; sin embargo, se lleva a cabo la operación y mantenimiento la cual presenta una ejecución del 28.0%.

14. Saneamiento de Arraiján BID 3799/OC-PN

Contempla el desarrollo del Project Manager de Arraiján Oeste y La Chorrera el cual cuenta con 52.1% de avance físico. Durante la vigencia 2023, el Project Manager completó la elaboración de pliegos de cargos y documentos técnicos de las obras prioritarias (aquellas con financiamiento), avanza en la elaboración de la ingeniería básica de los paquetes de obras no prioritarias las cuales no cuentan con financiamiento; además, levantó y presentó para aprobación por parte de la UCP, los protocolos y documentos técnicos de inicio para la fase de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Caimito. Este Contrato de préstamo por B/.26.5 millones, ha logrado desembolsos por B/.12.5 millones, es decir el 47.2% de los recursos y tiene mediante una aprobación de extensión de tiempo, como fecha de último desembolso hasta el 8 de junio del 2025.

15. Programa de Multifase de Agua Potable BID 3002/OC-PN

Contrato de préstamo que tenía como objetivo, mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades intermedias y menores de las provincias de Chiriquí y Veraguas. El monto del contrato era por B/.54.0 millones, el mismo ha sido desembolsado en su totalidad, quedando cuentas pendientes con recurso local para el cierre de proyectos.

-**Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de los Algarrobos:** Obra culminada a un costo de B/.10.1 millones; con el objetivo de aumentar la producción de agua potable a 19.5 millones de galones por día, tomando en cuenta que presentaba una capacidad de producción de 17.0 millones de galones diarios.

-**Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés/San Francisco** cuenta con un 100.0% de avance físico; sin embargo, se está a la espera del aumento de carga por parte de Naturgy para la recepción final de la obra y de esa manera el proyecto pueda impactar a más de 7 mil habitantes de estos Corregimientos.

-**Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo del Sistema de Agua Potable de Santiago** presenta un 100.0% de avance físico; no obstante, se firmó el Acta Sustancial de obra con un avance físico de 98.0% y operativo de 75.0%, aún se está a la espera de los planos AS BUILD y completar el listado entregado por el Project manager, para gestionar el pago del retenido el cual tiene como condición el acta de recepción final de obras.

16. Programa de Mejora a la Gestión Operativa del IDAAN BID 4434/OC-PN

A diciembre del 2023, de este Contrato de Préstamos por B/.250.0 millones, se ha logrado desembolsar B/.47.1 millones. Con las inversiones que se esperar desarrollar, se busca optimizar los sistemas de producción y distribución.

Dentro de los proyectos que se están ejecutando se encuentran:

- **Fortalecimiento de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa del IDAAN** con un 51.0% desarrolla actividades como el Plan de Negocios el cual está en proceso de modificación por el Contratista; Catastro de Vivienda y Usuarios, el Contratista presentó una solicitud para ampliar el periodo de ejecución hasta diciembre del 2024; Plan de Capacitación con avances significativos en la puesta en Marcha de la Academia del Agua; Actividades de Alto Impacto donde se encuentran 34 actividades en ejecución.
- **Construcción del Acueducto Chilibre Pedernal**, se encuentra en la etapa de Construcción, a la fecha se han instalado 550 metros de tuberías de hierro dúctil instalados en la vía Madden. Pendiente iniciar con los trabajos de instalación de tuberías de PVC en Transístmica y Nuevo México. Presenta un avance físico de 2.0%.

A su vez, se ejecuta el contrato referente a la Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica el cual presenta un avance de 5.0%. Cabe señalar, que dentro de este programa se encuentra en planificación, el proyecto del Sistema de Distribución de Agua Potable del Chorrillo, entre otros.

17. Programa de Infraestructura Educativa – BID 2734-OC-PN

Ejecutado por el Ministerio de Educación, por un monto de B/.70.0 millones de aporte BID, desembolsado en su totalidad, con un aporte local de B/.10.0 millones. A la fecha, 18 procesos finalizados (98.0% de avance) con relación a los 21 Colegios programados para ampliar o rehabilitar. También se ha completado el equipamiento de 25 Aulas de Apoyo.

Con respecto a la Construcción de las obras pendientes:

- i) Escuela Modelo Hijo del Carpintero, cuenta con 95.2% de avance físico. Se da inicio al trámite de la Resolución Administrativa por incumplimiento del contrato. Se realiza un nuevo acto público y la empresa seleccionada para la culminación de la obra es Consorcio Veracruz por un valor de B/. 6,137,361.22.
- ii) Escuela Gardí Sugdup, presenta un 82.1% de avance físico. Proyecto con Acta Sustancial.
- iii) Centros Educativos Filo Verde, adjudicado a la empresa PASS S.A la culminación de la obra por un monto de B/.729.9 miles, presenta un avance físico de 100.0%.
- iv) Centros Educativos de Río Chucará y Punta Escondida. Ejecutado por el Consorcio SS Punta Escondida, para la culminación de las 2 obras. Orden de proceder del 21 de marzo de 2022, por el monto de B/.5.2 millones, con un avance físico de 100.0%.

18. Programa para Mejorar la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo – BID 4357/OC-PN

El Ministerio de Educación, contempla entre sus inversiones competencias de aprendizaje, sistematización de información y expansión de infraestructura para reducir el número de escuelas con doble jornada, actividades financiadas por el BID a través de un préstamo por un monto de B/.100.0 millones, de los cuales ha desembolsado B/. 81.3 millones, presenta un avance físico global de 34.0%. Este incluye los siguientes componentes:

Componente de Transformación digital para fortalecer la gestión del sistema educativo: En ejecución 4 proyectos: Dimensionamiento y Plan de Acción para el Fortalecimiento del Centro de Datos, Diseño Conceptual para la Transformación Digital, Modernización de los Sistemas Críticos, Diagnóstico y Modelado de la Reingeniería de los Recursos Humanos y un (1) servicio: Nube Computacional.

Componente de Apoyo al Sistema Nacional de Evaluación Educativa: Se han realizado 13 evaluaciones a los estudiantes y a educadores.

Componente de Apoyo pedagógico integral y continuo: Entre las actividades más significativas: i. Convenio Específico de Cooperación entre el MEDUCA y la Organización de Estados Iberoamericanos, como alianza estratégica para la implementación de la ruta crítica del Componente. ii) Se realizó el proceso de muestra de interés para la Intervención Pedagógica y focalizada en los 200 centros priorizados, siendo estos los de más bajo desempeño, de acuerdo a las pruebas ERCE 2019.

Componente de Equipamiento y mantenimiento de infraestructura escolar: avance físico de 63.0%. Actividades:

- Equipamiento del Centro Educativo Gardí.
- Mantenimiento de los Centro Educativo Lajas Blancas y el Peñón: comprende servicios de mantenimiento y reparaciones varias. Adjudicado para el Peñón a la empresa PASS, S.A. por B/. 692,719.98; a Lajas Blancas, a Sistema de Vapor por B/. 457,175.48.
- Suministro de Agua: Pendiente definir estrategia de auditoría de obras de tanques terminados y sin iniciar, iii) Cosecha de agua de lluvia – Convenio FAO Culminadas 15 obras. iv) A 58 Municipios, les fueron transferidos fondos para la adquisición de insumos de bioseguridad para el inicio del año escolar 2023.

19. Programa de Conservación y Gestión del Patrimonio Natural y Cultural – BID 4450/OC-PN

Con una inversión de B/.45.0 millones de préstamo y una contrapartida local de B/.1.2 millones, el Ministerio de la Cultura ejecutará proyectos con el objetivo de contribuir a la preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales, culturales y naturales del país. Préstamo declarado elegible el 12 de septiembre de 2018. Al cierre del año 2023 se ha comprometido el 87.0% de los recursos de préstamo, es decir B/.39.1 millones. Estos contratos corresponden a:

Componente de Fortalecimiento Estratégico de MICULTURA. Destacan avances en actividades de: Capacitación de personal de MiCultura en la implementación del nuevo modelo de gestión; Sistema de Información Cultural de Panamá – QueCultura en proceso.

Componente de Rehabilitación y puesta en Valor de Bienes Culturales, donde destaca: i) Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (B/.14.0 millones) con avance físico de 53.0%; ii) Restauración del Castillo de San Lorenzo, distrito de Chagres, provincia de Colón (B/.4.9 millones) con avance físico de 100.0%; iii) Rehabilitación de la Aduana de Portobelo (B/.3.7 millones) con un avance físico de 100.0%.

Administración y monitoreo del proyecto: corresponde a contratos de consultorías en ejecución para: i) Apoyo Especializado en la Gestión del Proyecto (B/.3.5 millones) con un avance físico de 80.0%, y ii) Auditoría Externa Financiera (B/.0.213 mil) con un avance físico de 56.0%.

20. Programa de Conservación y Gestión del Patrimonio Natural y Cultural – BID 4451/OC-PN

Préstamo por un monto de B/.62.0 millones, obtuvo elegibilidad el 12 de septiembre 2018. El mismo es ejecutado por el Ministerio del Ambiente, y tiene como objetivo la preservación y uso sostenible de cuatro (4) áreas protegidas prioritarias a través de la provisión de servicios e infraestructura para visitantes, investigadora/es y estudiantes y la administración y el manejo de estas áreas; además de la construcción y rehabilitación de vías de acceso a atractivos naturales existentes, los puntos estratégicos priorizados en los Planes de Uso en estas cuatro áreas protegidas. Comprende cuatro componentes, y uno de ellos incluye construcciones en tres (3) áreas protegidas, en los demás componentes se desarrollará mejoras de tecnología para el monitoreo y control, capacitaciones para concesiones, manejo compartido y financiación de emprendimientos locales vinculadas con las áreas protegidas, entre otras acciones.

Durante el año 2023, se avanzó en la ejecución física de once (11) contratos de obras por un monto de B/.13.2 millones y ocho (8) contratos de consultorías que suman una inversión total de B/.1.2 millón.

A continuación, el avance físico de las obras al cierre del año 2023:

Cuadro N° 50
 Avance Físico de Proyectos de Mi Ambiente
 Programa de Conservación y Gestión del Patrimonio Natural y Cultural – BID 4451/OC-PN
 (En miles de Balboas)

N°	PROYECTO	AVANCE FÍSICO	COSTO	COMENTARIOS
TOTAL			13,173.1	
Finalizadas en el 2023			2,287.5	
1	Estudio, Diseño y Rehabilitación de Infraestructuras en Gambute y Canales de Afuera, Parque Nacional Coiba	100%	283.8	
2	Estudios, diseños y acondicionamiento de Tortuguilla y senderos en el Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo.	97%	347.7	
3	Estudio, Suministro, Instalación, Operación Y Mantenimiento De Una Planta Potabilizadora Tipo Paquete De 1.5 Millones De Galones Diarios Para El Distrito De Portobelo, Colón, Panamá	100%	1,656.0	
En Ejecución			10,885.7	
1	Estudios, Diseños, Demolición, Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Puesto de Control de San Lorenzo, Puesto de Control y Sede Regional de Piñas, del Bppp. San Lorenzo	80%	789.7	
2	Estudios, Diseños Y Acondicionamiento De Pozos Termales Y Senderos En El Parque Nacional Coiba, Veraguas	100%	382.4	En trámite adenda para la extensión de tiempo y aumento de monto por \$87,284.81.
3	Estudios, Diseños, Construcción Y Rehabilitación De Senderos En El Parque Nacional Volcán Barú: Sendero Los Quetzales Y Sendero A La Cima – Paso Ancho	95%	793.1	En trámite de adenda para la extensión de tiempo y aumento de monto por \$232,071.67. Fecha estimada de culminación del proyecto: junio 2024.
4	Construcción del Centro de Visitantes e Interpretación del Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres.	68%	7,858.3	Avance físico contempla las actividades incluidas en la Adenda No1). En trámite adenda de monto por B/.411,000.00.
5	Estudio, diseño, construcción y equipamiento de anexos y adecuaciones al puesto de control de Los Llanos del Parque Nacional Volcán Barú.	30%	186.0	
6	Estudios, diseños, construcción y equipamiento de puesto de control en la Cima del Volcán y facilidades turísticas hacia el Sendero a la Cruz.	0%	370.6	Etapas de estudios y diseño.
7	Estudios, diseños, construcción, rehabilitación y equipamiento del puesto de control en Camiseta del Parque Nacional Volcán Barú.	0%	279.5	Etapas de estudios y diseño.
8	Estudios, diseños, construcción, rehabilitación y equipamiento de puesto de control y facilidad turística en Los Fogones.	0%	226.1	El contratista presentó sometimientos de proveedor de topografía, estudio de suelo, coordinador de proyecto, siso (SSO), Diseñador estructural, los cuales fueron aprobados.

21. Programa de Integración Logística Aduanera – PILA– BID 4517/OC-PN

La Autoridad Nacional de Aduana busca modelos de fronteras integradas, con base en el Acuerdo Marco Binacional suscrito entre Panamá y Costa Rica; las inversiones incluyen: pasos fronterizos de doble cabecera e integración con plataformas de comercio internacional y/o logística de Panamá. La operación financiará interconectividad, adecuación y/o parametrización de datos de la Plataforma Logística que desarrolla el Programa Panamá en Línea, o las plataformas de comercio internacional y/o logística que estén en funcionamiento en ese momento, para facilitar el acceso único a los usuarios en la gestión de trámites de comercio exterior. Esto generará ahorro de tiempos y costos, y alimentará los indicadores para el Centro de Control y Monitoreo de la Competitividad. Este programa fue declarado elegible el 23 de mayo 2019, es financiado con recursos de préstamo por un monto total de B/.75.0 millones, y organizado en tres componentes: 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento (B/.47.9 millones), 2. Procesos de control fiscal y parafiscal eficientes y efectivos (B/.18.0 millones) y un componente 3. Mejoramiento urbano y planificación territorial (B/.4.7 millones).

En el año 2023 se avanzó en la ejecución de las siguientes actividades:

- ✓ **Construcción y Diseño del nuevo Centro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoas;** el proyecto cuenta con una orden de proceder y una Adenda N°.1 la cual finaliza el 30 de enero del 2024.
 - **Terminal a construir en el km 3.5:** Avance físico de 11.8% que corresponde a actividades de movimiento de tierra, relleno y edificio de cuarentena, pavimentos de estacionamientos, zapatas de edificio de escáner de buses ligeros, edificios de materiales peligrosos, de carga, de corrales y de zona de estacionamiento previo.
 - **Terminal a construir en Línea fronteriza, Km 0:** se cuenta con diseños a nivel de anteproyecto (avance de 25.0% aproximadamente.); Plan de Reasentamiento Involuntario y restitución de medios de vida (planificación), Estudio de Impacto Ambiental en revisión de MiAmbiente, no hay obras en construcción.
- ✓ **Diseño y construcción del edificio administrativo y centro de alojamiento en el Puesto Fronterizo Río Sereno;** Adjudicada a la empresa Construcciones del Este, por un monto de B/. 853,776.03, cuenta con un avance físico de 15.0% y financiero de 26.0%. En evaluación la adenda de solicitud de tiempo y costo.
- ✓ **Servicio de Consultoría, Supervisión del Diseño,** la Inspección y Aseguramiento de calidad de la Construcción del Centro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoas, ejecutándose satisfactoriamente.

- ✓ **Diseño, Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica para el Monitoreo y Control de Vehículos de Carga en los Corredores Logísticos de Panamá.** En negociación de contrato por un monto de B/.6.6 millones.

22. Inclusión y Desarrollo Social BID 3512

Este programa posee un costo total de B/.52.2 millones, correspondientes a B/.42.2 millones de financiamiento externo y B/.10.0 millones de aporte local. A diciembre de 2023 se desembolsaron los B/.42.2 millones. Busca fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión administrativa de los programas de transferencia monetaria condicionada que promueve la acumulación del capital humano con enfoque de ciclo de vida.

Acciones desarrolladas:

Componente de Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial: el cual comprende el Fortalecimiento institucional a nivel central, el Mejoramiento de la gestión regional o local del MIDES, ambos sin avances para el período 2023, y también incluye la construcción de la Sucursal de La Chorrera la cual se encuentra en la última fase para su pago final.

Componente de Gestión eficiente de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: comprende la Focalización de beneficiarios y el Manejo dinámico del padrón de beneficiarios, ambos sin avances.

Componente de Aumento de la inversión en capital humano: se presenta un avance del 70.0% referente a los reforzamientos de los CAIPIS a nivel nacional, destacándose los CAIPI de las provincias de Los Santos, Coclé, Chiriquí, Herrera con un 100.0%, al igual que en Tonosí 100.0%, la Primavera (80.0%) y en Panamá Oeste y Colón (85.0%).

Componente de Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes. Se realizó la Auditoría y se dieron los resultados correctos y esperados.

23. Redes de Servicios de Salud BID 3615

Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, así como contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil y de las enfermedades no transmisibles (ENT) a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud. El costo total del proyecto es B/.174.0 millones en donde B/.140.0 millones corresponden al aporte externo y los B/.34.0 millones restantes al aporte local, tenía como fecha límite para desembolso al 22 de abril de 2023; se solicitó una extensión hasta el 23 de abril 2024, para completar la ejecución de las obras de rehabilitación y adecuación de instalaciones de salud en las áreas comarcales.

Este préstamo tiene un presupuesto modificado por B/.12.1 millones y un presupuesto ejecutado de B/.7.0 millones. El avance físico es 75.0% y corresponde a la ejecución de las actividades de la entrega de servicios y el avance financiero es de 86.0%.

24. Panamá en Línea BID 3683

Mejorar la eficiencia y equidad en la prestación de los servicios públicos para contribuir a incrementar la competitividad económica y la inclusión social. El costo total del proyecto es de B/.30.0 millones, en donde el aporte BID corresponde a B/.22.0 millones y el aporte local B/.8.0 millones. Contó con un presupuesto de B/.2.9 millones, ejecutó B/.2.6 millones lo que representa un 89.0% de ejecución presupuestaria.

I. Simplificación y disponibilidad en línea de trámites para la competitividad y la equidad presentado avance como:

- Integración con Portales y Migración de Nueva Versión BD del Portal Panamá Tramita.
- Existencia de 450 Nuevos trámites del Gobierno simplificado y en líneas al menos al nivel III. Administración y sostenibilidad de la plataforma y trámite en línea del Vale Digital y entra en ejecución.
- 77 Municipios cuentan con trámites priorizados en línea.
- Contratación de los servicios de la Plataforma Tecnológica para la Integración de los sistemas de logísticas y de Comercio exterior. En espera del referendo por la CGR.
- Adecuación al Sistema Integrado de Gestión Aduanera Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) para la integración de la Autoridad Nacional de Aduanas en el Portal Tecnológica de Comercio Exterior y Logística. En espera de la realización de una Adenda.

II. Inclusión digital ciudadana para la equidad de acceso a los servicios públicos donde se realizan actividades como:

- Alfabetización Digital diseñada e implementada,
- Convenio de Cooperación para la Ejecución del Proyecto de Alfabetización Digital el cual se encuentra por referendo.
- Implementación de la Estrategia de difusión del uso de los servicios digitalizados.
- Suministro de Herramientas de Gestión de las redes sociales, en espera de los documentos para la realización de la adenda.

III. Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios públicos:

- Centro de Competencias Operando.
- Plataforma de CIOs de los Directores de Tecnología del Estado operando (100.0%).

- Leyes y Normas de los servicios públicos adaptadas para incorporarlas al contexto digital.
- Estrategia Nacional de Ciberseguridad diseñadas e implementadas.
- Plan de Carrera TIC en la Administración Pública desarrollado (100.0%).
- Proyecto "Gobierno Abierto" Implementado.

25. Innovación Inclusión Social BID 3692

Contribuir a mejorar la inclusión social y la productividad, a través del fomento de la inversión en innovación e investigación. De un total de B/.45.0 millones, B/.30.0 corresponden al financiamiento del BID y B/.15.0 al aporte local con fecha límite de desembolso el 7 de octubre de 2023. A diciembre tiene un monto por desembolsar de B/.3.1 millones y un avance físico de 93.0%, presentó un presupuesto modificado de B/.7.5 millones y un presupuesto ejecutado por B/.3.5 millones. Bajo este contrato se destacan algunos avances, entre ellos:

Componente de Oficina de Planificación: se realizó el II desembolso para la realización del Convenio para Estudio de Condiciones de Vida (ENCOVI), con la Fundación PEGS-USMA.

Componente de Dirección de I+D: por el Fondo de Aporte BID se han realizado compromisos de proyecto en ejecución para un total de 23 proyectos beneficiarios de la convocatoria pública FID 2022, de los cuales se ha desembolsado el total de lo programado para el año 2023 a 10 proyectos.

Componente de la Dirección de Innovación Empresarial: se ha realizado el desembolso del monto total programado para el 2023 a 6 proyectos.

Subcomponente de la Dirección de Investigación y Desarrollo: por el Fondo de Aporte BID se han realizado compromisos de proyectos en ejecución para un total de 13 proyectos beneficiarios de convocatorias públicas para proyectos de I+D en Salud Orientados por Misión.

Subcomponente de la Dirección de Innovación Empresarial: se reportan 5 proyectos de la Convocatoria de Innovación Social 2023 R3, en categoría capital semilla, en áreas tales como: captación de agua, mejoramiento y accesibilidad a educación y emprendimientos innovadores. De estos 5 proyectos se reporta el desembolso programado para el 2023 del proyecto: CIS23R3-02 "Lecto-Arado: El programa de lectoescritura y matemáticas que cosecha habilidades y transforma vidas en la comunidad de El Arado".

26. Apoyo al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Central Panamá BID 4561

Mejorar la productividad en la región central y occidental de Panamá, a través de la provisión de infraestructura y la contribución al desarrollo de servicios de transporte seguros, confiables y accesibles, garantizando su disponibilidad para el acceso a mercados, y la accesibilidad de comunidades indígenas Ngäbe-Buglé. El monto de

financiamiento es de B/.87.0 millones y la fecha límite de desembolso es el 20 de marzo de 2024. Presentó un presupuesto modificado de B/.14.3 millones y un presupuesto ejecutado de B/.11.7 millones, cantidad que representa el 82.0% de ejecución presupuestaria.

Los componentes del préstamo son los siguientes:

1. Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial (B/.84.6 millones).
2. Desarrollo de capacidades del MOP (B/.2.2 millones).
3. Administración y gestión (B/.0.2 millones).

En relación al tema de las rehabilitaciones, se pueden señalar:

- Rehabilitación Caminos Rurales del Distrito de Besikó: cuenta con una insuficiente asignación presupuestaria; por lo que, se da seguimiento a la continuidad del trámite de la adenda N°2 por incremento de costos asociados del proyecto, el cual incluye el plan de restitución económica de medios de vida.
- Construcción Carretera Atalaya-Ponuga –Mariato: por razones técnicas y ambientales se elimina del alcance la construcción del ramal a Varadero. También, aunque el MOP planifica realizar el dragado del Río Varadero, así como la ampliación del puente metálico con capacidad de tránsito para las máquinas cosechadoras y la estabilización de la rodadura con suelo cemento, el tiempo de ejecución sobrepasa la vigencia del préstamo; se solicita ajustar la longitud definida en la matriz de resultados.

27. Capacitación del Capital Humano para el Desarrollo Productivo BID 4689:

Diseñar y construir elementos de protección para la mitigación de inundaciones, así como aislar el sistema de drenaje existente. El costo total es de B/.21.5 millones, distribuido de la siguiente manera: BID: B/.20.0 millones y aporte local: B/.1.5 millones. Fue refrendado por la Contraloría General de la República el 20 de marzo de 2023.

Conformado por los siguientes componentes:

Componente de Desarrollo de iniciativas de capacitación guiadas por los empleadores (B/.12.3 millones). Actividades a desarrollar: consultoría de apoyo a la óptima postulación y ejecución del programa de formación y conformación y gestión del comité evaluador; además la activación de 6 Consejos Sectoriales de Desarrollo de Capital Humano y TdR para la compra de servicio y modelo de calidad del poblamiento sectorial; en ambos puntos señalados se contempla la elaboración de TdR, publicación y evaluaciones de expresiones de interés, remisión a No objeción del BID y lista corta.

Componente de Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta de formación técnico profesional y capacitación (B/.3.0 millones). Actividades a desarrollar: TdR de modelo de calidad institucional y de estándares formativos

bajo estándares sectoriales, al igual que en el componente I, tendrán como tarea la elaboración de TdR, publicación y evaluaciones de expresiones de interés, remisión a No objeción del BID y lista corta.

Componente de Desarrollo y disseminación de información relevante para orientar la oferta de formación técnico-profesional y capacitación, y guiar a los usuarios del sistema (B/.2.4 millones). Actividades a desarrollar: **Encuesta Nacional para habilidades del trabajo (INEC).**

Unidad Ejecutora (aporte local B/.1.1 millones). En lo concerniente al rubro de administración, la contratación de personal para la unidad ejecutora será fortalecida a través de capacitación y tutoría.

Auditoría (B/.0.3 millones)

28. Programa Cuenca Urbana Resiliente BID 4704/OC-PN

Acciones desarrolladas:

- Se realizaron los TdR's para obras de encauzamiento y obras de drenajes, así como para servicios de supervisión de obras, plan maestro y auditoría financiera; para obras y consultorías.
- Reprogramación del flujo financiero, para los desembolsos.

29. Programa de Acceso Universal a la Energía BID 4790

Apoyar el desarrollo socioeconómico de la población rural de Panamá mediante un programa de universalización del acceso al servicio eléctrico rural, que sea sostenible técnica, económica, ambiental y socialmente.

El proyecto tiene un costo total de B/.56.0 millones, donde el financiamiento por parte del BID es de B/.35.0 millones, B/.6.0 millones de aporte local y B/.15.0 millones por parte del gobierno de España a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Tiene como límite de desembolso el 12 de diciembre de 2026. El mismo cuenta con tres componentes:

1. Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial.
2. Desarrollo de capacidades del MOP.
3. Administración y gestión.

30. Vacunación para la prevención del COVID-19 (Apoyo a las personas afectadas por el coronavirus) BID 5299

Reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. El costo total es B/.30.0 millones siendo el presupuesto modificado por B/.8.9 millones y su ejecución B/.4.2 millones. La fecha límite de desembolso es el 30 de marzo de 2024.

Los Componentes son los siguientes:

Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del País.

Componente 2: Detección y seguimiento de los casos.

Componente 3: Interrupción de la Cadena de Transmisión.

Componente 4: Mejoramiento a la Capacidad de Provisión de Servicios-Continuidad de la Atención Esencial.

Administración, evaluación y auditoría del programa.

31. Programa Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística – BID - 4944/OC-PN

Programa de B/.105.0 millones, con recursos de préstamo de B/.100.0 millones y B/.5.0 millones de aporte local. Elegible el 22 de diciembre de 2020. Tiene como objetivo contribuir al desarrollo urbano y socioeconómico de las Ciudades Pequeñas e Intermedias con Vocación Turística (CPIVT) de Panamá. Comprende tres componentes: i) Infraestructura y gestión urbana, ii) Equipamiento turístico y desarrollo comunitario; iii) Modernización de la gobernanza turística y un renglón para gastos administrativos.

A cierre de diciembre de 2023 presenta un avance físico de 12.0% y financiero de 5.2% (sólo ha desembolsado B/.5.6 millones de préstamo), la ejecución presupuestaria fue de 78.9%; es decir, B/.3.9 millones de los B/.5.0 millones de presupuesto Ley modificado. Cuenta con 5 procesos finalizados por la suma de B/.2.7 millones; diez contratos en ejecución que suman B/.16.5 millones y dos en fase de refrendo que suman B/.2.0 millones.

Actividades en ejecución:

- Servicios de Curaduría, Diseño, Confección, Fabricación e Instalación de Exhibiciones Interpretativas y Material Promocional para la ATP. Tiene un costo de B/. 2,650,370.0 y un Avance de 50.0%. Cierre noviembre 2025.
- Adecuación, equipamiento y museografía. Remodelación Integral de 3 Centros de Facilidades e Información Turística (CEFATI) existentes, ubicados en los distritos de Boquete, Bocas del Toro, y Pedasí, con un avance de 43.0%, 24.6% y 46.0% respectivamente. Tiene un costo de B/. 2,907,059.0 y presenta un avance total de 50.0%.
- Supervisión de la obra de remodelación de los Centros de Visitantes, incluye Boquete, Pedasí y Bocas del Toro. Costo de B/. 385,144.36. Avance físico de 40.0%.
- Servicios para la Elaboración de Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto integral de movilidad turística sustentable de Boquete, por un monto de B/. 471,987.7; presenta un avance de 90.0%.
- Contratación para la implementación Programa de apoyo a emprendedores(as), de micro y pequeñas empresas a nivel nacional apoyados con asistencia técnica integral, capacitación y capital semilla. Costo B/. 3,391,593.25. Avance físico de 5.0%. Cierre junio 2026.

32. Programa de Inclusión Social de Personas con Discapacidad – BID- 5127/OC-PN

Programa de inversión por B/.40.0 millones, recibe elegibilidad el 19 de mayo de 2021. Tiene como principal objetivo “Apoyar la inclusión social de Personas con Discapacidad – PcD”, y lo pretende realizar a través de tres componentes: Componente I. Fortalecimiento institucional (B/.10 millones); Componente II. Apoyo a la expansión de servicios de salud y rehabilitación (B/.16 millones); y Componente III. Fortalecimiento de la educación y deporte inclusivos (B/.2,8 millones).

Al cierre de diciembre de 2023, presentó un avance físico global de 12.0% y financiero de 13.3%. Tiene como tema crítico para la ejecución de actividades importantes: i) consensuar y priorizar las actividades claves de los componentes dos y tres a cargo de los socios institucionales MINSA (16.5 mdd/4), MEDUCA (1.9 mdd/5) y en especial el MIDES (8.1 mdd/7); y ii) lentitud en el levantamiento de la documentación necesaria para licitar las obras: especificaciones técnicas y diseños conceptuales; evaluación de impacto ambiental y, medidas de mitigación.

Para el año 2024 con el objetivo de solucionar estos atrasos, se propone (i) contratar asistencia técnica para fortalecer el levantamiento de las especificaciones y diseños de obras; (ii) Contratar los servicios de un Especialista Ambiental y Social para apoyar la elaboración de los PGAS y para el seguimiento de sus cumplimiento; (iii) Agrupar la licitación de varias obras en un mismo DDL, manteniendo la adjudicación y los contratos separados y (iv) incluir en la licitación de obras, el suministro de mobiliario, equipo, cableado estructural, instalaciones, etc.

33. Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente – BID – 5316/OC-PN

Proyecto cuyo objetivo general es “mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños agricultores familiares”. Cuenta con una inversión de B/.46.6 millones, de los cuales B/.41.0 son aporte BID y B/.5.6 millones es aporte local. El proyecto comprende: i) Componente 1. Innovación productiva sostenible, buscará promover la adopción de sistemas agropecuarios agroecológicos; ii) Componente 2, Innovación de Mercado Incluyente, buscará disminuir pérdidas postcosecha, incrementar el valor agregado de los productos agropecuarios y/o mejorar el acceso a mercados de los agricultores familiares. Contará con dos organismos ejecutores, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) quién será responsable de la ejecución del Componente 1; y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), responsable de la ejecución del componente 2.

El préstamo si bien fue elegible para desembolsos el 7 de septiembre de 2022, no contó con recursos presupuestarios de aporte externo en la vigencia presupuestaria 2023. Sin embargo, ambas instituciones realizaron esfuerzos para avanzar en procesos con aporte de contrapartida local, a continuación, algunos:

MIDA: I) acto público para servicios logísticos para divulgación y realización de talleres para registro de Asociaciones, Cooperativas y Grupos de la Agricultura Familiar (ACGASF), II) acto público para el Barrido territorial de Productores – levantamiento de datos de campo; III) términos de referencia para adquisición de un sistema de información geográfico para las áreas de intervención del proyecto; IV) términos de referencia para la contratación de consultoría de Apoyo Técnico a organizaciones de productores para elaboración de Planes de Negocio e Innovación de Mercado (PNIM) y su implementación.

IDIAP: I) Fortalecimiento de la presencia de IDIAP en los territorios indígenas; II) Capacitaciones en Metodología del Diagnóstico Agrario en 31 comunidades de 15 distritos de intervención del proyecto a 35 técnicos del gobierno, 19 técnicos de congresos indígenas, 16 líderes o jóvenes comunitarios; III) Implementación del proceso denominado “Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI) con las autoridades tradicionales indígenas, locales y líderes comunitarios; IV) 10 Fincas seleccionadas de Innovación Agroecológica Participativa (FIAPs) en 10 Distritos; V) Finalizados los procesos operativos para la implementación, monitoreo y evaluación del componente 1.

34. Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en Panamá – BID – 5126/OC-PN

El programa tiene como objetivo “Aumentar la capacidad del Estado por medio del incremento de la recaudación tributaria”, a través de actividades que permitan aumentar la eficacia de los procesos de fiscalización y cobranza y reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El préstamo es por un monto de B/.40.0 millones recibió la elegibilidad el 15 de junio de 2021 y hasta la fecha ha desembolsado B/.1.5 millones. Se desarrollará mediante 3 componentes. I) Componente 1. Mejora de la gobernanza y gestión del talento humano, II) Componente 2. Fortalecimiento del control tributario y facilitación del cumplimiento; II) Componente 3. Fortalecimiento de la gestión tecnológica. Es ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas y como unidad gestora está la Dirección General de Ingresos. En la Vigencia Presupuestaria del año 2023 contó con un presupuesto modificado de B/.6.4 millones y de los cuales ejecutó el 39.6%.

Se ejecutan 17 actividades que suman B/.10.4 millones y de las cuales destacan: Encuesta de Satisfacción del Contribuyente, por un monto de B/.44.940.0; Contratación de consultores para la Gestión de Macroprocesos por un monto B/.493,984.5; Consultoría para el soporte evolutivo y técnico del Sistema de Inteligencia Fiscal (SIF) por un monto de B/.435,135.2; Servicios para el desarrollo APP para PYMES y persona natural, que debe incluir facturador gratuito por un monto de B/.162,397.8; y modernización de la infraestructura por un monto de B/. 8,907,457.0.

35. Programa de Inteligencia Fiscal para aumentar la Calidad del Gasto en Panamá – BID – 5533/OC-PN

El objetivo general del programa es aumentar la eficiencia y equidad del gasto mediante la implementación de un Ecosistema Fiscal Inteligente - EFI. El objetivo específico es contar con un EFI operando que permita focalizar recursos públicos. Comprende dos componentes: el componente 1 se refiere a Mejora de la gobernanza, institucionalización del sistema y gestión del talento humano; el componente 2 al Fortalecimiento de la gestión tecnológica y recursos para Administración y gestión del programa. El monto del programa es por B/.20.0 millones y lo ejecutara el Ministerio de Economía y Finanzas; recibe elegibilidad el 25 de enero de 2023 y al cierre de diciembre de 2023 no habían realizado desembolsos.

Avances: procesos por el orden de B/.2.9 millones que corresponden a dos procesos publicados y cuatro en trámite para enviar al BID a No Objeción.

36. Fortalecimiento Panamá Digital BID 5501:

Reducir los costos de la interacción entre los ciudadanos, empresas y el Estado, contribuyendo así a la recuperación económica inclusiva. El costo total del proyecto es B/.74.4 millones, distribuidos en B/.60.0 millones correspondientes al financiamiento del BID y B/.14.4 millones de aporte local. El límite de desembolso es el 14 de agosto de 2027.

Componentes:

1. Fortalecimiento institucional del ecosistema de innovación digital y ciberseguridad (B/.27.7 millones)
 - Hub de innovación Digital Gubernamental.
 - Infraestructura de Nube Computacional implementada.
2. Plataforma de gobierno y servicios digitales (B/.22.6 millones)
 - Digitalización de trámites y procesos
 - Plataformas de gestión y tecnologías transversales
 - Fortalecimiento de capacidades SAP
 - Programa de fondos concursables
 - Estrategia Nacional de Datos
 - Expediente Único Digital
3. Talento digital, gestión del cambio e inclusión digital (B/.8.3 millones)
 - Formación de talento y concientización en ciberseguridad
 - Formación de habilidades TIC
 - Estrategia de comunicaciones y monitoreo de usuarios

Administración del Programa: (B/.1.4 millones). Financiará los gastos de auditoría y evaluación del proyecto, así como los de operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP)).

37. Inclusión y Desarrollo Social II BID 5734/OC-PN:

Para este proyecto el Ministerio de Desarrollo Social contará con una inversión de B/.20.0 millones de préstamo y una contrapartida local de B/.1.3 millones, para ejecutar, proyectos con el objetivo de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población panameña. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer la cobertura del RENAB; (ii) aumentar la inclusión social y productiva de mujeres rurales e indígenas; (iii) mejorar la cobertura y calidad de los servicios de DIT; y (iv) contribuir a la expansión de un sistema integral de cuidados.

Componentes:

1. **Ampliación de la cobertura del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB):** las inversiones asociadas a este componente apoyarán la ampliación de la cobertura del RENAB, contribuyendo a un sistema de protección social más flexible y responsivo ante choques que generan pobreza temporal. (Aporte BID B/.2.6 millones; Aporte Local B/.0.4 millones).

2. **Inclusión social y productiva de la mujer rural e indígena:** las inversiones asociadas a este componente contribuirán al aumento de los ingresos de una parte de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades cuya jefatura es femenina y un mayor uso de los servicios sociales. (Aporte BID B/.3.2 millones; Aporte Local B/.0.5 millones).

3. **Cobertura, calidad y pertinencia cultural de servicios de DIT:** este componente contribuirá a aumentar la cobertura y calidad de los servicios DIT, especialmente aquella en mayor situación de pobreza (Aporte BID B/.11.7 millones)

4. **Piloto de sistema integral de cuidados:** Se financiará el diseño, implementación y evaluación de un modelo piloto de sistema integral de cuidados en el corregimiento de Juan Díaz. (Aporte BID B/.1.6 millones).

Administración y supervisión

Se financiarán las necesidades administrativas, financieras, de auditoría y supervisión relacionadas a la gestión del proyecto, incluyendo la auditoría financiera del programa e informe de medio término y final.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF

38. Apoyo para el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa de B/.85.0 millones, con recursos de préstamo de B/.80.0 millones y B/.5.0 millones de aporte local, recibe elegibilidad el 10 de septiembre de 2018. Comprende tres componentes: 1) Fortalecimiento institucional y capacidad de gobernanza para el Gobierno de Panamá y las Autoridades Indígenas, 2) Mejora de la calidad y pertinencia cultural de la prestación de servicios públicos de educación, salud y agua y saneamiento en los territorios indígenas (incluye construcciones y rehabilitaciones de edificios) y 3) Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyectos.

Del presupuesto modificado para el año 2023 por B/.11.1 millones, se ejecutaron al 31 de diciembre un total de B/.10.8 millones lo que representa el 97.4% del aporte externo. Este monto ha sido utilizado para el pago de avances de contratos de obras, el pago de los servicios de la Empresa Gestora del Proyecto y en actividades transformativas en los sectores de educación, salud, y gobernanza.

Algunas actividades transformativas incluyen:

- ✓ Reglamentación de la Ley 37 (Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado a los Pueblos Indígenas),
- ✓ Reglamentación de la Ley 88 (Lenguas y Alfabetos de los Pueblos Indígenas),
- ✓ Borrador del Plan Nacional Educación Intercultural Bilingüe (EIB),
- ✓ Implementación de la Ley 17 (Medicina Tradicional Indígena) y su reglamento,
- ✓ Capacitaciones de líderes y jóvenes indígenas en temas de gobernanza en los 12 territorios;
- ✓ Actualización del Manual de Capacitación de Parteras, Programa de Capacitación para Parteras Lideresas y propuesta de Plan Piloto para la incorporación de la medicina tradicional en instalaciones de salud de primer nivel de atención.

Cuadro N° 51
Apoyo para el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(En miles de Balboas)

COMPONENTE	NOMBRE	MONTO	ACTIVIDADES - 2023
2.. Mejora de la calidad y pertinencia cultural de la prestación de servicios públicos de educación, salud y agua y saneamiento en los territorios indígenas	Construcción de Infraestructura Educativa en Territorios Indígenas: comprende diecisiete obras. En ejecución cinco obras por un monto de B/. 8.1 millones	1,405.6	1. Diseño, Construcción del Centro Educativo de Akua Yala. Contrato No. EGP-036Diseños aprobados. Avance de 48%. Plazo de ejecución de la obra 420 días calendarios.
		1,565.8	2. Rehabilitación y Ampliación del Instituto de Narganá (Félix Esteban Oller) Contrato No. EGP-037. Fase de estudios, confección y aprobación de planos. Plazo de ejecución de la obra 365 días calendarios. Atrasada debido que ha requerido cambios en el diseño, dado que el diseño original no consideraba las necesidades para una infraestructura resiliente y los efectos del cambio climático, y en particular, el aumento del nivel del mar, que afectan ya la Comarca Guna Yala.
		2,868.0	3. Construcción, Rehabilitación y Ampliación del Centro Educativo Llano Ñopo Contrato No. EGP-038. Diseños aprobados. Avance de 85.4%. Plazo de ejecución de la obra 365 días calendarios. Tema crítico: Completar y cerrar el alcance de la Fase I sobre áreas existentes: pabellón de laboratorios, pasillos, canalización de aguas, aula cercana a la entrada y la entrada principal.
		746.9	4. Diseño, Construcción de los Centros Educativos de Ipetí Emberá. Contrato No. EGP-035. Plazo de ejecución de la obra 365 días calendarios. Finalizada y con un avance de 55% financiero. En proceso de entrega de informe final y aprobación de avance final.
		1,561.0	5. Diseño, Construcción del Centro Educativo Boca Lara. Contrato No. EGP-057. Plazo de ejecución de la obra 400 días calendarios. Avance físico de 24%.
	Construcción de Infraestructura de Salud en Territorios Indígenas: comprende diez obras. En ejecución cuatro obras por un monto de B/.10,4 millones	2,011.9	1. Diseño, Construcción y equipamiento de Centro de Salud en Cerro Banco, (Comarca Ngäbe Bugle, Besiko, Cerro Banco). Avance Físico 34%.
		3,560.0	2. Rehabilitación y ampliación de Centro de Salud, Llano Ñopo, (Comarca Ngäbe Bugle, Muna, Roka). Avance de obras 45%.
		1,737.3	3. Construcción del Nuevo Centro de Salud de ARIMAE. Avance Físico 38%.
		3,089.4	4. Construcción del Centro de Salud Ipetí Emebrá. Avance de obras 28%.
Total		18,545.9	

39. Emergencia COVID-19 BIRF 9150-PA

Prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales de preparación para la salud pública en la República de Panamá. El costo total es B/.20.0 millones y la fecha límite de desembolso es el 31 de diciembre de 2024.

Banco Europeo de Inversiones - BEI

40. Proyecto de Tratamiento de Agua – BEI 84465

Este Contrato de Préstamo fue desembolsado en su totalidad (B/. 50.0 millones). Los recursos fueron utilizados para apoyar en la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales II Módulo.

41. Programa de Saneamiento de Chorrera BEI 85669

Contrato de Préstamo sin desembolso, tenía como fecha de vencimiento el 24 de mayo de 2023. Dentro de los proyectos que se esperaban apoyar se encuentra la Construcción de las Redes y Colectoras de Martín Sánchez el cual involucra el desarrollo de cuatro (4) tramos. Se está a la espera de la aprobación de extensión del tiempo del contrato.

Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE

42. Saneamiento de los Distritos de Arraiján y la Chorrera BCIE 2190

Dentro de este contrato de Préstamo se espera realizar la Construcción de las Redes y Colectora Prudente, Rodeo y Caimito los cuales están en proceso de licitación; y junto con recurso de la CAF, apoya el financiamiento de los proyectos: Diseño y Construcción de las Redes y Colectoras de Martín Sánchez Tramo I, II, III todos igualmente en proceso de licitación. Hasta el momento este Contrato de Préstamo no presenta desembolsos y tiene como fecha límite para realizar su último desembolso el 31 de agosto de 2025.

43. Campus Gorgas Fase I (BCIE 2206)

Contribuir al desarrollo económico y social de Panamá, mediante la innovación de la educación científica, se logrará por medio del financiamiento para la construcción de edificaciones debidamente equipadas, con las facilidades complementarias para mejorar la productividad y calidad de los servicios que ofrece la institución e impactar en la salud y la calidad de vida de la población. El costo total del proyecto es B/.75.9 millones en donde B/.70.0 millones corresponden al BCIE y B/.5.9 millones al aporte local.

Acciones desarrolladas:

1. En cumplimiento del plan de manejo ambiental se realiza las siguientes actividades:

Protección de áreas de conservación (cocobolos, corredor biológico, bosques de galería). Compra de plantones con el objetivo de enriquecer las áreas de protección de Cocobolos, Corredor Biológico y Bosques de galería de Quebrada Sin Nombre y Río Dominical. Capacitaciones de seguridad y ambiente. Limpieza de letrinas portátiles. Recolección, transporte y disposición final de los desechos comunes que se generan en el proyecto. Implementación de Plan de monitoreo arqueológico. Mantenimiento de mallas para el control de sedimentos. Estación de reciclaje dentro del proyecto y registros de reciclaje realizados. Limpieza diaria de vías de acceso. Donación de suelo vegetal al relleno sanitario de Cerro Patacón. Planificación de siembra de plantones.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

44. Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y la Chorrera - AECID 1034023

Contrato de préstamo por B/.50.0 millones, hasta la fecha no ha presentado desembolsos. Dentro de este contrato se espera financiar la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arraiján Oeste y La Chorrera (PTAR Caimito) el cual tiene un costo de B/.111.5 millones. Se tiene pendiente revisar el contrato, y recibir la fianza de cumplimiento, pólizas y garantía de anticipo. Hasta el momento no presenta avance físico.

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

45. Línea 3 del Metro de Panamá

El objetivo del Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible de Panamá y la mitigación del cambio climático global, a través de la construcción del Proyecto Línea 3 del Metro que conecta el centro y el lado oeste del Área Metropolitana de Panamá, introduciendo vehículos monorraíl de alta calidad y sus sistemas, que cuenten con la suficiente robustez y trayectoria confiable de operaciones comerciales como sistema de transporte urbano contribuyendo así, a la mejora de la movilidad urbana, el cambio modal hacia el transporte urbano masivo eficiente y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Se realizó el Contrato de Préstamo No.PA-P2-2 por la suma de hasta noventa y dos mil millones de Yenes Japoneses (¥92,000,000.00) lo que es equivalente a B/. 625,850,340.14, suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y obtuvo opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA)

mediante nota CENA/022 de 9 de marzo de 2023, autorizado mediante Decreto de Gabinete No.10 de 14 de marzo de 2023, y refrendado el 4 de mayo de 2023.

Anexos

Anexo I
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado	Ejecutado
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0		
Administración y Servicios Generales	561,866.8	671,776.0	671,776.0	486,965.8	72.5	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	0.0	353.2	353.2	295.7	83.7	0.1	0.1
Asamblea Nacional	11,655.4	11,926.8	11,926.8	11,796.7	98.9	1.8	2.4
Autoridad de Aeronáutica Civil	8,783.3	9,130.9	9,130.9	7,072.0	77.5	1.4	1.5
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	0.0	9.5	9.5	9.5	100.0	0.0	0.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	926.2	817.4	817.4	669.6	81.9	0.1	0.1
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	20.0	8.6	8.6	7.5	86.6	0.0	0.0
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	196.0	368.5	368.5	348.8	94.7	0.1	0.1
Autoridad de Turismo de Panamá	433.3	446.6	446.6	147.1	32.9	0.1	0.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	250.0	250.0	250.0	49.8	19.9	0.0	0.0
Autoridad Marítima de Panamá	10,450.0	10,672.8	10,672.8	10,144.3	95.0	1.6	2.1
Autoridad Nacional de Administración de Tierras	5,764.1	8,698.6	8,698.6	8,181.2	94.1	1.3	1.7
Autoridad Nacional de Aduanas	3,576.7	8,310.2	8,310.2	3,802.5	45.8	1.2	0.8
Autoridad Nacional de Descentralización	250.0	1,087.6	1,087.6	1,084.5	99.7	0.2	0.2
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,300.0	3,300.0	3,300.0	1,910.8	57.9	0.5	0.4
Autoridad Nacional de Pasaportes	3,299.0	3,399.0	3,399.0	2,540.8	74.8	0.5	0.5
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	700.0	546.8	546.8	459.1	84.0	0.1	0.1
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental	15,196.5	41,006.9	41,006.9	18,327.9	44.7	6.1	3.8
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos	1,800.0	1,750.3	1,750.3	305.2	17.4	0.3	0.1
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación	210.0	213.9	213.9	213.8	100.0	0.0	0.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	4,050.0	4,070.0	4,070.0	1,316.2	32.3	0.6	0.3
Banco Hipotecario Nacional	1,000.0	1,036.6	1,036.6	934.4	90.1	0.2	0.2
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	23,724.0	25,077.9	25,077.9	7,806.9	31.1	3.7	1.6
Caja de Seguro Social	48,141.1	48,257.5	48,257.5	33,014.5	68.4	7.2	6.8
Contraloría General de la República	4,240.0	14,160.4	14,160.4	6,946.7	49.1	2.1	1.4
Defensoría del Pueblo	155.3	53.0	53.0	47.8	90.2	0.0	0.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,536.2	1,886.2	1,886.2	1,380.4	73.2	0.3	0.3
Fiscalía de Cuentas	30.0	182.2	182.2	182.2	100.0	0.0	0.0
IFARHU	552.0	597.3	597.3	589.7	98.7	0.1	0.1
INADEH	3,300.0	3,497.7	3,497.7	3,497.7	100.0	0.5	0.7
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	325.0	502.0	502.0	497.1	99.0	0.1	0.1
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	33,615.6	50,109.8	50,109.8	43,538.3	86.9	7.5	8.9
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	32.0	79.0	79.0	73.2	92.7	0.0	0.0
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá	647.0	1,755.5	1,755.5	1,336.4	76.1	0.3	0.3
Instituto de Seguro Agropecuario	367.1	1,923.6	1,923.6	857.3	44.6	0.3	0.2
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	736.2	857.8	857.8	770.2	89.8	0.1	0.2
Lotería Nacional de Beneficencia	5,735.9	5,619.9	5,619.9	3,001.6	53.4	0.8	0.6
Ministerio de Ambiente	150.0	59.8	59.8	41.6	69.6	0.0	0.0
Ministerio de Comercio e Industrias	49.0	335.6	335.6	329.5	98.2	0.0	0.1

Anexo I
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado	% de Part. Ejecutado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado			
Ministerio de Cultura	1,614.6	2,739.9	2,739.9	2,667.1	97.3	0.4	0.5
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	1,732.6	2,029.8	2,029.8	1,689.7	83.2	0.3	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	619.5	1,843.1	1,843.1	1,585.0	86.0	0.3	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	131,251.9	116,355.6	116,355.6	83,169.7	71.5	17.3	17.1
Ministerio de Educación	103,874.6	109,225.3	109,225.3	67,939.2	62.2	16.3	14.0
Ministerio de Gobierno	2,041.5	10,388.7	10,388.7	10,232.2	98.5	1.5	2.1
Ministerio de la Mujer	0.0	117.3	117.3	61.9	52.8	0.0	0.0
Ministerio de la Presidencia	18,514.0	22,141.9	22,141.9	22,021.8	99.5	3.3	4.5
Ministerio de Obras Públicas	2,911.5	4,765.3	4,765.3	4,005.8	84.1	0.7	0.8
Ministerio de Relaciones Exteriores	3,584.0	2,944.2	2,944.2	2,842.4	96.5	0.4	0.6
Ministerio de Salud	14,296.2	15,041.6	15,041.6	14,101.1	93.7	2.2	2.9
Ministerio de Seguridad Pública	22,868.7	43,430.2	43,430.2	40,497.9	93.2	6.5	8.3
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	770.0	922.1	922.1	823.6	89.3	0.1	0.2
Ministerio de Vivienda	1,961.8	3,481.2	3,481.2	3,307.6	95.0	0.5	0.7
Órgano Judicial	3,288.1	1,588.6	1,588.6	1,063.9	67.0	0.2	0.2
Pandeportes	344.9	181.9	181.9	181.9	100.0	0.0	0.0
Procuraduría de la Administración	1,720.0	1,462.4	1,462.4	262.6	18.0	0.2	0.1
Procuraduría de la Nación	250.0	4,524.1	4,524.1	4,514.8	99.8	0.7	0.9
Registro Público de Panamá	9,473.8	9,473.8	9,473.8	9,405.3	99.3	1.4	1.9
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	8,351.1	7,736.1	7,736.1	7,690.8	99.4	1.2	1.6
Secretaría Nacional de la Discapacidad	2,231.3	3,811.4	3,811.4	3,418.2	89.7	0.6	0.7
Superintendencia de Sujetos no Financieros	3,500.0	3,734.0	3,734.0	3,554.0	95.2	0.6	0.7
Transporte Masivo de Panamá, S.A.	10,893.0	18,893.0	18,893.0	12,593.2	66.7	2.8	2.6
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	1,000.0	516.8	516.8	322.6	62.4	0.1	0.1
Tribunal Electoral	5,842.0	7,082.7	7,082.7	6,272.8	88.6	1.1	1.3
Universidad de Panamá	9,705.0	7,478.9	7,478.9	3,051.8	40.8	1.1	0.6
Universidad Especializada de las Américas	120.0	401.2	401.2	369.4	92.1	0.1	0.1
Universidad Marítima Internacional de Panamá	2,410.0	2,856.5	2,856.5	1,873.3	65.6	0.4	0.4
Universidad Tecnológica de Panamá	361.8	425.7	425.7	353.0	82.9	0.1	0.1
Zona Franca de Barú	138.2	138.2	138.2	40.1	29.0	0.0	0.0
Zona Libre de Colón	0.0	3,685.0	3,685.0	3,524.5	95.6	0.5	0.7
Agropecuario	150,572.3	183,954.6	183,954.6	176,120.1	95.7	100.0	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	989.0	7,679.5	7,679.5	5,687.7	74.1	4.2	3.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	21,543.1	18,875.7	18,875.7	14,408.0	76.3	10.3	8.2
Instituto de Mercadeo Agropecuario	4,280.0	1,082.5	1,082.5	1,040.2	96.1	0.6	0.6
Ministerio de Ambiente	0.0	371.0	371.0	371.0	100.0	0.2	0.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	122,810.2	153,071.1	153,071.1	151,745.1	99.1	83.2	86.2
Ministerio de la Presidencia	700.0	2,824.8	2,824.8	2,818.1	99.8	1.5	1.6
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	250.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
Ambiente	8,199.2	32,945.1	32,945.1	18,471.5	56.1	46.1	33.9

Anexo I
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado	Ejecutado
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	191.0	90.8	90.8	86.0	94.7	0.3	0.5
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	0.0	15,100.0	15,100.0	6,171.4	40.9	45.8	33.4
Ministerio de Ambiente	8,008.2	17,754.4	17,754.4	12,214.2	68.8	53.9	66.1
					0.0	0.0	0.0
Educación y Cultura	881,011.0	928,622.5	928,622.5	803,124.2	86.5	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IFARHU	400,687.6	427,417.4	427,417.4	381,583.8	89.3	46.0	47.5
INADEH	43,372.6	43,146.6	43,146.6	37,808.9	87.6	4.6	4.7
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	2,570.4	3,974.4	3,974.4	2,649.9	66.7	0.4	0.3
Instituto Técnico Superior del Este	2,252.7	3,061.5	3,061.5	2,933.0	95.8	0.3	0.4
Lotería Nacional de Beneficencia	0.0	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Ambiente	0.0	345.1	345.1	314.1	91.0	0.0	0.0
Ministerio de Cultura	30,413.0	29,282.2	29,282.2	26,240.3	89.6	3.2	3.3
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	3,500.0	303.5	303.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	841.8	1,395.3	1,395.3	1,384.4	99.2	0.2	0.2
Ministerio de Educación	217,379.0	232,377.1	232,377.1	204,649.2	88.1	25.0	25.5
Ministerio de Gobierno	4,500.8	6,025.9	6,025.9	5,959.6	98.9	0.6	0.7
Ministerio de la Presidencia	8,278.4	10,722.6	10,722.6	9,733.3	90.8	1.2	1.2
Ministerio de Obras Públicas	500.0	235.6	235.6	235.6	100.0	0.0	0.0
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,000.0	954.3	954.3	893.0	93.6	0.1	0.1
Ministerio de Vivienda	200.0	17.8	17.8	17.8	100.0	0.0	0.0
Pandeportes	72,301.4	67,512.7	67,512.7	66,967.1	99.2	7.3	8.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	19,949.3	24,471.1	24,471.1	24,148.2	98.7	2.6	3.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,615.0	1,128.6	1,128.6	546.2	48.4	0.1	0.1
Tribunal Electoral	0.0	3,285.6	3,285.6	3,018.4	91.9	0.4	0.4
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,705.2	4,838.6	4,838.6	2,754.0	56.9	0.5	0.3
Universidad de Panamá	49,118.7	49,324.9	49,324.9	18,773.2	38.1	5.3	2.3
Universidad Especializada de las Américas	1,860.5	1,579.3	1,579.3	1,286.6	81.5	0.2	0.2
Universidad Marítima Internacional de Panamá	3,890.0	3,322.3	3,322.3	1,299.1	39.1	0.4	0.2
Universidad Tecnológica de Panamá	8,348.8	9,154.6	9,154.6	5,704.9	62.3	1.0	0.7
Zona Libre de Colón	3,675.8	4,579.3	4,579.3	4,223.5	92.2	0.5	0.5
Energía	4,979.0	7,490.4	7,490.4	6,154.8	82.2	100.0	100.0
Empresa de Generación Eléctrica, S.A.	279.0	279.0	279.0	249.8	89.5	3.7	4.1
Ministerio de Obras Públicas	4,700.0	7,211.4	7,211.4	5,904.9	81.9	96.3	95.9
Finanzas	114,163.1	73,591.0	73,591.0	55,231.9	75.1	100.0	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	83,828.0	51,265.2	51,265.2	39,631.0	77.3	69.7	71.8
Banco Hipotecario Nacional	9,160.0	12,123.4	12,123.4	11,824.1	97.5	16.5	21.4
Instituto de Seguro Agropecuario	21,175.1	10,202.5	10,202.5	3,776.8	37.0	13.9	6.8
Industria, Comercio y Turismo	122,340.9	93,428.1	93,428.1	84,569.6	90.5	100.0	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	6,790.3	6,459.4	6,459.4	6,331.3	98.0	6.9	7.5

Anexo I
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.	% de Part.
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado	Ejecutado
Autoridad de Turismo de Panamá	30,952.6	30,211.4	30,211.4	29,269.4	96.9	32.3	34.6
Autoridad Marítima de Panamá	500.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.5	0.0
Autoridad Nacional de Aduanas	700.0	2,330.0	2,330.0	788.7	33.8	2.5	0.9
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación	1,863.9	1,860.1	1,860.1	1,860.1	100.0	2.0	2.2
Instituto de Mercadeo Agropecuario	69,123.7	39,593.9	39,593.9	38,429.0	97.1	42.4	45.4
Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A.	6,869.2	6,795.5	6,795.5	6,759.4	99.5	7.3	8.0
Ministerio de Comercio e Industrias	1,417.2	1,192.1	1,192.1	1,124.1	94.3	1.3	1.3
Secretaría Nacional de la Discapacidad	24.0	22.1	22.1	7.8	35.3	0.0	0.0
Zona Libre de Colón	4,100.0	4,463.6	4,463.6	0.0	0.0	4.8	0.0
Justicia	45,624.8	41,126.0	41,126.0	30,711.2	74.7	100.0	100.0
Defensoría del Pueblo	371.5	525.3	525.3	507.5	96.6	1.3	1.7
Fiscalía de Cuentas	304.5	441.8	441.8	416.4	94.2	1.1	1.4
Ministerio de Gobierno	6,677.9	2,691.0	2,691.0	2,415.1	89.7	6.5	7.9
Ministerio de Seguridad Pública	0.0	922.8	922.8	588.1	63.7	2.2	1.9
Órgano Judicial	28,641.2	28,168.6	28,168.6	19,516.9	69.3	68.5	63.5
Procuraduría de la Administración	303.7	561.3	561.3	413.5	73.7	1.4	1.3
Procuraduría de la Nación	9,066.8	7,503.0	7,503.0	6,544.0	87.2	18.2	21.3
Tribunal de Cuentas	259.2	312.3	312.3	309.6	99.2	0.8	1.0
Protección Ciudadana	21,489.6	26,213.8	26,213.8	22,155.5	84.5	100.0	100.0
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	4,200.0	2,846.1	2,846.1	88.1	3.1	10.9	0.4
Ministerio de Economía y Finanzas	1,270.0	588.3	588.3	0.0	0.0	2.2	0.0
Ministerio de Gobierno	1,569.2	1,384.3	1,384.3	1,364.5	98.6	5.3	6.2
Ministerio de la Presidencia	1,900.4	5,707.6	5,707.6	5,682.4	99.6	21.8	25.6
Ministerio de Obras Públicas	1,100.0	1,160.5	1,160.5	1,158.0	99.8	4.4	5.2
Ministerio de Seguridad Pública	11,450.0	14,527.1	14,527.1	13,862.5	95.4	55.4	62.6
Salud	924,399.1	948,994.1	948,994.1	770,427.8	81.2	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	2,289.6	1,292.1	1,292.1	306.8	23.7	0.1	0.0
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	20,000.0	22,948.6	22,948.6	20,871.7	90.9	2.4	2.7
Autoridad de Turismo de Panamá	764.0	432.0	432.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caja de Seguro Social	306,367.3	364,808.7	364,808.7	300,017.9	82.2	38.4	38.9
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	17,273.1	17,096.1	17,096.1	16,310.2	95.4	1.8	2.1
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	166,482.6	183,044.3	183,044.3	149,658.5	81.8	19.3	19.4
Ministerio de Ambiente	5,896.1	34,956.5	34,956.5	30,977.2	88.6	3.7	4.0
Ministerio de Educación	600.0	678.9	678.9	630.0	92.8	0.1	0.1
Ministerio de Gobierno	2,307.0	3,374.2	3,374.2	3,248.3	96.3	0.4	0.4
Ministerio de Obras Públicas	100.0	50.4	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Salud	391,725.8	312,213.7	312,213.7	241,227.2	77.3	32.9	31.3
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	3,759.3	6,100.0	6,100.0	6,100.0	100.0	0.6	0.8
Secretaría Nacional de la Discapacidad	2,285.8	1,052.1	1,052.1	1,052.1	100.0	0.1	0.1
Universidad de Panamá	50.0	50.0	50.0	27.9	55.7	0.0	0.0

Anexo I
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2023
(En miles de Balboas)

Sector / Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado	% de Part. Ejecutado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado			
Zona Libre de Colón	4,498.5	896.5	896.5	0.0	0.0	0.1	0.0
Telecomunicaciones	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	100.0	100.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	1,885.0	3,739.2	3,739.2	1,664.4	44.5	100.0	100.0
Trabajo y Bienestar Social	685,338.7	857,353.6	857,353.6	843,440.3	98.4	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,000.0	704.5	704.5	0.0	0.0	0.1	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	197.7	521.3	521.3	495.4	95.0	0.1	0.1
Autoridad Nacional de Descentralización	308,840.4	324,902.8	324,902.8	324,848.4	100.0	37.9	38.5
INADEH	1,000.0	1,028.2	1,028.2	806.7	78.5	0.1	0.1
Instituto de Mercadeo Agropecuario	13,190.0	6,184.7	6,184.7	6,144.7	99.4	0.7	0.7
Instituto Nacional de la Mujer	368.2	1,368.2	1,368.2	747.0	54.6	0.2	0.1
Ministerio de Ambiente	19,530.0	330.7	330.7	120.5	36.4	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	251,437.0	432,614.8	432,614.8	429,174.8	99.2	50.5	50.9
Ministerio de Economía y Finanzas	0.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
Ministerio de la Mujer	0.0	50.4	50.4	15.4	30.6	0.0	0.0
Ministerio de la Presidencia	45,301.8	44,762.5	44,762.5	42,002.8	93.8	5.2	5.0
Ministerio de Obras Públicas	2,000.0	128.8	128.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	3,415.9	2,992.7	2,992.7	2,452.5	82.0	0.3	0.3
Ministerio de Vivienda	21,500.0	24,062.5	24,062.5	24,062.5	100.0	2.8	2.9
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	10,411.3	10,411.3	10,411.3	6,127.9	58.9	1.2	0.7
Secretaría Nacional de la Discapacidad	3,446.4	3,050.5	3,050.5	2,357.4	77.3	0.4	0.3
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	3,700.1	4,189.7	4,189.7	4,034.5	96.3	0.5	0.5
Transporte	1,286,161.9	1,521,950.2	1,521,950.2	1,368,076.1	89.9	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,700.0	428.2	428.2	16.5	3.8	0.0	0.0
Autoridad de Aeronáutica Civil	10,056.4	9,203.6	9,203.6	6,066.6	65.9	0.6	0.4
Autoridad de Turismo de Panamá	0.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	30,476.6	158,476.6	158,476.6	152,832.9	96.4	10.4	11.2
Autoridad Marítima de Panamá	30,015.9	40,793.1	40,793.1	36,919.2	90.5	2.7	2.7
Autoridad Nacional de Aduanas	11,630.0	5,522.4	5,522.4	2,285.6	41.4	0.4	0.2
Metro de Panamá, S.A.	467,827.6	534,921.3	534,921.3	522,081.3	97.6	35.1	38.2
Ministerio de Ambiente	0.0	10,331.3	10,331.3	10,283.1	99.5	0.7	0.8
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	101.0	584.5	584.5	568.0	97.2	0.0	0.0
Ministerio de Economía y Finanzas	3,000.0	1,507.7	1,507.7	0.0	0.0	0.1	0.0
Ministerio de la Presidencia	400.0	400.0	400.0	400.0	100.0	0.0	0.0
Ministerio de Obras Públicas	726,488.5	752,645.7	752,645.7	631,487.0	83.9	49.5	46.2
Zona Libre de Colón	4,466.0	5,136.0	5,136.0	5,135.9	100.0	0.3	0.4
Vivienda	96,122.0	199,285.5	199,285.5	198,672.3	99.7	0.0	0.0
Ministerio de Vivienda	96,122.0	199,285.5	199,285.5	198,672.3	99.7	100.0	100.0
					0.0	0.0	0.0

Anexo II

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Tipo de Inversión

Según Tipo de Inversión

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Tipo de Inversión	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Infraestructura	2,457,892.7	2,654,434.3	2,654,434.3	2,300,552.7	86.7	47.5
Gestión Institucional	820,971.8	921,012.4	921,012.4	773,657.3	84.0	16.5
Subsidio	621,808.8	769,859.7	769,859.7	727,431.5	94.5	13.8
Equipamiento	288,834.4	328,323.2	328,323.2	223,270.2	68.0	5.9
Desarrollo Comunitario	352,579.4	378,438.3	378,438.3	373,295.7	98.6	6.8
Financieros	142,178.6	93,216.2	93,216.2	76,155.8	81.7	1.7
Nutrición	19,710.2	19,380.1	19,380.1	19,223.3	99.2	0.3
Capacitación	62,617.6	61,642.3	61,642.3	50,926.7	82.6	1.1
Estudio	17,122.5	17,719.1	17,719.1	15,961.2	90.1	0.3
Asistencia Técnica	31,682.5	39,613.2	39,613.2	34,918.4	88.1	0.7
Conservación Ambiental	6,374.1	25,372.5	25,372.5	12,374.3	48.8	0.5
Restauración	6,550.5	5,293.9	5,293.9	3,328.2	62.9	0.1
Asistencia social	75,830.1	276,164.9	276,164.9	254,690.4	92.2	4.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Proyectos de Infraestructura

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Tipo de Proyecto de Infraestructura	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	2,457,892.7	2,654,434.3	2,654,434.3	2,300,552.7	86.7	100.0
Infraestructura Institucional	156,339.4	166,402.4	166,402.4	121,883.5	73.2	6.3
Infraestructura Productiva	791,487.6	829,885.7	829,885.7	690,496.8	83.2	31.3
Infraestructura Social	1,510,065.7	1,658,146.3	1,658,146.3	1,488,172.4	89.7	62.5

Proyectos de Equipamiento

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Tipo de Equipamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	288,834.4	328,323.2	328,323.2	223,270.2	68.0	100.0
Equipamiento Institucional	162,954.1	212,535.9	212,535.9	150,970.0	71.0	64.7
Equipamiento Productivo	6,367.0	6,316.8	6,316.8	5,221.2	82.7	1.9
Equipamiento Social	119,513.3	109,470.5	109,470.5	67,079.0	61.3	33.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Tipo de Préstamo Financiero

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Tipo de Préstamo	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	142,178.6	93,216.2	93,216.2	76,155.8	81.7	100.0
Finanzas Agropecuaria	100,360.4	57,788.5	57,788.5	42,709.8	73.9	62.0
Finanzas Educacional	30,590.4	23,241.3	23,241.3	21,581.7	92.9	24.9
Finanzas para Vivienda	9,160.0	12,123.4	12,123.4	11,824.1	97.5	13.0
Finanzas PYMES	2,067.8	63.0	63.0	40.2	63.7	0.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Anexo III

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Área Institucional

Según Área Institucional
 Al 31 de diciembre de 2023
 (En miles de Balboas)

Area Institucional	PRESUPUESTO 2023				% de Ejec. Ejec / asig	% de Part. x Modificado
	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado		
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Gobierno Central	2,370,508.6	2,729,686.0	2,729,686.0	2,381,176.6	87.2	48.8
Instituciones Descentralizadas	1,534,044.5	1,803,437.9	1,803,437.9	1,541,975.3	85.5	32.3
Empresas Públicas	880,020.1	976,725.1	976,725.1	884,293.7	90.5	17.5
Intermediarios Financieros	119,580.2	80,621.2	80,621.2	58,339.9	72.4	1.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones del Gobierno Central

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	2,370,508.6	2,729,686.0	2,729,686.0	2,381,176.6	87.2	100.0
Asamblea Nacional	11,655.4	11,926.8	11,926.8	11,796.7	98.9	0.4
Contraloría General de la República	4,240.0	14,160.4	14,160.4	6,946.7	49.1	0.5
Defensoría del Pueblo	526.8	578.2	578.2	555.2	96.0	0.0
Fiscalía de Cuentas	334.5	624.0	624.0	598.6	95.9	0.0
Ministerio de Ambiente	33,584.3	64,148.8	64,148.8	54,321.6	84.7	2.4
Ministerio de Comercio e Industrias	1,466.2	1,527.7	1,527.7	1,453.6	95.1	0.1
Ministerio de Cultura	32,027.6	32,022.1	32,022.1	28,907.4	90.3	1.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	128,143.7	155,988.8	155,988.8	154,002.7	98.7	5.7
Ministerio de Desarrollo Social	252,898.3	435,853.3	435,853.3	432,144.1	99.1	16.0
Ministerio de Economía y Finanzas	135,521.9	118,501.6	118,501.6	83,219.7	70.2	4.3
Ministerio de Educación	321,853.6	342,281.3	342,281.3	273,218.4	79.8	12.5
Ministerio de Gobierno	17,096.4	23,863.9	23,863.9	23,219.7	97.3	0.9
Ministerio de la Mujer	0.0	167.7	167.7	77.4	46.1	0.0
Ministerio de la Presidencia	75,094.6	86,559.4	86,559.4	82,658.4	95.5	3.2
Ministerio de Obras Públicas	737,800.0	766,197.8	766,197.8	642,791.4	83.9	28.1
Ministerio de Relaciones Exteriores	3,584.0	2,944.2	2,944.2	2,842.4	96.5	0.1
Ministerio de Salud	406,022.0	327,255.4	327,255.4	255,328.4	78.0	12.0
Ministerio de Seguridad Pública	34,318.7	58,880.1	58,880.1	54,948.4	93.3	2.2
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	5,185.9	4,869.0	4,869.0	4,169.1	85.6	0.2
Ministerio de Vivienda	119,783.8	226,847.0	226,847.0	226,060.2	99.7	8.3
Órgano Judicial	31,929.3	29,757.2	29,757.2	20,580.9	69.2	1.1
Procuraduría de la Administración	2,023.7	2,023.7	2,023.7	676.0	33.4	0.1
Procuraduría de la Nación	9,316.8	12,027.1	12,027.1	11,058.8	91.9	0.4
Tribunal de Cuentas	259.2	312.3	312.3	309.6	99.2	0.0
Tribunal Electoral	5,842.0	10,368.3	10,368.3	9,291.2	89.6	0.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Descentralizadas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	1,534,044.5	1,803,437.9	1,803,437.9	1,541,975.3	85.5	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	7,716.5	7,276.8	7,276.8	7,000.9	96.2	0.4
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,200.0	7,778.9	7,778.9	5,781.2	74.3	0.4
ACODECO	196.0	368.5	368.5	348.8	94.7	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	32,347.6	33,611.3	33,611.3	29,911.9	89.0	1.9
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	30,726.6	158,726.6	158,726.6	152,882.7	96.3	8.8
Autoridad Nacional de Administración de Tierras	5,764.1	8,698.6	8,698.6	8,181.2	94.1	0.5
Autoridad Nacional de Aduanas	15,906.7	16,162.6	16,162.6	6,876.8	42.5	0.9
Autoridad Nacional de Descentralización	309,090.4	325,990.4	325,990.4	325,932.8	100.0	18.1
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,300.0	3,300.0	3,300.0	1,910.8	57.9	0.2
Autoridad Nacional de Pasaportes	3,299.0	3,399.0	3,399.0	2,540.8	74.8	0.2
ANTAI	700.0	546.8	546.8	459.1	84.0	0.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental	15,196.5	41,006.9	41,006.9	18,327.9	44.7	2.3
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos	1,800.0	1,750.3	1,750.3	305.2	17.4	0.1
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación	2,073.9	2,073.9	2,073.9	2,073.9	100.0	0.1
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	27,924.0	27,924.0	27,924.0	7,895.1	28.3	1.5
Caja de Seguro Social	354,508.4	413,066.3	413,066.3	333,032.4	80.6	22.9
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,536.2	1,886.2	1,886.2	1,380.4	73.2	0.1
IFARHU	401,239.6	428,014.7	428,014.7	382,173.5	89.3	23.7
INADEH	47,672.6	47,672.6	47,672.6	42,113.3	88.3	2.6
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	17,598.1	17,598.1	17,598.1	16,807.3	95.5	1.0
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	21,575.1	18,954.7	18,954.7	14,481.2	76.4	1.1
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá	647.0	1,755.5	1,755.5	1,336.4	76.1	0.1
Instituto Nacional de la Mujer	368.2	1,368.2	1,368.2	747.0	54.6	0.1
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	736.2	857.8	857.8	770.2	89.8	0.0
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	2,570.4	3,974.4	3,974.4	2,649.9	66.7	0.2

Instituciones Descentralizadas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Instituto Técnico Superior del Este	2,252.7	3,061.5	3,061.5	2,933.0	95.8	0.2
Pandeportes	72,646.3	67,694.7	67,694.7	67,149.0	99.2	3.8
Registro Público de Panamá	9,473.8	9,473.8	9,473.8	9,405.3	99.3	0.5
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	42,721.0	48,768.6	48,768.6	44,116.9	90.5	2.7
Secretaría Nacional de la Discapacidad	7,987.5	7,936.1	7,936.1	6,835.4	86.1	0.4
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	3,700.1	4,189.7	4,189.7	4,034.5	96.3	0.2
Sistema Estatal de Radio y Televisión	3,500.0	4,867.8	4,867.8	2,210.7	45.4	0.3
Superintendencia de Sujetos no Financieros	3,500.0	3,734.0	3,734.0	3,554.0	95.2	0.2
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	1,000.0	516.8	516.8	322.6	62.4	0.0
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,705.2	4,838.6	4,838.6	2,754.0	56.9	0.3
Universidad de Panamá	58,873.7	56,853.8	56,853.8	21,852.9	38.4	3.2
Universidad Especializada de las Américas	1,980.5	1,980.5	1,980.5	1,656.1	83.6	0.1
Universidad Marítima Internacional de Panamá	6,300.0	6,178.8	6,178.8	3,172.4	51.3	0.3
Universidad Tecnológica de Panamá	8,710.5	9,580.4	9,580.4	6,057.9	63.2	0.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Empresas Públicas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	880,020.1	976,725.1	976,725.1	884,293.7	90.5	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	5,039.6	2,828.0	2,828.0	619.0	21.9	0.3
Autoridad de Aeronáutica Civil	18,839.7	18,334.6	18,334.6	13,138.6	71.7	1.9
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	20,000.0	22,958.2	22,958.2	20,881.3	91.0	2.4
Autoridad Marítima de Panamá	40,965.9	51,965.9	51,965.9	47,063.5	90.6	5.3
Empresa de Generación Eléctrica, S.A.	279.0	279.0	279.0	249.8	89.5	0.0
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	200,098.2	248,254.1	248,254.1	199,368.1	80.3	25.4
Instituto de Mercadeo Agropecuario	86,593.7	46,861.2	46,861.2	45,613.9	97.3	4.8
Lotería Nacional de Beneficencia	5,735.9	5,735.9	5,735.9	3,001.6	52.3	0.6
Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A.	6,869.2	6,795.5	6,795.5	6,759.4	99.5	0.7
Metro de Panamá, S.A.	467,827.6	534,921.3	534,921.3	522,081.3	97.6	54.8
Transporte Masivo de Panamá, S.A.	10,893.0	18,893.0	18,893.0	12,593.2	66.7	1.9
Zona Franca de Barú	138.2	138.2	138.2	40.1	29.0	0.0
Zona Libre de Colón	16,740.2	18,760.4	18,760.4	12,884.0	68.7	1.9

Según Intermediarios Financieros

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	119,580.2	80,621.2	80,621.2	58,339.9	72.4	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	87,878.0	55,335.2	55,335.2	40,947.2	74.0	68.6
Banco Hipotecario Nacional	10,160.0	13,160.0	13,160.0	12,758.5	96.9	16.3
Instituto de Seguro Agropecuario	21,542.1	12,126.0	12,126.0	4,634.2	38.2	15.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	0.9	100.0
Credito Externo	324,456.1	328,037.7	328,037.7	204,590.2	0.6	5.9
Credito Interno	2,000.0	2,000.0	2,000.0	283.9	0.1	0.0
Donaciones	19,698.1	20,244.5	20,244.5	19,335.2	1.0	0.4
Fideicomiso e Ingresos del Canal	1,272,969.9	1,359,835.9	1,359,835.9	1,256,208.9	0.9	24.3
Ingresos Corrientes	1,934,696.6	2,269,987.3	2,269,987.3	1,932,123.6	0.9	40.6
Recursos de Patrimonio	117,891.3	237,620.8	237,620.8	160,469.4	0.7	4.3
Transferencia de capital	1,232,441.3	1,372,743.9	1,372,743.9	1,292,774.3	0.9	24.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Clasificación del Gasto según su Objeto

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Asignaciones Globales	210,370.1	292,369.2	292,369.2	242,507.1	82.9	5.2
Inversión Financiera	185,772.6	116,971.5	116,971.5	98,177.6	83.9	2.1
Maquinaria y Equipo	358,537.3	367,899.6	367,899.6	259,491.7	70.5	6.6
Materiales y Suministros	78,060.9	128,206.1	128,206.1	105,929.3	82.6	2.3
Obras y Construcciones	2,249,442.0	2,267,206.0	2,267,206.0	1,956,083.6	86.3	40.6
Servicios No Personales	466,813.9	629,366.6	629,366.6	502,085.6	79.8	11.3
Servicios Personales	123,703.2	144,715.8	144,715.8	132,834.9	91.8	2.6
Transferencias Corrientes	473,011.5	522,023.1	522,023.1	451,167.7	86.4	9.3
Transferencias de Capital	758,441.9	1,121,712.4	1,121,712.4	1,117,507.9	99.6	20.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones del Gobierno Central

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	2,370,508.6	2,729,686.0	2,729,686.0	2,381,176.6	87.2	100.0
Asamblea Nacional	11,655.4	11,926.8	11,926.8	11,796.7	98.9	0.4
Contraloría General de la República	4,240.0	14,160.4	14,160.4	6,946.7	49.1	0.5
Defensoría del Pueblo	526.8	578.2	578.2	555.2	96.0	0.0
Fiscalía de Cuentas	334.5	624.0	624.0	598.6	95.9	0.0
Ministerio de Ambiente	33,584.3	64,148.8	64,148.8	54,321.6	84.7	2.4
Ministerio de Comercio e Industrias	1,466.2	1,527.7	1,527.7	1,453.6	95.1	0.1
Ministerio de Cultura	32,027.6	32,022.1	32,022.1	28,907.4	90.3	1.2
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	128,143.7	155,988.8	155,988.8	154,002.7	98.7	5.7
Ministerio de Desarrollo Social	252,898.3	435,853.3	435,853.3	432,144.1	99.1	16.0
Ministerio de Economía y Finanzas	135,521.9	118,501.6	118,501.6	83,219.7	70.2	4.3
Ministerio de Educación	321,853.6	342,281.3	342,281.3	273,218.4	79.8	12.5
Ministerio de Gobierno	17,096.4	23,863.9	23,863.9	23,219.7	97.3	0.9
Ministerio de la Mujer	0.0	167.7	167.7	77.4	46.1	0.0
Ministerio de la Presidencia	75,094.6	86,559.4	86,559.4	82,658.4	95.5	3.2
Ministerio de Obras Públicas	737,800.0	766,197.8	766,197.8	642,791.4	83.9	28.1
Ministerio de Relaciones Exteriores	3,584.0	2,944.2	2,944.2	2,842.4	96.5	0.1
Ministerio de Salud	406,022.0	327,255.4	327,255.4	255,328.4	78.0	12.0
Ministerio de Seguridad Pública	34,318.7	58,880.1	58,880.1	54,948.4	93.3	2.2
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	5,185.9	4,869.0	4,869.0	4,169.1	85.6	0.2
Ministerio de Vivienda	119,783.8	226,847.0	226,847.0	226,060.2	99.7	8.3
Órgano Judicial	31,929.3	29,757.2	29,757.2	20,580.9	69.2	1.1
Procuraduría de la Administración	2,023.7	2,023.7	2,023.7	676.0	33.4	0.1
Procuraduría de la Nación	9,316.8	12,027.1	12,027.1	11,058.8	91.9	0.4
Tribunal de Cuentas	259.2	312.3	312.3	309.6	99.2	0.0
Tribunal Electoral	5,842.0	10,368.3	10,368.3	9,291.2	89.6	0.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Descentralizadas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	1,534,044.5	1,803,437.9	1,803,437.9	1,541,975.3	85.5	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	7,716.5	7,276.8	7,276.8	7,000.9	96.2	0.4
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,200.0	7,778.9	7,778.9	5,781.2	74.3	0.4
ACODECO	196.0	368.5	368.5	348.8	94.7	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	32,347.6	33,611.3	33,611.3	29,911.9	89.0	1.9
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	30,726.6	158,726.6	158,726.6	152,882.7	96.3	8.8
Autoridad Nacional de Administración de Tierras	5,764.1	8,698.6	8,698.6	8,181.2	94.1	0.5
Autoridad Nacional de Aduanas	15,906.7	16,162.6	16,162.6	6,876.8	42.5	0.9
Autoridad Nacional de Descentralización	309,090.4	325,990.4	325,990.4	325,932.8	100.0	18.1
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,300.0	3,300.0	3,300.0	1,910.8	57.9	0.2
Autoridad Nacional de Pasaportes	3,299.0	3,399.0	3,399.0	2,540.8	74.8	0.2
ANTAI	700.0	546.8	546.8	459.1	84.0	0.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental	15,196.5	41,006.9	41,006.9	18,327.9	44.7	2.3
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos	1,800.0	1,750.3	1,750.3	305.2	17.4	0.1
Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportación	2,073.9	2,073.9	2,073.9	2,073.9	100.0	0.1
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá	27,924.0	27,924.0	27,924.0	7,895.1	28.3	1.5
Caja de Seguro Social	354,508.4	413,066.3	413,066.3	333,032.4	80.6	22.9
Dirección General de Contrataciones Públicas	2,536.2	1,886.2	1,886.2	1,380.4	73.2	0.1
IFARHU	401,239.6	428,014.7	428,014.7	382,173.5	89.3	23.7
INADEH	47,672.6	47,672.6	47,672.6	42,113.3	88.3	2.6
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	17,598.1	17,598.1	17,598.1	16,807.3	95.5	1.0
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	21,575.1	18,954.7	18,954.7	14,481.2	76.4	1.1
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá	647.0	1,755.5	1,755.5	1,336.4	76.1	0.1
Instituto Nacional de la Mujer	368.2	1,368.2	1,368.2	747.0	54.6	0.1
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	736.2	857.8	857.8	770.2	89.8	0.0
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	2,570.4	3,974.4	3,974.4	2,649.9	66.7	0.2

Instituciones Descentralizadas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Instituto Técnico Superior del Este	2,252.7	3,061.5	3,061.5	2,933.0	95.8	0.2
Pandeportes	72,646.3	67,694.7	67,694.7	67,149.0	99.2	3.8
Registro Público de Panamá	9,473.8	9,473.8	9,473.8	9,405.3	99.3	0.5
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	42,721.0	48,768.6	48,768.6	44,116.9	90.5	2.7
Secretaría Nacional de la Discapacidad	7,987.5	7,936.1	7,936.1	6,835.4	86.1	0.4
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	3,700.1	4,189.7	4,189.7	4,034.5	96.3	0.2
Sistema Estatal de Radio y Televisión	3,500.0	4,867.8	4,867.8	2,210.7	45.4	0.3
Superintendencia de Sujetos no Financieros	3,500.0	3,734.0	3,734.0	3,554.0	95.2	0.2
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	1,000.0	516.8	516.8	322.6	62.4	0.0
Universidad Autónoma de Chiriquí	4,705.2	4,838.6	4,838.6	2,754.0	56.9	0.3
Universidad de Panamá	58,873.7	56,853.8	56,853.8	21,852.9	38.4	3.2
Universidad Especializada de las Américas	1,980.5	1,980.5	1,980.5	1,656.1	83.6	0.1
Universidad Marítima Internacional de Panamá	6,300.0	6,178.8	6,178.8	3,172.4	51.3	0.3
Universidad Tecnológica de Panamá	8,710.5	9,580.4	9,580.4	6,057.9	63.2	0.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Empresas Públicas

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	880,020.1	976,725.1	976,725.1	884,293.7	90.5	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	5,039.6	2,828.0	2,828.0	619.0	21.9	0.3
Autoridad de Aeronáutica Civil	18,839.7	18,334.6	18,334.6	13,138.6	71.7	1.9
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario	20,000.0	22,958.2	22,958.2	20,881.3	91.0	2.4
Autoridad Marítima de Panamá	40,965.9	51,965.9	51,965.9	47,063.5	90.6	5.3
Empresa de Generación Eléctrica, S.A.	279.0	279.0	279.0	249.8	89.5	0.0
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	200,098.2	248,254.1	248,254.1	199,368.1	80.3	25.4
Instituto de Mercadeo Agropecuario	86,593.7	46,861.2	46,861.2	45,613.9	97.3	4.8
Lotería Nacional de Beneficencia	5,735.9	5,735.9	5,735.9	3,001.6	52.3	0.6
Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A.	6,869.2	6,795.5	6,795.5	6,759.4	99.5	0.7
Metro de Panamá, S.A.	467,827.6	534,921.3	534,921.3	522,081.3	97.6	54.8
Transporte Masivo de Panamá, S.A.	10,893.0	18,893.0	18,893.0	12,593.2	66.7	1.9
Zona Franca de Barú	138.2	138.2	138.2	40.1	29.0	0.0
Zona Libre de Colón	16,740.2	18,760.4	18,760.4	12,884.0	68.7	1.9

Según Intermediarios Financieros

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	119,580.2	80,621.2	80,621.2	58,339.9	72.4	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	87,878.0	55,335.2	55,335.2	40,947.2	74.0	68.6
Banco Hipotecario Nacional	10,160.0	13,160.0	13,160.0	12,758.5	96.9	16.3
Instituto de Seguro Agropecuario	21,542.1	12,126.0	12,126.0	4,634.2	38.2	15.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	0.9	100.0
Credito Externo	324,456.1	328,037.7	328,037.7	204,590.2	0.6	5.9
Credito Interno	2,000.0	2,000.0	2,000.0	283.9	0.1	0.0
Donaciones	19,698.1	20,244.5	20,244.5	19,335.2	1.0	0.4
Fideicomiso e Ingresos del Canal	1,272,969.9	1,359,835.9	1,359,835.9	1,256,208.9	0.9	24.3
Ingresos Corrientes	1,934,696.6	2,269,987.3	2,269,987.3	1,932,123.6	0.9	40.6
Recursos de Patrimonio	117,891.3	237,620.8	237,620.8	160,469.4	0.7	4.3
Transferencia de capital	1,232,441.3	1,372,743.9	1,372,743.9	1,292,774.3	0.9	24.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Clasificación del Gasto según su Objeto

Al 31 de diciembre de 2023

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	Ley	Modificado	Asignado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,904,153.3	5,590,470.2	5,590,470.2	4,865,785.5	87.0	100.0
Asignaciones Globales	210,370.1	292,369.2	292,369.2	242,507.1	82.9	5.2
Inversión Financiera	185,772.6	116,971.5	116,971.5	98,177.6	83.9	2.1
Maquinaria y Equipo	358,537.3	367,899.6	367,899.6	259,491.7	70.5	6.6
Materiales y Suministros	78,060.9	128,206.1	128,206.1	105,929.3	82.6	2.3
Obras y Construcciones	2,249,442.0	2,267,206.0	2,267,206.0	1,956,083.6	86.3	40.6
Servicios No Personales	466,813.9	629,366.6	629,366.6	502,085.6	79.8	11.3
Servicios Personales	123,703.2	144,715.8	144,715.8	132,834.9	91.8	2.6
Transferencias Corrientes	473,011.5	522,023.1	522,023.1	451,167.7	86.4	9.3
Transferencias de Capital	758,441.9	1,121,712.4	1,121,712.4	1,117,507.9	99.6	20.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.